

# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA



### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	IPRM Dukla Višňovka – úprava vnitrobloku Dukla – fáze č. 6+7		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 01/2012	
<b>Popis Změny:</b> Ve změnovém listu není zahrnut obj. Veřejné osvětlení, rozpočet tohoto obj. se nemění.  Vícepráce a méněpráce dle soupisu změn ze dne 29.8. 2012, uvedeného v příloze tohoto Změnového listu. Jedná se o tyto práce:  <ol style="list-style-type: none"><li><b>1) Komunikace</b> nerealizovalo se bourání ŽB šachet změna v rozsahu komunikací ze ZD a živice a chodníků ze ZD, osazení obrub změna v rozsahu chrániček úprava kanalizačních šachet včetně poklopů napojení vjezdu k bývalé prodejně</li><li><b>2) Kanalizace</b> zemní práce – snížený rozsah vzhledem k délkám potrubí, výměna zeminy za jílovitý materiál změna v délkách potrubí a záměna materiálu (plast za kameninu) upravené počty RŠ, vpustí a odlučovačů protlak pod komunikacemi (podmínka VAK)</li><li><b>3) Sadové úpravy</b> kácení stromů - počty odstraněných stromů (dle rozhodnutí o kácení nebylo vše povoleno dle PD) úprava v počtu vysázených keřů dle skutečnosti na staveništi, založení záhonů a borka doplnění 3 kpl sušáků na prádlo dle dodatečného požadavku uživatele</li></ol>			
<b>Popis příčiny Změny:</b>  Uvedeno v soupisu změn ze dne 29.8.2012.			
<b>Popis způsobu ocenění Změny:</b>  Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 01/2012.			
Technik OITS OMI MmP: <b>Alena Blažková</b>			
Dne :	30. 8. 2012		
Podpis:			

Stanovisko Projektanta:

Ing.Radovan Šmahel – projektant souhlasí s navrženými změnami bez připomínek



Stanovisko Dodavatele: COLAS CZ, a.s.

Ladislav Grof – zhotovitel souhlasí s navrženými změnami bez připomínek



Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: - 652.580,40 Kč

Včetně DPH 20%: - 783.096,48 Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH 4.982.630,11 Kč  
DPH 20% 996.526,02 Kč  
Celková cena 5.979.156,13 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH 4.330.049,71 Kč  
DPH 20% 866.009,94 Kč  
Celková cena 5.196.059,65 Kč

Způsob finančního krytí změny: čerpání rozpočtové rezervy

Podpis ekonoma OE OMI MmP: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Souhlasím 

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_



Podpis: zmocněnce Dodavatele COLAS CZ, a.s.

provoz Pardubice

Pr. Jilomnického 21, 503 01 Hradec Králové

DIČ: CZ26177005

Tel.: 495 218 032-4, Fax: 495 218 036

Převzal dne:

30. 08. 2012

## Soupis změn na stavbě IPRM Dukla Višňovka – úprava vnitrobloku Dukla – fáze č. 6+7

### KOMUNIKACE fáze 6:

Příprava území - nerealizovalo se bourání ŽB šachet

**Komunikace**

- větší rozsah asfaltových vrstev(+17m<sup>2</sup>) z důvodu zhotovení obratiště u č.p. 2287 dle požadavků investora
- menší rozsah zámkové dlažby pro pěší, nerealizoval se chodník u č.p. 2270,2271,2272,2095 (chodník byl již hotov na náklady bytového domu) – 44m<sup>2</sup>
- menší rozsah zámkové dlažby v komunikacích(-9m<sup>2</sup>), nerealizovaly se vjezdy ze zámk. dlažby na větví 5,6 a 15(z důvodu realizace protlaků, do ulic Jilemnického a Gorkého nebylo možno stavebně zasahovat), ale přibýly kolmá stání na větví 5 u č.p. 2095 dle požadavků investora

**Ost. Konstrukce**- menší rozsah osazení obrub(-82m), nerealizovala se pokládka obrub ve vjezdech na větví 5,6 a 15(z důvodu realizace protlaků, do ulic Jilemnického a Gorkého nebylo možno stavebně zasahovat)

- realizace pouze chráničky kabelů dělené Kopohalf v délce 24 m na kabelu UPC u č.p.2095 (ostatní chráničky se nerealizovaly)
- při výkopových pracích byl zjištěn špatný technický stav šachet na původní kanalizaci na větví 6, tyto šachty byly obnaženy, vyčištěny, opraveny, byly zhotoveny nové překlady a osazeny nové poklopy do úrovně nové nivelety
- nerealizovala se pokládka kamenných obrubníků(-31m) ve vjezdech, z důvodu realizace protlaků, do ulic Jilemnického a Gorkého nebylo možno stavebně zasahovat

### KOMUNIKACE fáze 7:

Příprava území - nerealizovalo se bourání ŽB šachet

**Komunikace**

- menší rozsah zámk. dlažby pro pěší(-16m<sup>2</sup>), nerealizovala se plocha pro popelnice
- menší rozsah osazení obrub(-29m), nerealizovala se pokládka obrub ve vjezdech na větví 7,8,12b(z důvodu realizace protlaků, do ulic Jilemnického a Gorkého nebylo možno stavebně zasahovat)
- menší rozsah zámk. dlažby v komunikacích(-52m<sup>2</sup>),nerealizovaly se vjezdy na větví 7,8 a 12b (z důvodu realizace protlaků, do ulic Jilemnického a Gorkého nebylo možno stavebně zasahovat)
- nerealizovala se výšková úprava poklopů(z důvodu realizace protlaků, do ulic Jilemnického a Gorkého nebylo možno stavebně zasahovat)
- na větví 12b bylo provedeno napojení původního vjezdu z parkoviště na novou vozovku ze žulové dlažby dle požadavku investora (projekt toto napojení neřešil)
- nerealizovala se pokládka kamenného obrubníku(-31m) ve vjezdech, (z důvodu realizace protlaků, do ulic Jilemnického a Gorkého nebylo možno stavebně zasahovat)
- realizace pouze chráničky kabelů dělené Kopohalf v délce 36 m na kabelu O2 na větví 12b (ostatní chráničky se nerealizovaly)
- při výkopových pracích na větví 8 u č.p.2198 byly obnaženy průchozí kanály mezi bytovými domy, byla zhotovena izolace proti zemní vlhkosti v rozsahu 36m<sup>2</sup>, jelikož původní izolace vykazovala známky značného porušení

**Ost. konstrukce a práce** – větší rozsah sušáků na prádlo(+3Kpl) dle požadavku investora

## KANALIZACE fáze 6+7:

- Zemní práce** - menší rozsah výkopových prací z důvodu nižšího rozsahu prováděného potrubí  
- na větvi 5 byl při výkopových pracích zjištěn nevhodný materiál jílovitého charakteru, který nemohl být použit ke zpětnému zásypu rýhy, proto byl použit vhodný materiál (ŠD) celkem 98 m<sup>3</sup>, nevhodný materiál byl odvezen na skládku (větší rozsah skládkovného)
- Příprava území** - vzhledem k provádění protlaku se nerealizovaly žádné práce z tohoto objektu
- Komunikace** - vzhledem k provádění protlaku se nerealizovaly žádné práce z tohoto objektu
- Trubní vedení** - byla dohodnuta záměna materiálu potrubí z kameniny za plast z důvodu rychlejšího objednání materiálu kvůli změně projektu (rozsah a poloha potrubí dle požadavku VaK)  
- menší rozsah potrubí DN 200 (-133,98m) vzhledem k podmínkám VaK Pardubice (možnost napojení potrubí pouze do kanalizačních šachet (zhotoveny větve P1 a P5)  
- větší rozsah potrubí DN 150 (+93,35 m) vzhledem k tomu, že uliční vpusti 3,5 a sorpční vpusti 9,10 musely být napojeny přes zelenou plochu do větve P1 a P5, protože větve P2 a P4 se nerealizovaly z důvodu nemožnosti napojení do uličního řadu  
- menší rozsah vyvrtání otvorů (-4) z důvodu realizace pouze 2 napojení do uličního řadu
- Objekty na potrubí – šachty** - menší rozsah zhotovených šachet (-6ks) z důvodu realizace pouze větví P1 a P5. Dispoziční změna šachet odsouhlasena projektantem
- Objekty na potrubí – vpusti** - větší rozsah vpustí (+6ks), po dohodě s projektantem byly vyměněny sorpční vpusti 2,3,5,7,11 a 12 za vpusti uliční. Sorpční vpusti se již nemusí provádět v takovém rozsahu jako když vznikl projekt na kanalizaci
- Objekty na potrubí – odlučovače** - menší rozsah sorpčních vpustí (-7ks) viz. bod výše  
- zhotovení 2 protlaků DN 314 délky 20 m kvůli napojení větve P1 a P5 do uličního řadu v ulici Gorkého a Jilemnického, jelikož tyto ulice byly již zrekonstruovány a nebylo možné do nich stavebně zasahovat
- Ost. konstrukce a práce** - menší rozsah kamerové a tlakové zkoušky (-36,63m) z důvodu nižšího rozsahu provedeného potrubí

## SADOVÉ ÚPRAVY fáze 6:

- Odstranění a ošetření dřevin** - menší rozsah počtu kácených stromů o průměru do 30 cm (-5ks) a průměru do 50 cm (-4ks), jelikož nebylo povolení na kácení těchto stromů rozhodnutím příslušného úřadu
- Výsadba dřevin** - menší rozsah výsadby dřevin (-60ks) dle požadavku investora, tím pádem se snížila výměra založení záhonu (-27m<sup>2</sup>)
- Výsadbový materiál** - menší rozsah keřů SPIRAEA CINEREA (-60ks) viz. bod výše  
- menší rozsah drcené borky ve vrstvě 10 cm kvůli nižšímu rozsahu založení záhonu

## SADOVÉ ÚPRAVY fáze 7:

- Odstranění dřevin** - menší rozsah počtu kácených stromů o průměru do 30 cm (-1ks) a průměru do 50 cm (-3ks), jelikož nebylo povolení na kácení těchto stromů rozhodnutím příslušného úřadu
- Výsadba dřevin** - větší počet výsadby dřevin (+38ks), upřesnění původního projektu a výkazu výměr  
- menší rozsah výměry založení záhonu (-74m<sup>2</sup>) dle požadavku investora
- Výsadbový materiál** - zhotoven menší rozsah výsadby celkem -185 ks : Mahonia aquifolium (-30ks), Prunus laurocerasus Otto Luyken (-10ks), Spiraea Bumalda (-50ks), Spiraea Cinerea (-70ks), Weigela Nana Variegata (-25ks) dle požadavku investora  
- menší rozsah drcené borky ve vrstvě 10 cm kvůli nižšímu rozsahu založení záhonu

Vypracoval dne 29.8.2012 : Jiří Kava  
Stavbyvedoucí HSV  
COLAS CZ ;a.s.