

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. VZMR/029/2013

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: paní Vratislavou Šiškovou – technikem oddělení investic a technické správy OMI MmP

Tel: 466 859 408, 739 505 861; e-mail: vratislava.siskova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen *objednatel*)

a

Zhotovitel: PRODIN a.s.

Se sídlem: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Zastoupen: Ing. Martinem Kvirencem – předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Marcelou Karlovcovou, vyjma podpisu smlouvy

Zastoupený ve věcech obchodních: Ing. Jiřím Neslem – členem představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Michalem Hornýšem – hlavním inženýrem projektu

Zastoupený ve věcech inž. činnosti: Martinou Řezaninovou

Tel: 724 111 634 e-mail : marcela.karlovcova@prodin.cz

IČ: 25292161 DIČ: CZ25292161

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v HK, oddíl B, vložka 2532

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 19-2521230257/0100

(dále jen *zhotovitel*)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

Tímto dodatkem se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy o dílo:

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

II. Termín a místo plnění

v bodě 1) se první věta ruší a nahrazuje se novým zněním :

S ohledem na věcnou i časovou návaznost předmětu smlouvy na v současné době probíhající investiční akci Pardubického kraje pod názvem “ Modernizace silnic II/322 a II/324 v Pardubicích” se smluvní strany dohodly na provedení sjednaného DÍLA v následujících termínech :

termín zahájení : dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

nejpozději 31.8.2013 - s ohledem na dokončení stavebních prací akce „Modernizace silnic II/322 a II/324 v Pardubicích“ v navazující části na předmět smlouvy (v úseku nadjezd PARAMO – křižovatka Teplého x Lexova)

termín dokončení a předání DÍLA: text uvedený ve smlouvě o dílo se ruší s výjimkou poslední věty a nahrazuje novým textem tohoto znění:

nejpozději do 30.11. 2013 - do uvedeného termínu musí být DÍLO - kompletní PD (DUR, DSP a DPS) a IČ) dokončeno a předáno.

Poslední věta bodu 1. zůstává v platnosti.

Oddíl IV.

III. Ustanovení závěrečná

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo a z tohoto dodatku č.1 přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení dodatku č.1 mají platnost originálu.
3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany tento dodatek č.1 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V Pardubicích dne **- 9. 08. 2013**

V Pardubicích dne **31 07. 2013**

za objednatele

za zhotovitele



Ing. Jiří Čaň
vedoucí odboru majetku a investic



Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva

