

ZÁZNAM O POSOUZENÍ NABÍDKY

ze dne 20. září 2012 v rámci veřejné zakázky:

IPRM Dukla Višňovka – úprava vnitrobloku Dukla – fáze č. 6+7 – vícepráce

ZPŮSOB ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zadání veřejné zakázky „**IPRM Dukla Višňovka – úprava vnitrobloku Dukla – fáze č. 6+7 - vícepráce**“ je realizováno v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z těchto důvodů:

- jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací,
- dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli,
- tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky,
- celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

SPECIFIKACE PRACÍ:

1/ Komunikace

- nerealizovalo se bourání ŽB šachet
- změna v rozsahu komunikací ze ZD a živice a chodníků ze ZD, osazení obrub
- změna v rozsahu chrániček
- úprava kanalizačních šachet včetně poklopů
- napojení vjezdu k bývalé prodejně

2/ Kanalizace

- zemní práce – snížený rozsah vzhledem k délkám potrubí, výměna zeminy za jílovitý materiál
- změna v délkách potrubí a záměna materiálu (plast za kameninu)
- upravené počty RŠ, vpustí a odlučovačů
- protlak pod komunikacemi (podmínka VaK)

3/ Sadové úpravy

- kácení stromů – počty odstraněných stromů (dle rozhodnutí o kácení nebylo vše povoleno dle PD)
- úprava v počtu vysázených keřů dle skutečnosti na staveništi, založení záhonů a borka
- doplnění 3 kpl sušáků na prádlo dle dodatečného požadavku uživatele

PŘÍLOHY:

1. Změnový list rozsahu prací oproti SOD
2. Rozpočet

NABÍDKA

COLAS CZ, a.s.

Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00

IČ: 26177005

Provedení změn v rámci realizace akce (vícepráce):

407.566,63 Kč bez DPH


Při realizaci zakázky „IPRM Dukla Višňovka – úprava vnitrobloku Dukla – fáze č. 6+7“ došlo k oběma variantám – vícepráce i méněpráce – současně, za účelem jejich sjednání bude uzavřen jeden dodatek k původní smlouvě o dílo.

Po podrobném prostudování nabídky doporučují účastníci jednání zadavateli nabídku přijmout.

Mgr. Jindřich Tauber – náměstek primátorky

Ing. Martin Bílek – náměstek primátorky

Ing. Jiří Čán – OMI




Two handwritten signatures are present on dotted lines. The top signature is for Mgr. Jindřich Tauber and the bottom signature is for Ing. Martin Bílek.

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA



ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| | | |
|--|--|------------|
| Název akce: | IPRM Dukla Višňovka – úprava vnitrobloku Dukla – fáze č. 6+7 | |
| Změnový list rozsahu prací oproti SOD | | č. 01/2012 |
| Popis Změny: Ve změnovém listu není zahrnut obj. Veřejné osvětlení, rozpočet tohoto obj. se nemění. Vícepráce a méněpráce dle soupisu změn ze dne 29.8. 2012, uvedeného v příloze tohoto Změnového listu. Jedná se o tyto práce: <ul style="list-style-type: none">1) Komunikace nerealizovalo se bourání ŽB šachet změna v rozsahu komunikací ze ZD a živice a chodníků ze ZD, osazení obrub změna v rozsahu chrániček úprava kanalizačních šachet včetně poklopů napojení vjezdu k bývalé prodejně2) Kanalizace zemní práce – snížený rozsah vzhledem k délkám potrubí, výměna zeminy za jílovitý materiál změna v délkách potrubí a záměna materiálu (plast za kameninu) upravené počty RŠ, vpustí a odlučovačů protlak pod komunikacemi (podmínka VAK)3) Sadové úpravy kácení stromů - počty odstraněných stromů (dle rozhodnutí o kácení nebylo vše povoleno dle PD) úprava v počtu vysázených keřů dle skutečnosti na staveništi, založení záhonů a borka doplnění 3 kpl sušáků na prádlo dle dodatečného požadavku uživatele | | |
| Popis příčiny Změny: Uvedeno v soupisu změn ze dne 29.8.2012. | | |
| Popis způsobu ocenění Změny: Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 01/2012. | | |
| Technik OITS OMI MmP: Alena Blažková | | |
| Dne: 30. 8. 2012 | Podpis:  | |

Stanovisko Projektanta:

Ing. Radovan Šmahel – projektant souhlasí s navrženými změnami bez připomínek



Stanovisko Dodavatele: COLAS CZ, a.s.

Ladislav Grof – zhotovitel souhlasí s navrženými změnami bez připomínek



Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: - 652.580,40 Kč

Včetně DPH 20%: - 783.096,48 Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH 4.982.630,11 Kč
DPH 20% 996.526,02 Kč
Celková cena 5.979.156,13 Kč


Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH 4.330.049,71 Kč
DPH 20% 866.009,94 Kč
Celková cena 5.196.059,65 Kč

Způsob finančního krytí změny: čerpání rozpočtové rezervy

Podpis ekonoma ~~OE OMI MmP:~~ Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Souhlasím 

Souhlas vedoucího OMI MmP:

Podpis:

Datum:



Podpis: zmocněnce Dodavatele COLAS CZ, a.s.

Převzal dne:

30. 08. 2012

provoz Pardubice
P. Jilovnického 21, 503 01 Hradec Králové
DIČ: CZ26177005
Tel.: 495 218 032-4, Fax: 495 218 036

Soupis změn na stavbě IPRM Dukla Višňovka – úprava vnitrobloku Dukla – fáze č. 6+7

KOMUNIKACE fáze 6:

Příprava území - nerealizovalo se bourání ŽB šachet

- Komunikace**
- větší rozsah asfaltových vrstev(+17m²) z důvodu zhotovení obratiště u č.p. 2287 dle požadavků investora
 - menší rozsah zámkové dlažby pro pěši, nerealizoval se chodník u č.p. 2270,2271,2272,2095 (chodník byl již hotov na náklady bytového domu) – 44m²
 - menší rozsah zámkové dlažby v komunikacích(-9m²), nerealizovaly se vjezdy ze zámk. dlažby na větví 5,6 a 15(z důvodu realizace protlaků, do ulic Jilemnického a Gorkého nebylo možno stavebně zasahovat), ale přibýly kolmá stání na větví 5 u č.p. 2095 dle požadavků Investora

- Ost. Konstrukce-** menší rozsah osazení obrub(-82m), nerealizovala se pokládka obrub ve vjezdech na větví 5,6 a 15(z důvodu realizace protlaků, do ulic Jilemnického a Gorkého nebylo možno stavebně zasahovat)
- realizace pouze chráničky kabelů dělené Kopohalf v délce 24 m na kabelu UPC u č.p.2095 (ostatní chráničky se nerealizovaly)
 - při výkopových pracích byl zjištěn špatný technický stav šachet na původní kanalizaci na větví 6, tyto šachty byly obnaženy, vyčištěny, opraveny, byly zhotoveny nové překlady a osazeny nové poklopy do úrovně nové nivelety
 - nerealizovala se pokládka kamenných obrubníků(-31m) ve vjezdech, z důvodu realizace protlaků, do ulic Jilemnického a Gorkého nebylo možno stavebně zasahovat

KOMUNIKACE fáze 7:

Příprava území - nerealizovalo se bourání ŽB šachet

- Komunikace**
- menší rozsah zámk. dlažby pro pěši(-16m²), nerealizovala se plocha pro popelnice
 - menší rozsah osazení obrub(-29m), nerealizovala se pokládka obrub ve vjezdech na větví 7,8,12b(z důvodu realizace protlaků, do ulic Jilemnického a Gorkého nebylo možno stavebně zasahovat)
 - menší rozsah zámk. dlažby v komunikacích(-52m²),nerealizovaly se vjezdy na větví 7,8 a 12b (z důvodu realizace protlaků, do ulic Jilemnického a Gorkého nebylo možno stavebně zasahovat)
 - nerealizovala se výšková úprava poklopů(z důvodu realizace protlaků, do ulic Jilemnického a Gorkého nebylo možno stavebně zasahovat)
 - na větví 12b bylo provedeno napojení původního vjezdu z parkoviště na novou vozovku ze žulové dlažby dle požadavku investora (projekt toto napojení neřešil)
 - nerealizovala se pokládka kamenného obrubníku(-31m) ve vjezdech, (z důvodu realizace protlaků, do ulic Jilemnického a Gorkého nebylo možno stavebně zasahovat)
 - realizace pouze chráničky kabelů dělené Kopohalf v délce 36 m na kabelu O2 na větví 12b (ostatní chráničky se nerealizovaly)
 - při výkopových pracích na větví 8 u č.p.2198 byly obnaženy průchozí kanály mezi bytovými domy, byla zhotovena izolace proti zemní vlhkosti v rozsahu 36m², jelikož původní izolace vykazovala známky značného porušení

Ost. konstrukce a práce – větší rozsah sušáků na prádlo(+3Kpl) dle požadavku investora

KANALIZACE fáze 6+7:

- Zemní práce** - menší rozsah výkopových prací z důvodu nižšího rozsahu prováděného potrubí
- na větví 5 byl při výkopových pracích zjištěn nevhodný materiál jílovitého charakteru, který nemohl být použit ke zpětnému zásypu rýhy, proto byl použit vhodný materiál (ŠD) celkem 98 m³, nevhodný materiál byl odvezen na skládku (větší rozsah skládkového)
- Příprava území** - vzhledem k provádění protlaku se nerealizovaly žádné práce z tohoto objektu
- Komunikace** - vzhledem k provádění protlaku se nerealizovaly žádné práce z tohoto objektu
- Trubní vedení** - byla dohodnuta záměna materiálu potrubí z kameniny za plast z důvodu rychlejšího objednání materiálu kvůli změně projektu (rozsah a poloha potrubí dle požadavku VpK)
- menší rozsah potrubí DN 200 (-133,98m) vzhledem k podmínkám VaK Pardubice (možnost napojení potrubí pouze do kanalizačních šachet (zhotoveny větve P1 a P5)
- větší rozsah potrubí DN 150 (+93,35 m) vzhledem k tomu, že uliční vpusti 3,5 a sorpční vpusti 9,10 musely být napojeny přes zelenou plochu do větve P1 a P5, protože větve P2 a P4 se nerealizovaly z důvodu nemožnosti napojení do uličního řadu
- menší rozsah vyvrtání otvorů (-4) z důvodu realizace pouze 2 napojení do uličního řadu
- Objekty na potrubí – šachty** - menší rozsah zhotovených šachet (-6ks) z důvodu realizace pouze větví P1 a P5. Dispoziční změna šachet odsouhlasena projektantem
- Objekty na potrubí – vpusti** - větší rozsah vpustí (+6ks), po dohodě s projektantem byly vyměněny sorpční vpusti 2,3,5,7,11 a 12 za vpusti uliční. Sorpční vpusti se již nemusí provádět v takovém rozsahu jako když vznikl projekt na kanalizaci
- Objekty na potrubí – odlučovače** - menší rozsah sorpčních vpustí (-7ks) viz. bod výše
- zhotovení 2 protlaků DN 314 délky 20 m kvůli napojení větve P1 a P5 do uličního řadu v ulici Gorkého a Jilemnického, jelikož tyto ulice byly již zrekonstruovány a nebylo možné do nich stavebně zasahovat
- Ost. konstrukce a práce** - menší rozsah kamerové a tlakové zkoušky (-36,63m) z důvodu nižšího rozsahu provedeného potrubí

SADOVÉ ÚPRAVY fáze 6:

- Odstranění a ošetření dřevin** - menší rozsah počtu kácených stromů o průměru do 30 cm (-5ks) a průměru do 50 cm (-4ks), jelikož nebylo povolení na kácení těchto stromů rozhodnutím příslušného úřadu
- Výsadba dřevin** - menší rozsah výsadby dřevin (-60ks) dle požadavku investora, tím pádem se snížila výměra založení záhonu (-27m²)
- Výsadbový materiál** - menší rozsah keřů SPIRAEA CINEREA (-60ks) viz. bod výše
- menší rozsah drcené borky ve vrstvě 10 cm kvůli nižšímu rozsahu založení záhonu

SADOVÉ ÚPRAVY fáze 7:

- Odstranění dřevin** - menší rozsah počtu kácených stromů o průměru do 30 cm (-1ks) a průměru do 50 cm (-3ks), jelikož nebylo povolení na kácení těchto stromů rozhodnutím příslušného úřadu
- Výsadba dřevin** - větší počet výsadby dřevin (+38ks), upřesnění původního projektu a výkazu výměr
- menší rozsah výměry založení záhonu (-74m²) dle požadavku investora
- Výsadbový materiál** - zhotoven menší rozsah výsadby celkem -185 ks : Mahonia aquifolium (-30ks), Prunus laurocerasus Otto Luyken (-10ks), Spiraea Bumalda (-50ks), Spiraea Cinerea (-70ks), Weigela Nana Variegata (-25ks) dle požadavku investora
- menší rozsah drcené borky ve vrstvě 10 cm kvůli nižšímu rozsahu založení záhonu

Vypracoval dne 29.8.2012 : Jiří Kava
Stavbyvedoucí HSV
COLAS CZ a.s.

| Město: KČ | Popis | Množství SOD | Množství dod.č.2 | Rozsílí Množství M.J. | Cena SOD | Cena celk. dod.č.2 | Vícepráce | Město: KČ |
|---|---|--------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------------|-----------|-------------|
| Objekt: 01 - Komunikace | Statutární místo Pardubice - IPRM Dukla Váňovka - úprava vnitrobloků - fáze 6+7 | | | | | | | |
| Etapa: 01 - 1. etapa - 6. fáze - změna č. 1 01/2012 | | | | | | | | |
| 1 - Zemní práce | | | | | | | | |
| 001 1222020201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3 | 218,0000 | 218,0000 | 0,0000 M3 | 3 488,00 | 3 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 1222020209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkost | 218,0000 | 218,0000 | 0,0000 M3 | 1 962,00 | 1 962,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 122101102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m ³ | 180,0000 | 180,0000 | 0,0000 M3 | 5 220,00 | 5 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 162701105 | Vodorovná přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | 398,0000 | 398,0000 | 0,0000 M3 | 12 338,00 | 12 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 162701102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³ | 180,0000 | 180,0000 | 0,0000 M3 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 1712011201 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³ | 218,0000 | 218,0000 | 0,0000 M3 | 1 962,00 | 1 962,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 979087115 | Projetí sypání na sklady | 370,0000 | 370,0000 | 0,0000 t | 1 853,00 | 1 853,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 181101102 | Úprava pláň v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhrubněním | 1 846,0000 | 1 846,0000 | 0,0000 m ² | 22 152,00 | 22 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 181301101 | Rozproštění ornice pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1,5 tl vrstvy do 100 mm | 1 795,0000 | 1 795,0000 | 0,0000 m ² | 19 745,00 | 19 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| Součet za | 1 - Zemní práce | | | | 71 600,00 | 71 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Příprava území | | | | | | | | |
| 010 113106121 | Rozebření dlažeb nebo dlaží komunikací pro páli z betonových nebo kamenných dlaždic | 81,0000 | 81,0000 | 0,0000 m ² | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 113107112 | Odstavení podkladu pl do 50 m ² z kamenná ležaného tl 200 mm | 1 270,0000 | 1 270,0000 | 0,0000 m ² | 7 620,00 | 7 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 113107122 | Odstavení podkladu pl do 50 m ² z kamenná drceného tl 200 mm | 1 189,0000 | 1 189,0000 | 0,0000 m ² | 8 323,00 | 8 323,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 113107142 | Odstavení podkladu pl do 50 m ² živých tl 100 mm | 32,0000 | 32,0000 | 0,0000 m ² | 19 024,00 | 19 024,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 113201111 | Výrůbci obrub chodníkových ležatých | 789,0000 | 789,0000 | 0,0000 m | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 113202111 | Výrůbci obrub krajních obrubníků stojatých | 4,0000 | 4,0000 | 0,0000 m | 17 358,00 | 17 358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 919735112 | Rezáni stěhacího živého křídla hl do 100 mm | 4,0000 | 4,0000 | 0,0000 m | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 966006132 | Odstavení značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | 842,2000 | 842,2000 | 0,0000 t | 676,00 | 676,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | 8 479,8000 | 8 479,8000 | 0,0000 t | 9 422,00 | 9 422,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 979082219 | Příplatek ZKD 1 km v vodorovné dopravě suti po suchu do 1 km | 8 479,8000 | 8 479,8000 | 0,0000 t | 8 479,80 | 8 479,80 | 0,00 | 0,00 |
| 020 97908191 | Příplatek za sklady - nešťárně suti | 942,2000 | 942,2000 | 0,0000 t | 4 711,00 | 4 711,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 342122021a | Demontáž dlaží žb. stěn a stropů hmotnosti do 3 t (konjety) | 6,0000 | 6,0000 | 0,0000 KUS | 7 038,00 | 7 038,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 979096113 | Droení stavebního odpadu z demolic ze zdva z betonu železobetonového s naložením a oddělením kovu | 6,4800 | 6,4800 | 0,0000 t | 777,60 | 777,60 | 0,00 | 0,00 |
| 023 979024441 | Očištění vybraných obrubníků a krajníků zahradních | 821,0000 | 821,0000 | 0,0000 t | 7 389,00 | 7 389,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 9-a4 | Bourání žb. sáček | 1,0000 | 0,0000 | -1,0000 kpl | 1 043,00 | 0,00 | 0,00 | -1 043,00 |
| Součet za | 11 - Příprava území | | | | 94 953,40 | 93 910,40 | 0,00 | -1 043,00 |
| 5 - Komunikace | | | | | | | | |
| 025 564751111 | Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | 543,0000 | 534,0000 | -8,0000 m ² | 56 472,00 | 55 538,00 | 0,00 | -836,00 |
| 026 564751112 | Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 160 mm | 997,0000 | 1 017,0000 | 20,0000 m ² | 109 670,00 | 111 870,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| 027 564851113 | Podklad ze štěrku tl 170 mm | 1 540,0000 | 1 540,0000 | 0,0000 m ² | 84 700,00 | 84 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028 564871111 | Podklad ze štěrku tl 250 mm | 369,0000 | 318,0000 | -44,0000 m ² | 28 080,00 | 24 648,00 | 0,00 | -3 432,00 |
| 029 565155221 | Podklad z obalovaného kamenná OKS tl 70 mm š nad 3 m | 874,0000 | 891,0000 | 17,0000 m ² | 236 980,00 | 240 570,00 | 4 590,00 | 0,00 |
| 030 577135321 | Aerofolový beton ABH III vrstva obrusná tl 40 mm š nad 3 m | 874,0000 | 891,0000 | 17,0000 m ² | 160 328,00 | 163 262,00 | 2 934,00 | 0,00 |
| 031 596211132 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro páli tl 60 mm skupiny C pl do 300 m ² | 306,0000 | 282,0000 | -24,0000 m ² | 41 922,00 | 39 804,00 | 0,00 | -2 028,00 |
| 032 592452680 | dlažba kostková 20 x 10 x 6 cm barevná | 301,0000 | 262,6200 | -38,3800 m ² | 57 732,00 | 55 877,04 | 0,00 | -1 854,96 |
| 033 592452670 | dlažba kostková pro nevidění 20 x 10 x 6 cm barevná | 8,0800 | 5,0800 | -3,0000 m ² | 3 005,76 | 3 005,76 | 0,00 | 0,00 |
| 034 596911213 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl nad 300 m ² | 543,0000 | 534,0000 | -9,0000 m ² | 81 450,00 | 80 100,00 | 0,00 | -1 350,00 |
| 035 592452660 | dlažba kostková 20 x 10 x 8 cm barevná | 548,4300 | 539,3400 | -9,0900 m ² | 118 460,88 | 116 487,44 | 0,00 | -1 963,44 |
| 036 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpuť do 200 mm zvýšením poklopu | 9,0000 | 9,0000 | 0,0000 KUS | 10 773,00 | 10 773,00 | 0,00 | 0,00 |
| 037 63245105a | Dlažba z bet. dlaždic 50x50cm s pryž. povrchem D+M | 63,0000 | 63,0000 | 0,0000 m ² | 78 498,00 | 78 498,00 | 0,00 | 0,00 |
| Součet za | 5 - Komunikace | | | | 1 057 131,64 | 1 048 161,24 | 9 714,00 | -20 694,40 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | | |
| 038 917692111 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | 470,0000 | 388,0000 | -82,0000 m | 49 350,00 | 40 740,00 | 0,00 | -8 610,00 |
| 039 592175090 | obrubník 50x8x25 cm přírodní | 949,4000 | 784,0000 | -165,4000 KUS | 38 925,40 | 32 144,00 | 0,00 | -6 781,40 |
| 040 915491211 | Osazení vodního proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm | 470,0000 | 470,0000 | 0,0000 m | 35 250,00 | 35 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 592185530 | Krajník silniční betonový 50x25x10 50x25x10 cm | 949,4000 | 849,4000 | 0,0000 KUS | 48 419,40 | 48 419,40 | 0,00 | 0,00 |
| 042 916591110 | Osazení zábronného obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | 229,0000 | 229,0000 | 0,0000 m | 24 045,00 | 24 045,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 592173140 | obrubník betonový zahradní přírodní šedá 10x95 50x8x25 cm | 462,5800 | 462,5800 | 0,0000 KUS | 18 965,78 | 18 965,78 | 0,00 | 0,00 |
| 044 914001111 | Osazení a montáž svízelých dopravních značek na sloupky, sloupy, kortzoj nebo objekty | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 KUS | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 045 404458a10 | Sloupek Fe 60/3mm v. 3m s povrch. úpravou | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 ks | 856,00 | 856,00 | 0,00 | 0,00 |
| 046 404442570 | značka svízelá reflexní AL- NK 500 x 700 mm | 31,0000 | 2,0000 | -29,0000 KUS | 2 730,00 | 2 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 047 917161111 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | 196,00 | 196,00 | 0,0000 KUS | 6 076,00 | 6 076,00 | 0,00 | 0,00 |
| 048 9-a1 | Nářitk piktogramu - slápi pro invalidní | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,0000 ks | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 049 9-a2 | Chráničky - kabelové žaby D+M | 187,00 | 4 114,00 | 3 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 114,00 |
| 050 9-a3 | Chráničky pro NN dělení D+M | 400,00 | 9 600,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 600,00 |
| 051 9-a3 | Chráničky kabelů dělení Kopalat D+M | 289,00 | 47 685,00 | 47 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47 396,00 |
| 052 9-a10 | Chráničky plynu dělení Sitel 110mm D+M | 338,00 | 45 630,00 | 45 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 292,00 |
| 053 9-a11 | Chráničky kabelů plastové pučení D+M | 263,00 | 28 930,00 | 28 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28 667,00 |
| 054 9-a7 | Klepačky kabelů D+M | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,0000 kpl | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 055 9-a8 | Sušáky na prádo D+M | 2 250,00 | 4 500,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 055NK 89421111 | OPRAVA KANAL SÁCHTY S POKLOPY | 5,0000 | 5,0000 | 0,0000 KUS | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Součet za | 9 - Ostatní konstrukce a práce | | | | 372 052,56 | 248 092,18 | 27 500,00 | -150 490,40 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 99 - Přesun hmot | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebným | 1,00 | 1,776,55 | 1,776,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|------------------|---|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 99 - Přesun hmot | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažebním | 1 738,0410 | 1 738,04 | 1 738,04 | 1 738,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 998223011 | Součet za 99 - Přesun hmot | | 1 738,04 | 1 738,04 | 1 738,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | Etapa: 02 - 1.etapa - 7. fáze - změna č. 1 01/2012 | | 1 597 980,92 | 1 432 150,40 | 33 624,00 | -179 454,52 | | |
| Celkem | Objekt: 01 - Komunikace | | 3 195 495,09 | 2 914 650,77 | 70 838,00 | -351 882,32 | | |
| Objekt: 02 - Kanalizace | | | | | | | | |
| 1 - Zemi práce | | | | | | | | |
| 001 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř. 3 objemu do 1000 m3 | 919,8100 | 862,1540 | -67,6560 M3 | 105,00 | 96 580,05 | 89 476,17 | -7 103,88 |
| 002 132201209 | Příplatek za kloplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř. 3 | 459,9000 | 426,0870 | -33,8030 M3 | 9,00 | 4 139,10 | 3 834,87 | -304,23 |
| 003 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření sien řih št do 2 m | 1 485,4000 | 1 347,7800 | -137,6200 m2 | 42,00 | 62 386,80 | 58 606,78 | -5 780,04 |
| 004 151101101 | Odstranění příložného pažení a rozepření sien řih št do 2 m | 1 485,4000 | 1 347,7800 | -137,6200 m2 | 9,00 | 13 368,60 | 12 130,02 | -1 238,58 |
| 005 161011101 | Svislé přemisťování výkopku z hornity tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | 50,0000 | 46,0000 | -34,0000 M3 | 25,00 | 11 500,00 | 10 650,00 | -850,00 |
| 006 119001421 | Dobasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | 50,0000 | 50,0000 | 0,0000 m | 173,00 | 8 650,00 | 8 650,00 | 0,00 |
| 007 119001401 | Dobasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | 80,0000 | 80,0000 | 0,0000 m | 88,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 |
| 008 120001101 | Příplatek za uložení výkopáky v blízkosti podzemního vedení | 586,8630 | 519,8000 | -67,0630 M3 | 70,00 | 41 080,41 | 37 046,00 | -4 034,41 |
| 009 17401101 | Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z hornity tř. 1 až 4 | 333,0000 | 431,0000 | 98,0000 M3 | 31,00 | 10 323,00 | 13 361,00 | 3 038,00 |
| 010 162701102 | Poplatek za skládku - ostatní zemina | 566,1000 | 732,7000 | 166,6000 t | 5,00 | 2 830,50 | 3 663,50 | 833,00 |
| 011 979097115 | NASYPOVÝ MATERIÁL+ DOPRAVA A MEZIDEPONIE | 0,0000 | 98,0000 | 98,0000 M3 | 348,00 | 0,00 | 34 104,00 | 0,00 |
| 011N M6500C013 | Součet za 1 - Zemi práce | | 268 798,46 | | 288 602,32 | 37 975,00 | -19 971,14 | |
| 11 - Příprava území | | | | | | | | |
| 012 919735112 | Rozání stávajícího žvlčného krytu hl do 100 mm | 180,0000 | 0,0000 | -180,0000 m | 48,00 | 8 640,00 | 0,00 | -8 640,00 |
| 013 11307142 | Odstanění podkladu pl do 50 m2 žvlčných tl 100 mm | 99,0000 | 0,0000 | -99,0000 m2 | 16,00 | 1 584,00 | 0,00 | -1 584,00 |
| 014 11307122 | Vyránění obrub chodňkových ležatých | 20,0000 | 0,0000 | -20,0000 m | 7,00 | 693,00 | 0,00 | -693,00 |
| 015 113201111 | Vodorovná doprava suš po suchu do 1 km | 45,7840 | 0,0000 | -45,7840 t | 10,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 |
| 016 979082213 | Příplatek ŽKD 1 km v vodorovné dopravě suš po suchu do 1 km | 274,8000 | 0,0000 | -274,8000 t | 2,00 | 457,84 | 0,00 | -457,84 |
| 017 979082219 | Poplatek za skládku - asfalt z povrchu komunikací | 17,9000 | 0,0000 | -17,9000 t | 10,00 | 549,60 | 0,00 | -549,60 |
| 018 97909811a | Poplatek za skládku - nejdřané suš | 27,9000 | 0,0000 | -27,9000 t | 5,00 | 179,00 | 0,00 | -179,00 |
| 019 979098191 | | | | | | 139,50 | 0,00 | -139,50 |
| 019 979098191 | Součet za 11 - Příprava území | | 13 042,94 | | 0,00 | 0,00 | -13 042,94 | |
| 5 - Komunikace | | | | | | | | |
| 020 566901111 | Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo šlátkopískem | 19,8000 | 0,0000 | -19,8000 M3 | 396,00 | 7 840,80 | 0,00 | -7 840,80 |
| 021 566903111 | Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným | 37,6200 | 0,0000 | -37,6200 t | 320,00 | 12 038,40 | 0,00 | -12 038,40 |
| 022 566905111 | Vyspravení podkladu po překopech podkladem betonem PB | 14,8500 | 0,0000 | -14,8500 M3 | 1 450,00 | 21 532,50 | 0,00 | -21 532,50 |
| 023 566904111 | Vyspravení podkladu po překopech obalovým kamenivem OK | 26,1360 | 0,0000 | -26,1360 t | 1 450,00 | 37 897,20 | 0,00 | -37 897,20 |
| 024 572952111 | Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem tl 50 mm | 99,0000 | 0,0000 | -99,0000 m2 | 282,00 | 27 918,00 | 0,00 | -27 918,00 |
| 025 817762111 | Osazení chodňkového obrubku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | 20,0000 | 0,0000 | -20,0000 m | 196,00 | 3 920,00 | 0,00 | -3 920,00 |
| 025 817762111 | Součet za 5 - Komunikace | | 111 146,90 | | 0,00 | 0,00 | -111 146,90 | |
| 8 - Trubní vedení | | | | | | | | |
| 026 831352121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlkových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 | 337,0000 | 0,0000 | -337,0000 m | 124,00 | 41 788,00 | 0,00 | -41 788,00 |
| 026N 871353121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 | 0,0000 | 203,0200 | 203,0200 m | 55,00 | 0,00 | 11 166,10 | 0,00 |
| 027 597107030 | Troubka kameninová glazovaná DN200mm L2,50m spojovací systém F Trřka 160 | 342,0550 | 0,0000 | -342,0550 m | 533,00 | 182 315,32 | 0,00 | -182 315,32 |
| 027N 286152100 | UR-2 DIN POTRUBÍ 200MM/5M | 64,0000 | 0,0000 | -64,0000 m | 2 310,00 | 0,00 | 94 710,00 | 0,00 |
| 028 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlkových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 m | 94,00 | 6 016,00 | 0,00 | -6 016,00 |
| 028N 871313121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 | 0,0000 | 167,3500 | 167,3500 m | 50,00 | 0,00 | 7 867,50 | 0,00 |
| 029 597106750 | Troubka kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F | 64,9600 | 0,0000 | -64,9600 m | 32,0000 | 20 137,60 | 0,00 | -20 137,60 |
| 029N 286152040 | UR-2 DIN POTRUBÍ 150MM/5M | 0,0000 | 32,0000 | 32,0000 m | 1 410,00 | 0,00 | 45 120,00 | 0,00 |
| 030 837351221 | Montáž kameninových tvarovek odtokových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 | 5,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 171,00 | 885,00 | 0,00 | -885,00 |
| 030N 877353121 | Montáž tvarovek odtokových na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200 | 0,0000 | 3,0000 | 3,0000 KUS | 65,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| 031 597117430 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN200/D150 L50cm spojovací systém P/F tr 150- | 5,0750 | 0,0000 | 0,0000 | 918,00 | 4 658,85 | 0,00 | -4 658,85 |
| 031N 286154620 | UR-2 DIN ODBOČKA 45° 200/150 | 3,0450 | 0,0000 | 3,0450 | 853,00 | 0,00 | 2 597,39 | 0,00 |
| 032 451573111 | Lože pod potrubí a obsyp v otevř. výkopu ze šlátkopísku do 63mm | 173,6000 | 155,8500 | -17,7500 M3 | 515,00 | 89 404,00 | 80 282,75 | -9 141,25 |
| 033 83-a1 | Vyvrtání otvoru a napojení na síťav. stoku DN 400-600 mm | 6,0000 | 2,0000 | -4,0000 ks | 1 500,00 | 9 000,00 | 3 000,00 | -6 000,00 |
| 033 83-a1 | Součet za 8 - Trubní vedení | | 354 174,77 | | 1 500,00 | 244 918,74 | 161 655,99 | -270 912,02 |
| 89a - Objekty na potrubí-šachty | | | | | | | | |
| 034 631313411 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 8/10 | 1,2360 | 0,7060 | -0,5300 M3 | 1 814,00 | 2 242,10 | 1 280,68 | -961,42 |
| 035 894411111 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 | 14,0000 | 8,0000 | -6,0000 KUS | 6 140,00 | 85 960,00 | 49 120,00 | -36 840,00 |
| 036 894118001 | Příplatek ŽKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí | 13,1300 | 8,0000 | -5,1300 KUS | 849,00 | 10 188,00 | 7 792,00 | -3 396,00 |
| 037 592243120 | skruž betonová šachetní pl. 100-63/58PS 100x62,5x68 cm | 13,1300 | 8,0000 | -5,1300 KUS | 965,00 | 12 670,45 | 7 720,00 | -4 950,45 |
| 038 592243050 | skruž betonová šachetní 100/25 D100x25x12 cm | 8,0800 | 0,0000 | 0,0000 KUS | 515,00 | 4 161,20 | 4 161,20 | 0,00 |
| 039 592243060 | skruž betonová šachetní 100/50 D100x50x12 cm | 8,0800 | 0,0000 | 0,0000 KUS | 765,00 | 6 181,20 | 6 181,20 | 0,00 |
| 040 59224323a | prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/4 62,5x94cm | 4,0400 | 4,0400 | 0,0000 KUS | 145,00 | 585,60 | 585,60 | 0,00 |
| 041 592243200 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/6 62,5 x 8 x 6 cm | 2,0200 | 2,0200 | 0,0000 KUS | 150,00 | 303,00 | 303,00 | 0,00 |
| 042 592243210 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/8 62,5 x 8 x 8 cm | 2,0200 | 2,0200 | 0,0000 KUS | 170,00 | 343,40 | 343,40 | 0,00 |
| 043 592243230 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/10 62,5 x 9 x 10 cm | 13,1300 | 8,0800 | -5,0500 KUS | 200,00 | 2 626,00 | 1 618,00 | -1 010,00 |
| 044 899103111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových s jednoduše kolmá DN200/D150 L50cm spojovací systém P/F tr 150- | 14,0000 | 8,0000 | -6,0000 KUS | 466,00 | 3 728,00 | 3 728,00 | 0,00 |
| 045 552434440 | poklop kruhový litinový D600 B | 14,0000 | 8,0000 | -6,0000 KUS | 1 515,00 | 21 210,00 | 12 120,00 | -9 090,00 |
| 046 592243-a150 | deska betonová zakrytová 1000/625x200 | 1,0100 | 0,0000 | -1,0100 KUS | 2 015,00 | 2 035,15 | 0,00 | -2 035,15 |
| 046 592243-a150 | Součet za 89a - Objekty na potrubí-šachty | | 155 010,10 | | 93 931,08 | 93 931,08 | 0,00 | -61 079,02 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|----------|-------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| 88b - Objekty na potrubí - vpusť | | | | | | | | | |
| 047 | 631313411 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 8/10 | 0,1130 | 0,4520 | 0,3360 M3 | 1 814,00 | 204,98 | 819,93 | 0,00 |
| 048 | 885941111 | Wfizení vpusť kanalizací uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | 2,0000 | 8,0000 | 8,0000 KUS | 941,00 | 1 882,00 | 7 528,00 | 0,00 |
| 049 | 592238500 | drn betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 450/300/1a 45x33x5 cm | 2,0200 | 8,0800 | 8,0800 KUS | 165,00 | 333,90 | 1 375,80 | 0,00 |
| 050 | 592238520 | skruž betonová pro uliční vpusť středová 450/295/8a 45x30x5 cm | 2,0200 | 8,0800 | 8,0800 KUS | 195,00 | 393,30 | 1 573,80 | 0,00 |
| 051 | 592238620 | skruž betonová pro uliční vpusť přechodová 450-270/325/11 45-27/32,5/11 cm | 2,0200 | 8,0800 | 8,0800 KUS | 245,00 | 494,90 | 1 879,80 | 0,00 |
| 052 | 592238640 | prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 390/60/10a, 39x6x5 cm | 2,0200 | 8,0800 | 8,0800 KUS | 105,00 | 212,10 | 848,40 | 0,00 |
| 053 | 592238680 | skruž betonová pro uliční vpusť horní 450/570/5d, 45x57x5 cm | 2,0200 | 8,0800 | 8,0800 KUS | 142,40 | 274,70 | 1 098,80 | 0,00 |
| 054 | 889201111 | Osažení mříží llinových včetně rámtř rámů a košů na bahno hmotností do 50 kg | 2,0000 | 8,0000 | 8,0000 KUS | 635,00 | 1 270,00 | 5 030,00 | 0,00 |
| 055 | 592238730 | mříž C250 DIN 19594-8 | 2,0000 | 8,0000 | 8,0000 KUS | 1 715,00 | 3 430,00 | 13 720,00 | 0,00 |
| 056 | 59223870a | koš kalový pro uliční vpusť | 2,0000 | 8,0000 | 8,0000 KUS | 385,00 | 790,00 | 3 160,00 | 0,00 |
| Součet za | | 88b - Objekty na potrubí - vpusť | | | | | 9 485,88 | 37 943,53 | 0,00 |
| 88d - Objekty na potrubí - odlučovače | | | | | | | | | |
| 037 | 386941a | Osažení sorpčních vpusť | 12,0000 | 5,0000 | -7,0000 ks | 950,00 | 11 400,00 | 4 750,00 | 0,00 |
| 038 | 42922a | Dodání sorpční vpusť 130/60/150cm | 12,0000 | 5,0000 | -7,0000 kpl | 21 887,00 | 262 844,00 | 109 435,00 | 0,00 |
| 039 | 272321211 | Základová klenby ze ŽB tř. C 12/15 | 0,4400 | 0,0600 | -0,5200 M3 | 1 560,00 | 6 739,20 | 2 808,00 | 0,00 |
| 060 | 272362021 | Výztuž základových desek, kleneb svaťovanými síťmi Kari | 0,1200 | 0,0600 | -0,0840 t | 25 150,00 | 3 621,60 | 1 509,00 | 0,00 |
| 061 | 279321211 | Základová zdi ze ŽB tř. C 12/15 | 14,3200 | 5,9800 | -8,3720 M3 | 1 568,00 | 22 475,23 | 9 364,88 | 0,00 |
| 062 | 279351101 | Zřizení betóněh základových zdi jednosťraně | 84,2400 | 35,1000 | -49,1400 m2 | 210,00 | 17 690,40 | 7 371,00 | 0,00 |
| 063 | 279351102 | Odstřanění bedněh základových zdi jednosťraně | 84,2400 | 35,1000 | -49,1400 m2 | 35,00 | 2 948,40 | 1 228,50 | 0,00 |
| 064 | 279362021 | Výztuž základových zdi nosných svaťovanými síťmi Kari | 0,5740 | 0,1550 | -0,2190 t | 25 150,00 | 9 406,10 | 3 898,25 | 0,00 |
| 064N | 141720xxx | Protlak pod komunikací DN 314 +- ocel chránička +startovací jáma | 0,0000 | 20,0000 | 20,0000 m | 5 300,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 |
| Součet za | | 88d - Objekty na potrubí - odlučovače | | | | | 336 924,93 | 246 364,43 | -196 560,50 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | | | |
| 065 | 9-a1 | Kamerová prohlídka | 387,0000 | 360,3700 | -36,6300 m | 20,00 | 7 940,00 | 7 207,40 | 0,00 |
| 066 | 892351111 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | 387,0000 | 360,3700 | -36,6300 m | 20,00 | 7 940,00 | 7 207,40 | -732,60 |
| Součet za | | 9 - Ostatní konstrukce a práce | | | | | 15 880,00 | 14 414,80 | 0,00 |
| 99 - Přesun hmot | | | | | | | | | |
| 067 | 998276101 | Přesun hmot pro lubní vedení otevřený výkop | 581,0410 | 581,0410 | 0,0000 t | 1,00 | 581,04 | 581,04 | 0,00 |
| Součet za | | 99 - Přesun hmot | | | | | 581,04 | 581,04 | 0,00 |
| Celkem | | Objekt: 02 - Kanalizace | | | | | 1 265 045,02 | 924 955,94 | -674 177,71 |
| Objekt: 03 - Sadové úpravy | | | | | | | | | |
| Etapa: 01 - 1. etapa, 6 fáze - změna č. 1 - 01/2012 | | | | | | | | | |
| 1 - Odstřanění a ošetření dřevin | | | | | | | | | |
| 001 | 1 | odstránění dřevin o průměru do 10cm vč.přesůz (hloh,zerný) | 70,0000 | 70,0000 | 0,0000 m2 | 30,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| 002 | 2 | vodor. přem. křovín do 5000 m | 70,0000 | 70,0000 | 0,0000 m2 | 25,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 |
| 003 | 3 | spálení odstřař. křovín | 70,0000 | 70,0000 | 0,0000 m2 | 25,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 |
| 004 | 4 | kácení stromů o průměru do 30cm | 11,0000 | 6,0000 | -5,0000 ks | 300,00 | 3 300,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 005 | 5 | kácení stromů o průměru do 50cm | 6,0000 | 2,0000 | -4,0000 ks | 500,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 006 | 6 | vodor.přem. kleněh stromů do př.300 mm do 5000 m | 11,0000 | 6,0000 | -5,0000 ks | 500,00 | 550,00 | 300,00 | 0,00 |
| 007 | 7 | vodor.přem. kleněh stromů do př.500 mm do 5000 m | 6,0000 | 2,0000 | -4,0000 ks | 100,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 |
| 008 | 8 | vodor.přem. větvi stromů do př.500 mm do 1000 m | 11,0000 | 6,0000 | -5,0000 ks | 25,00 | 275,00 | 160,00 | 0,00 |
| 009 | 9 | vodor.přem. větvi bez rozdílu velikosti stromů | 6,0000 | 2,0000 | -4,0000 ks | 100,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 |
| 010 | 10 | spálení větvi bez rozdílu velikosti stromů | 17,0000 | 8,0000 | -9,0000 ks | 25,00 | 425,00 | 200,00 | 0,00 |
| 011 | 11 | odstránění přetězu o průměru do 300mm | 6,0000 | 2,0000 | -4,0000 ks | 500,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 012 | 12 | odstránění přetězu o průměru do 500 mm | 6,0000 | 2,0000 | -4,0000 ks | 1 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 013 | 13 | ošetření ponechaných dřevin (lipy, břity, habr) | 10,0000 | 10,0000 | 0,0000 ks | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Součet za | | 1 - Odstřanění a ošetření dřevin | | | | | 26 850,00 | 15 450,00 | -11 400,00 |
| 2 - Výsadba dřevin | | | | | | | | | |
| 014 | 14 | hl. jamek bez výměry půdy, objem do 1m3 | 11,0000 | 11,0000 | 0,0000 ks | 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| 015 | 15 | výsadba dř. s balen, př.balu do 60 cm, v rov. | 11,0000 | 11,0000 | 0,0000 ks | 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| 016 | 16 | ukotvení dřeviny třemi a více kůly, délka kůly do 3m | 11,0000 | 11,0000 | 0,0000 ks | 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| 017 | 17 | hnojení um.hnojivem s rozdeř. k jedn. rostlinám | 0,0016 | 0,0016 | 0,0000 t | 40 000,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 |
| 018 | 18 | mulčování dř.vrstvy 10 cm, v rov. (1 m2/ks) | 11,0000 | 11,0000 | 0,0000 m2 | 15,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| 019 | 19 | zalití rostlin, plochy jednotlivě do 20 m2 (100 l/ks) | 1,1000 | 1,1000 | 0,0000 M3 | 250,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 |
| 020 | 20 | dovoz vody pro zalívku do 6 km | 1,1000 | 1,1000 | 0,0000 M3 | 500,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 021 | 21 | chem.odpovězení před založením kultury v rov.n.s.v do 1:5 | 73,0000 | 73,0000 | -27,0000 m2 | 2,00 | 200,00 | 146,00 | 0,00 |
| 022 | 22 | založení záhonu pro výsadbu dřevin v horně 3 | 100,0000 | 198,0000 | -27,0000 m2 | 20,00 | 2 000,00 | 1 460,00 | 0,00 |
| 023 | 23 | hloubení jamek bez výměry půdy, objem do 0,02 m3 v rov. | 258,0000 | 198,0000 | -40,0000 ks | 10,00 | 2 580,00 | 1 980,00 | 0,00 |
| 024 | 24 | výsadba dřeviny s balen, př.b. do 20 cm, v rov. | 258,0000 | 198,0000 | -40,0000 ks | 20,00 | 5 160,00 | 3 960,00 | 0,00 |
| 025 | 25 | hloubení jamek bez výměry půdy, objem do 0,05 m3 v rov. | 10,0000 | 10,0000 | 0,0000 ks | 30,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 026 | 26 | výsadba dřeviny s balen, př.b. do 30 cm, v rov. | 10,0000 | 10,0000 | 0,0000 ks | 25,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 027 | 27 | hnojení um.hnojivem nástražko v rov. (50 g/m2) | 0,0050 | 0,0050 | 0,0000 t | 40 000,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 028 | 28 | mulčování dř.vrstvy 10 cm, v rov. | 100,0000 | 73,0000 | -27,0000 m2 | 15,00 | 1 500,00 | 1 085,00 | 0,00 |
| 029 | 29 | zalití rostlin, plochy jednotlivě přes 20 m2 (50 l/m2) | 5,0000 | 5,0000 | 0,0000 M3 | 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 |
| 030 | 30 | dovoz vody pro zalívku do 6 km | 5,0000 | 5,0000 | 0,0000 M3 | 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| Součet za | | 2 - Výsadba dřevin | | | | | 23 594,00 | 20 795,00 | -2 789,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|----|--|------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 3 - Výsadbový materiál | | | | | | | | | |
| 031 | 31 | Gleditsia triacanthos Sunburst 14-16 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 ks | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032 | 32 | Magnolia stellata 80-100 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 ks | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 033 | 33 | Magnolia liliiflora Nigra 150-200 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 ks | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034 | 34 | Prunusserotina Sunset Boulevard 12-14 | 3,0000 | 3,0000 | 0,0000 ks | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 035 | 35 | Ulmus glabra Camperdownii 12-14 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 ks | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 036 | 36 | Abies koreana 150-200 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 ks | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 037 | 37 | Pinus nigra 200-250 | 3,0000 | 3,0000 | 0,0000 ks | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038 | 38 | Eunonymus fort. Emerald Gold 150cm | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 ks | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 039 | 39 | Taxus media Hicksii 100-120 | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 ks | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | 40 | Taxus baccata Farlow 80-100 | 6,0000 | 6,0000 | 0,0000 ks | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | 41 | Cotoneaster Coral Beauty | 30,0000 | 30,0000 | 0,0000 ks | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | 42 | Eunonymus fortunei Emerald Gold | 20,0000 | 20,0000 | 0,0000 ks | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | 43 | Mahonia aquifolium | 25,0000 | 25,0000 | 0,0000 ks | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 044 | 44 | Potentilla fruticosa | 30,0000 | 30,0000 | 0,0000 ks | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 045 | 45 | Prunus laurocerasus Otto Luyken | 5,0000 | 5,0000 | 0,0000 ks | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 046 | 46 | Spiraea bumalda Dart's Red | 20,0000 | 20,0000 | 0,0000 ks | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 047 | 47 | Spiraea cinerea Grefschheim | 60,0000 | 60,0000 | -60,0000 ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500,00 |
| 048 | 48 | Spiraea nipponica Snowmound | 10,0000 | 10,0000 | 0,0000 ks | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 049 | 49 | Wiegelia Nana Variegata | 40,0000 | 40,0000 | 0,0000 ks | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | 50 | Juniperus Mini Julep | 18,0000 | 18,0000 | 0,0000 ks | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051 | 51 | Heriboid (0,0005 l/m2) | 1,0200 | 1,0200 | 0,0000 l | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| 052 | 52 | zatežení subarkt. pro 50% výměnu půdy (11*0,2) | 2,2000 | 2,2000 | 0,0000 M3 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053 | 53 | kůly ke stromům, příčinky, úvazky (3 ks/ strom) | 30,0000 | 30,0000 | 0,0000 ks | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 054 | 54 | hnojivo (150g/šestm. 50g/m2 kerf) | 6,6000 | 6,6000 | 0,0002 kg | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 055 | 55 | drsná borka ve vrstvě 10cm | 11,0000 | 9,0000 | -2,0000 M3 | 600,00 | 500,00 | 0,00 | -1 200,00 |
| Součet za | | 3 - Výsadbový materiál | | | | 37 028,00 | 34 328,00 | 0,00 | -2 700,00 |
| 4 - Založení trávníku | | | | | | | | | |
| 056 | 56 | chem.odplevelení před založením kultury v rov.n.s.v do 1:5 | 1 600,0000 | 1 600,0000 | 0,0000 m2 | 2,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 057 | 57 | plošná úprava terénu, vyrovnání nerovnosti+-10cm | 1 600,0000 | 1 600,0000 | 0,0000 m2 | 10,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 058 | 58 | obednění půdy hrabáním | 1 600,0000 | 1 600,0000 | 0,0000 m2 | 1,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 059 | 59 | obednění půdy válením | 1 600,0000 | 1 600,0000 | 0,0000 m2 | 1,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | 60 | založení trávníku parkového výševe v rov.n.s.v do 1:5 | 1 600,0000 | 1 600,0000 | 0,0000 m2 | 10,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061 | 61 | travní semeno - směs parková 0,03 kg/m2 | 48,0000 | 48,0000 | 0,0000 kg | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Součet za | | 4 - Založení trávníku | | | | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Vybavenost | | | | | | | | | |
| 062 | 62 | likvidace věšáků na prádlo a polkovaných lavíček, pískoviště | 10,0000 | 10,0000 | 0,0000 ks | 350,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063 | 63 | zřízení lavíčky parkové s ukotvením | 4,0000 | 4,0000 | 0,0000 ks | 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 064 | 64 | lavíčka s opěradlem | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 ks | 1 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 065 | 65 | piknikové sezení | 4,0000 | 4,0000 | 0,0000 ks | 3 700,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 066 | 66 | prolézáčka Sešilhan | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 ks | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 | 67 | Překážka pružinová | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 ks | 51 600,00 | 51 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 068 | 68 | | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 ks | 21 900,00 | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Součet za | | 5 - Vybavenost | | | | 122 800,00 | 122 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | | Etapa: 01 - 1. etapa, 6 fáze - změna č. 1 - 01/2012 | | | | 253 472,00 | 239 573,00 | 0,00 | -16 899,00 |
| Etapa: 02 - 1. etapa, 7 fáze - změna č. 1 - 01/2012 | | | | | | | | | |
| 1 - Odstranění a ošetření dřevin | | | | | | | | | |
| 001 | 1 | odstranění dřevin o průměru do 10cm vč.pařezů (hloh,žeravý) | 130,0000 | 130,0000 | 0,0000 m2 | 30,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | 2 | vodor. přem. křovin do 5000 m | 130,0000 | 130,0000 | 0,0000 m2 | 25,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | 3 | spálení odstraň. křovin | 130,0000 | 130,0000 | 0,0000 m2 | 25,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 | 4 | kácení stromů o průměru do 30cm | 4,0000 | 3,0000 | -1,0000 ks | 300,00 | 1 200,00 | 0,00 | -300,00 |
| 005 | 5 | kácení stromů o průměru do 50cm | 4,0000 | 1,0000 | -3,0000 ks | 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | -1 500,00 |
| 006 | 6 | vodor.přem. kmenů stromů do pr.300 mm do 5000 m | 4,0000 | 3,0000 | -1,0000 ks | 50,00 | 200,00 | 0,00 | -50,00 |
| 007 | 7 | vodor.přem. kmenů stromů do pr.500 mm do 5000 m | 4,0000 | 1,0000 | -3,0000 ks | 100,00 | 400,00 | 0,00 | -300,00 |
| 008 | 8 | vodor.přem. větví stromů do pr.300 mm do 1000 m | 4,0000 | 3,0000 | -1,0000 ks | 100,00 | 400,00 | 0,00 | -100,00 |
| 009 | 9 | vodor.přem. větví stromů do pr.500 mm do 1000 m | 4,0000 | 1,0000 | -3,0000 ks | 25,00 | 100,00 | 0,00 | -25,00 |
| 010 | 10 | spálení větví bez rozdílu velikosti stromu | 8,0000 | 4,0000 | -4,0000 ks | 200,00 | 800,00 | 0,00 | -600,00 |
| 011 | 11 | odstranění pařezů o průměru do 300mm | 4,0000 | 3,0000 | -1,0000 ks | 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | -1 500,00 |
| 012 | 12 | odstranění pařezů o průměru do 500 mm | 4,0000 | 1,0000 | -3,0000 ks | 1 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| 013 | 13 | ošetření ponechaných dřevin (lísky, břiza) | 5,0000 | 5,0000 | 0,0000 ks | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Součet za | | 1 - Odstranění a ošetření dřevin | | | | 21 400,00 | 15 325,00 | 0,00 | -6 075,00 |
| 2 - Výsadba dřevin | | | | | | | | | |
| 014 | 14 | hl.jamek bez výměny půdy, objem do 1m3 | 11,0000 | 11,0000 | 0,0000 ks | 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | 15 | výsadba dř.s balení, pr.balu do 60 cm, v rov. | 11,0000 | 11,0000 | 0,0000 ks | 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | 16 | ukotvení dřeviny třemi a více kůly, délka kůly do 3m | 0,0016 | 0,0016 | 0,0000 t | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | 17 | hnojení um.jmlovem s rozdeř. K jedn. rosněm | 11,0000 | 11,0000 | 0,0000 m2 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 18 | mulčování tl.vrstvy 10 cm, v rov. (1 nízk) | 1,1000 | 1,0000 | 0,0000 M3 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | 19 | zalit rostlin, plochy jednotlivé do 20 m2 (100 l/ks) | 1,1000 | 1,0000 | 0,0000 M3 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 20 | dovoz vody pro závlaku do 6 km | 180,0000 | 116,0000 | -64,0000 m2 | 2,00 | 232,00 | 0,00 | -148,00 |
| 021 | 21 | chem.odplevelení před započtením kultury v rov.n.s.v do 1:5 | 190,0000 | 116,0000 | -74,0000 m2 | 2,00 | 380,00 | 0,00 | -148,00 |
| 022 | 22 | založení zářezu pro výsadbu dřevin v hornině 3 | 258,0000 | 116,0000 | -142,0000 m2 | 20,00 | 380,00 | 0,00 | -148,00 |
| 023 | 23 | hloubení jamek bez výměny půdy, objem do 0,02 m3 v rov | 258,0000 | 298,0000 | 38,0000 ks | 10,00 | 2 580,00 | 380,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|------------|------------|-------------|-----------|--|------------|------------|-----------|------------|
| 024 | 24 | výsadba dřeviny s balem, pr.b. do 20 cm, v rov. | 258,0000 | 298,0000 | 38,0000 ks | 20,00 | 5 160,00 | 5 920,00 | 760,00 | 0,00 | |
| 025 | 25 | hloubení jamek bez výměny půdy, objem do 0,05 m3 v rov. | 10,0000 | 10,0000 | 0,0000 ks | 30,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 026 | 26 | výsadba dřeviny s balem, pr.b. do 30 cm, v rov. | 10,0000 | 10,0000 | 0,0000 ks | 25,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 027 | 27 | hrojení um.trojným nástrojem v rov. (50 g/m2) | 0,0065 | 0,0065 | 0,0000 l | 40 000,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 028 | 28 | mulčování li.vrstvy 10 cm, v rov. | 190,0000 | 118,0000 | -74,0000 m2 | 15,00 | 2 850,00 | 1 740,00 | 0,00 | -1 110,00 | |
| 029 | 29 | zažili rostlin, plochy jednotlivé přes 20 m2 (50 l/m2) | 9,5000 | 9,5000 | 0,0000 M3 | 250,00 | 2 375,00 | 2 375,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 030 | 30 | dovoz vody pro závlaku do 6 km | 9,5000 | 9,5000 | 0,0000 M3 | 500,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Součet za | | | | | | | 30 479,00 | 28 881,00 | 1 140,00 | -2 738,00 | |
| 3 - Výsadbový materiál | | | | | | | | | | | |
| 031 | 31 | Acer platanoides Crimson King 14-16 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 ks | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 032 | 32 | Magnolia stellata 80-100 | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 ks | 700,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 033 | 33 | Prunus Kiku-shidare 14-16 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 ks | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 034 | 34 | Prunusserulata Sunset Boulevard 12-14 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 ks | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 035 | 35 | Ulmus glabra Camperdownii 12-14 | 1,0000 | 0,0000 | -1,0000 ks | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | |
| 036 | 36 | Picea omorica 175-200 | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 ks | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 037 | 37 | Pinus nigra 200-250 | 3,0000 | 4,0000 | 1,0000 ks | 1 500,00 | 4 500,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| 038 | 38 | Euonymus fort. Emerald Gold 150cm | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 ks | 150,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 039 | 39 | Salix caprea Pendula km. 180cm | 3,0000 | 3,0000 | 0,0000 ks | 150,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 | 40 | Taxus media Hickel 100-120 | 5,0000 | 6,0000 | 0,0000 ks | 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 | 41 | Taxus baccata Farlow 80-100 | 6,0000 | 6,0000 | 0,0000 ks | 250,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 042 | 42 | Cotoneaster Coral Beauty | 65,0000 | 85,0000 | 0,0000 ks | 25,00 | 1 625,00 | 1 625,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 043 | 43 | Euonymus fortunei Emerald Gold | 30,0000 | 30,0000 | 0,0000 ks | 25,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 044 | 44 | Manonia aquifolium | 50,0000 | 20,0000 | -30,0000 ks | 25,00 | 1 250,00 | 500,00 | 0,00 | -750,00 | |
| 045 | 45 | Prunus laurocerasus Otto Luyken | 45,0000 | 35,0000 | -10,0000 ks | 80,00 | 3 600,00 | 2 800,00 | 0,00 | -800,00 | |
| 046 | 46 | Rosa Fairy Queen | 20,0000 | 20,0000 | 0,0000 ks | 50,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 047 | 47 | Spiraea bumalda Dart's Red | 70,0000 | 20,0000 | -50,0000 ks | 25,00 | 1 750,00 | 500,00 | 0,00 | -1 250,00 | |
| 048 | 48 | Spiraea chinerea Greethelsh | 70,0000 | 0,0000 | -70,0000 ks | 25,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | -1 750,00 | |
| 049 | 49 | Spiraea nipponica Snowmound | 10,0000 | 0,0000 | -10,0000 ks | 25,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 | |
| 050 | 50 | Wießela Nana Variegata | 85,0000 | 60,0000 | -25,0000 ks | 25,00 | 1 250,00 | 1 500,00 | 0,00 | -825,00 | |
| 051 | 51 | Juniperus squamata Blue Carpet | 30,0000 | 30,0000 | 0,0000 ks | 80,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 052 | 52 | herbici (0,0006 l/m2) | 1,0200 | 1,0200 | 0,0000 l | 200,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 053 | 53 | zahradní substrát pro 50% výměnu půdy (11*0,2) | 2,2000 | 2,2000 | 0,0000 M3 | 600,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 054 | 54 | kdy ke stromům, příchyt, úvazky (3 ks/ strom) | 27,0000 | 27,0000 | 0,0000 kg | 50,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 055 | 55 | hnojivo (150g/strom, 50g/m2 keří) | 6,6000 | 6,6000 | 0,0000 kg | 25,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 056 | 56 | dřevná borka ve vrstvě 10cm | 20,0000 | 16,0000 | -4,0000 M3 | 600,00 | 12 000,00 | 9 600,00 | 0,00 | -2 400,00 | |
| Součet za | | | | | | | 48 739,00 | 41 684,00 | 1 500,00 | -8 575,00 | |
| 4 - Založení trávníku | | | | | | | | | | | |
| 057 | 56 | chem.odpovězení před založením kultury v rov.n.s.v.do 1:5 | 1 500,0000 | 1 500,0000 | 0,0000 m2 | 2,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 058 | 57 | poštra úprava terénu, vyrovnání nerovnosti-10cm | 1 500,0000 | 1 500,0000 | 0,0000 m2 | 10,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 059 | 58 | obedění půdy hráběním | 1 500,0000 | 1 500,0000 | 0,0000 m2 | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 060 | 59 | obedění půdy váletem | 1 500,0000 | 1 500,0000 | 0,0000 m2 | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 061 | 60 | založení trávníku parkového výsevem v rov.n.s.v.do 1:5 | 1 500,0000 | 1 500,0000 | 0,0000 m2 | 10,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 062 | 61 | travní semeno - směs parková 0,03 kg/m2 | 45,0000 | 45,0000 | 0,0000 kg | 100,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Součet za | | | | | | | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 - Vybavenost | | | | | | | | | | | |
| 063 | 62 | likvidace většáků na prádlo a poškozovaných lavíček | 10,0000 | 10,0000 | 0,0000 ks | 350,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 064 | 63 | zřízení lavíčky parkové s ukotvením | 4,0000 | 4,0000 | 0,0000 ks | 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 065 | 64 | zřízení plínicového sezení s ukotvením | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 ks | 1 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 066 | 65 | lavíčka s opěradlem | 4,0000 | 4,0000 | 0,0000 ks | 3 700,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 067 | 66 | plínicové sezení | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 ks | 13 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 068 | 67 | Nerezová skluzavka | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 ks | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 069 | 68 | Kyvadlová houpačka | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 ks | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 070 | 69 | Dvoubočnicová pružinovka | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 ks | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Součet za | | | | | | | 112 500,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem | | | | | | | Etapa: 02 - 1.etapa, 7.fáze - změna č.1 - 01/2012 | 253 618,00 | 238 870,00 | 2 640,00 | -17 388,00 |
| Celkem | | | | | | | Objekt: 03 - Sadové úpravy | 507 090,00 | 475 443,00 | 2 640,00 | -34 287,00 |
| Objekt: 04 - Velkoplošný reklamní panel a trvalá pamětní deska | | | | | | | | | | | |
| Etapa: 01 - velkoplošný reklamní panel a trvalá pamětní deska | | | | | | | | | | | |
| 001 | M95000000 | VELKOPLOŠNÝ REKLAMNÍ PANEL | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 kpl | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 002 | M95000001 | TRVALÁ PAMĚTNÍ DESKA | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 kpl | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Součet za | | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem | | | | | | | Objekt: 04 - Velkoplošný reklamní panel a trvalá pamětní deska | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Objekt: 100 - Vnější osvětlení | | | | | | | | | | | |
| 1 - Materiál elektromontážní | | | | | | | | | | | |
| 001 | 000533512 | svítidlo ven. výboj. 101/70W | 17,0000 | 17,0000 | 0,0000 ks | 3 350,00 | 56 950,00 | 56 950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 002 | 000593211 | výbojka sodíková 70W/E27 | 17,0000 | 17,0000 | 0,0000 ks | 198,00 | 3 366,00 | 3 366,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 003 | 000561329 | síťová osvětlov. bezpatic B6 žáržn | 17,0000 | 17,0000 | 0,0000 ks | 3 050,00 | 51 850,00 | 51 850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 004 | 000328214 | trubka osvětlová pr.85x2mm - povrch žáržn | 21,0000 | 21,0000 | 0,0000 m | 450,00 | 9 450,00 | 9 450,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---|----------|----------|-----------|----------|------------|------|------|
| 005 | 000579401 | el.výzbroj stozárů SR721-27Cu 1x27/4xM8/35mm2 | 11,0000 | 11,0000 | 0,0000 ks | 540,00 | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 | 000579291 | el.výzbroj stozárů kryt řady 721-724 IP20 | 11,0000 | 11,0000 | 0,0000 ks | 26,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | 000579411 | el.výzbroj stoz SR721-27-2Cu 1x27/4xM8/35mm2 odboč | 9,0000 | 9,0000 | 0,0000 ks | 560,00 | 4 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | 000579292 | el.výzbroj stozárů kryt řady 721-724 odboč IP20 | 9,0000 | 9,0000 | 0,0000 ks | 25,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 000431152 | pojisková patrona E27 (6A) | 18,0000 | 18,0000 | 0,0000 ks | 5,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000101210 | kabel CYKY 4x16 | 795,0000 | 795,0000 | 0,0000 m | 122,00 | 96 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | 000101105 | kabel CYKY 3x1,5 | 130,0000 | 130,0000 | 0,0000 m | 12,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | 000295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) | 670,0000 | 670,0000 | 0,0000 m | 35,00 | 23 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | 000295011 | vedení FeZn pr:10mm(0,63kg/m) | 65,0000 | 65,0000 | 0,0000 m | 21,00 | 1 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | 000295064 | svorka odbočná a spojovací SR2b/ FeZn30x4 /M8 | 40,0000 | 40,0000 | 0,0000 ks | 30,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | 000295423 | svorka odbočná-spojov SR3a/ FeZn pásek/dřím/2šrouby | 20,0000 | 20,0000 | 0,0000 ks | 56,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | 000295421 | svorka přípojovací SP/FeZn pr.7-10 | 18,0000 | 18,0000 | 0,0000 ks | 30,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | 000295422 | svorka spojovací SS/FeZn pr.7-10 | 20,0000 | 20,0000 | 0,0000 ks | 120,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 000321126 | trubka ohebná PVC monolex 1436/1 | 132,0000 | 132,0000 | 0,0000 m | 15,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | 000295422 | smršťovací bužířka (25/10mm)ž-ž | 5,5000 | 5,5000 | 0,0000 m | 25,00 | 137,50 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 000295422 | žitkový srojek | 3,0000 | 3,0000 | 0,0000 ks | 250,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | 000295422 | ochranná neizolovaná stozárová plastová OMP133 | 17,0000 | 17,0000 | 0,0000 ks | 330,00 | 5 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | 000295422 | označovací štítek na kabel vč. osazení | 44,0000 | 44,0000 | 0,0000 ks | 10,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | 000295422 | označovací štítek lepený na stozár vč. osazení | 17,0000 | 17,0000 | 0,0000 ks | 35,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| Součet za | | | | | | | 269 541,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Materiál zemní | | | | | | | | | |
| 024 | 000046124 | beton B13.5 | 7,0000 | 7,0000 | 0,0000 M3 | 1 650,00 | 11 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025 | 000046114 | plesek kopaný 0-2mm | 5,5000 | 5,5000 | 0,0000 M3 | 245,00 | 1 347,50 | 0,00 | 0,00 |
| 026 | 000046421 | dělná chránička pr:110 06110/2 | 84,0000 | 84,0000 | 0,0000 m | 36,00 | 3 024,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027 | 000046249 | travní semeno | 18,0000 | 18,0000 | 0,0000 kg | 100,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028 | 000046114 | plesek kopaný 0-2mm | 1,0400 | 1,0400 | 0,0000 M3 | 245,80 | 254,80 | 0,00 | 0,00 |
| 029 | 000046383 | výstražná fólie šířka 0,34m | 30,0000 | 30,0000 | 0,0000 m | 3,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | 000046134 | beton B13.5 | 5,7800 | 5,7800 | 0,0000 M3 | 1,00 | 5,78 | 0,00 | 0,00 |
| 031 | 000046453 | stozárové pouzdro plast SP315/1000 | 17,0000 | 17,0000 | 0,0000 ks | 430,00 | 7 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032 | 000046114 | plesek kopaný 0-2mm | 0,7000 | 0,7000 | 0,0000 M3 | 245,00 | 171,50 | 0,00 | 0,00 |
| 033 | 000046185 | krycí deska KD2(50/23/4,5cm) | 20,0000 | 20,0000 | 0,0000 ks | 25,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034 | 000046383 | výstražná fólie šířka 0,34m | 10,0000 | 10,0000 | 0,0000 m | 3,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 035 | 000046114 | plesek kopaný 0-2mm | 42,0000 | 42,0000 | 0,0000 M3 | 245,00 | 10 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 036 | 000046383 | výstražná fólie šířka 0,34m | 600,0000 | 600,0000 | 0,0000 m | 3,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 037 | 000046515 | roura korugovaná KD09110 pr. 110/64mm | 8,0000 | 8,0000 | 0,0000 m | 36,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038 | 000046525 | roura korugovaná 09110/ spojka 02110 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 ks | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 039 | 000046133 | beton B10 | 3,2200 | 3,2200 | 0,0000 M3 | 1 450,00 | 4 669,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | 000046515 | roura korugovaná KD06110 pr. 110/64mm | 24,0000 | 24,0000 | 0,0000 m | 36,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | 000046525 | roura korugovaná 09110/ spojka 02110 | 4,0000 | 4,0000 | 0,0000 ks | 10,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| Součet za | | | | | | | 44 044,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Elektromontáže | | | | | | | | | |
| 042 | 210202104 | svítidlo výbojkové venkovní na sadový stozár | 17,0000 | 17,0000 | 0,0000 ks | 242,00 | 4 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | 210204002 | stozár osvětlovací sadový ocelový | 17,0000 | 17,0000 | 0,0000 ks | 450,00 | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 044 | 210010234 | trubka ocelí volně uložená pr.90/2-4mm | 21,0000 | 21,0000 | 0,0000 m | 210,00 | 4 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 045 | 210204201 | elektrovýzbroj stozárů pro 1 okruh | 11,0000 | 11,0000 | 0,0000 ks | 304,00 | 3 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 046 | 210204201 | elektrovýzbroj stozárů pro 1 okruh | 9,0000 | 9,0000 | 0,0000 ks | 304,00 | 2 736,00 | 0,00 | 0,00 |
| 047 | 210120101 | patrona zářivkové pojistky vč.synchronu kroužku | 18,0000 | 18,0000 | 0,0000 ks | 5,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 048 | 210810081 | kabel Cu(-Iv) CYKY) volně uložený do 3x35/4x25 | 795,0000 | 795,0000 | 0,0000 m | 15,00 | 11 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 049 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x17x2,5 | 130,0000 | 130,0000 | 0,0000 m | 10,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | 210220025 | uzemňov.vedení v zemi/místo úplná mříž FeZn do 120mm2 | 670,0000 | 670,0000 | 0,0000 m | 27,00 | 18 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051 | 210220022 | uzemňov.vedení v zemi úplná mříž FeZn pr.8-10mm | 65,0000 | 65,0000 | 0,0000 m | 27,00 | 1 755,00 | 0,00 | 0,00 |
| 052 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | 20,0000 | 20,0000 | 0,0000 ks | 56,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | 12,0000 | 12,0000 | 0,0000 ks | 56,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 054 | 210010005 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36 | 132,0000 | 132,0000 | 0,0000 m | 10,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 055 | 210220302 | opařené vodiče smršťovací bužířkou ž-ž | 5,5000 | 5,5000 | 0,0000 m | 5,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 056 | 210220302 | ochrana svorek v zemi proti korozi | 90,0000 | 90,0000 | 0,0000 ks | 5,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 057 | 210220302 | osazení ochranné manžety na stozár | 17,0000 | 17,0000 | 0,0000 ks | 1,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 058 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | 278,0000 | 278,0000 | 0,0000 ks | 19,00 | 5 282,00 | 0,00 | 0,00 |
| Součet za | | | | | | | 64 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Demontáže | | | | | | | | | |
| 059 | 210202104 | svítidlo výbojkové venkovní na sadový stozár/dmž | 9,0000 | 9,0000 | 0,0000 ks | 86,00 | 774,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | 210204002 | stozár osvětlovací sadový ocelový/dmž | 9,0000 | 9,0000 | 0,0000 ks | 168,00 | 1 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061 | 210204125 | palice stozárová litinová/dmž | 9,0000 | 9,0000 | 0,0000 ks | 125,00 | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062 | 210204201 | elektrovýzbroj stozárů pro 1 okruh/dmž | 12,0000 | 12,0000 | 0,0000 ks | 152,00 | 1 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| Součet za | | | | | | | 5 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Zemní práce | | | | | | | | | |
| 063 | 460510273 | dělná chránička pr:110 úplná osazení | 84,0000 | 84,0000 | 0,0000 m | 23,00 | 1 932,00 | 0,00 | 0,00 |
| 064 | 460280011 | pevné spojení páskových zemních | 7,0000 | 7,0000 | 0,0000 ks | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 065 | 460080101 | rozburání betonového základu- popůvodním stozárů | 13,5000 | 13,5000 | 0,0000 M3 | 740,00 | 9 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 066 | 460010023 | výběrání slávkách podzemních sítí | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 km | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 | 460010024 | výběrání trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat | 0,7000 | 0,7000 | 0,0000 km | 1 119,00 | 783,30 | 0,00 | 0,00 |
| 068 | 460710003 | geodetické zaměření skutečné polohy-dělná trasa | 640,0000 | 640,0000 | 0,0000 m | 36,00 | 23 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 069 | 460440021 | zřízení a odstranění provizorní lávky vč.mat | 34,0000 | 34,0000 | 0,0000 m | 34,0000 | 1 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | 460440011 | provizorní zajištění kabelu při souběhu vč.mat | 25,0000 | 25,0000 | 0,0000 m | 35,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 071 | 460440012 | provizorní zajištění kabelu při křížení vč.mat | 33,0000 | 33,0000 | 0,0000 ks | 35,00 | 1 155,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|--|------------|-----------|--------|------------|------|------|
| 072 | 460440016 | provz. zajištění kabelu při křížení potrubí vč.mat | 11,0000 | 0,0000 ks | 35,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 073 | 460120003 | zához jámy třída zeminy 3-po původním stožaru v.o. | 14,0000 | 0,0000 M3 | 50,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 074 | 460620013 | odstranění úprava terénu - po původním zák.stožaru | 18,0000 | 0,0000 m2 | 28,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 |
| 075 | 460030022 | odstranění dřevin, porost měkký, hustý | 42,0000 | 0,0000 m2 | 17,00 | 714,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 | 460030023 | přeložení a úprava stávajících podzemních sil | 25,0000 | 0,0000 m | 85,00 | 1 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 077 | 460620006 | osaz. povrchu travou | 600,0000 | 0,0000 m2 | 5,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 078 | 460030022 | řezání spár v betonu do 10cm | 26,0000 | 0,0000 m | 30,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079 | 460420022 | kabelová lože 2x10cm kopaný písek šifka do 65cm | 8,0000 | 0,0000 m | 36,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | 460490012 | výstražná folie šifka nad 30cm | 30,0000 | 0,0000 m | 6,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081 | 460100003 | pouzdřový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m | 17,0000 | 0,0000 ks | 995,00 | 16 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082 | 4600500703 | výkop jamy do 2m3 pro stožár VO ruční tč.3koř.2 | 6,8000 | 0,0000 M3 | 960,00 | 6 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.pojílek za skládku | 8,8000 | 0,0000 M3 | 460,00 | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084 | 460200135 | výkop kabel.rýhy šifka 35hloubka 50cm tč.3koř.2 | 10,0000 | 0,0000 m2 | 182,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085 | 460030032 | výhranění velké díazby v písku, spárý zalit | 3,5000 | 0,0000 m | 60,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086 | 460420388 | kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50x25 na25cm | 10,0000 | 0,0000 m | 86,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 087 | 460490012 | výstražná folie šifka nad 30cm | 10,0000 | 0,0000 m | 6,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088 | 460560113 | zához kabelové rýhy šifka 35hloubka 50cm tč.3 | 10,0000 | 0,0000 m | 26,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.pojílek za skládku | 1,3300 | 0,0000 M3 | 450,00 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | 460650054 | diázba betonová zámková pokladka bez materiálu | 3,5000 | 0,0000 M3 | 280,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091 | 460200163 | výkop kabel.rýhy šifka 35hloubka 80cm tč.3koř.2 | 600,0000 | 0,0000 m2 | 35,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092 | 460420022 | kabelová lože 2x10cm kopaný písek šifka do 65cm | 600,0000 | 0,0000 m | 126,00 | 75 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 093 | 460490012 | výstražná folie šifka nad 30cm | 600,0000 | 0,0000 m | 36,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 094 | 460560113 | zához kabelové rýhy šifka 35hloubka 80cm tč.3 | 600,0000 | 0,0000 m | 6,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.pojílek za skládku | 42,0000 | 0,0000 M3 | 450,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 096 | 46020013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | 210,0000 | 0,0000 m2 | 28,00 | 5 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 097 | 460200163 | výkop kabel.rýhy šifka 35hloubka 90cm tč.3koř.2 | 8,0000 | 0,0000 m | 180,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 098 | 460030032 | výhranění velké díazby v písku, spárý zalit | 2,8000 | 0,0000 m2 | 60,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 099 | 460510031 | kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm | 8,0000 | 0,0000 m | 10,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 460560163 | zához kabelové rýhy šifka 35hloubka 50cm tč.3 | 0,5000 | 0,0000 M3 | 32,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.pojílek za skládku | 2,8000 | 0,0000 m2 | 450,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 460650054 | diázba betonová zámková pokladka bez materiálu | 24,0000 | 0,0000 m | 280,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 460200683 | výkop kabel.rýhy šifka 65hloubka 120cm tč.3koř.1,2 | 15,6000 | 0,0000 m2 | 290,00 | 6 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 460030072 | bourání živitých povrchů 6-10cm | 48,0000 | 0,0000 m | 45,00 | 702,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 460030081 | řezání spárý v asfaltu do 10cm | 15,6000 | 0,0000 m2 | 90,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 460090102 | bourání betonu tl.5cm | 15,6000 | 0,0000 m | 45,00 | 702,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 460510031 | kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm | 24,0000 | 0,0000 m | 10,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 460560683 | zához kabelové rýhy šifka 65hloubka 120cm tč.3 | 24,0000 | 0,0000 M3 | 82,00 | 1 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.pojílek za skládku | 5,8000 | 0,0000 m2 | 450,00 | 2 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 460650017 | podklad z ocelonování chrániček | 3,2200 | 0,0000 M3 | 150,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 460650021 | betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu | 15,6000 | 0,0000 m2 | 100,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 460650042 | obalovaná drt AB,III tl.10cm vč.materiálu | 15,6000 | 0,0000 m2 | 550,00 | 8 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| Součet za | | | 258 989,80 | | | 258 989,80 | 0,00 | 0,00 |

6 - Ostatní náklady

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|--|-----------|------------|----------|-----------|------|------|
| 113 | 218000001 | poplatek za recyklaci svítilna | 17,0000 | 0,0000 ks | 8,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 218000011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | 17,0000 | 0,0000 ks | 5,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 218990026 | zkreslení skutečného provedení | 7,0000 | 0,0000 hod | 100,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 218990026 | východí revize | 1,0000 | 0,0000 ks | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 218000211 | nakladní auto šl | 8,0000 | 0,0000 hod | 1,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 2180000231 | montážní plošina MP10 do 10m výšky | 14,0000 | 0,0000 hod | 1,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 2180000235 | přesun montážní plošiny MP10 | 40,0000 | 0,0000 km | 1,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 218990012 | dopravní značení | 8,0000 | 0,0000 ks | 100,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 218990014 | pomocné práce | 16,0000 | 0,0000 hod | 230,00 | 3 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 218990036 | úklid stavby | 16,0000 | 0,0000 hod | 230,00 | 3 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 218990013 | úprava stávajícího rozbodu veřejného osvětlení | 10,0000 | 0,0000 hod | 230,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 218990022 | výpřah a opevnění zapnutí vedení | 2,0000 | 0,0000 hod | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 218990023 | rozšíření svazetných bodů | 17,0000 | 0,0000 ks | 1,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 218000105 | zajištění provizorního napájení | 3,0000 | 0,0000 hod | 230,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 218990040 | dozor provozovatele veřejného osvětlení | 10,0000 | 0,0000 hod | 230,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 218990041 | součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení | 8,0000 | 0,0000 hod | 230,00 | 1 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 218990037 | dozor provozovatele teplovodu a horkovodu | 6,0000 | 0,0000 hod | 300,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 218990016 | poplatek za užívání veřejného prostranství | 1,0000 | 0,0000 ks | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 218990021 | zjištění stávajícího stavu | 4,0000 | 0,0000 hod | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 218990031 | ekologická likvidace odpadu | 14,0000 | 0,0000 hod | 1,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 218990032 | strojní čištění komunikace a chodníků | 1,0000 | 0,0000 km | 2 438,00 | 2 438,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 218990030 | kordinace s ostatními profesemi | 16,0000 | 0,0000 hod | 230,00 | 3 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 218990044 | práce spojené s vyhledáním stáv.ovodů a odpojení | 8,0000 | 0,0000 hod | 230,00 | 1 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| Součet za | | | 29 569,00 | | | 29 569,00 | 0,00 | 0,00 |

CELKEM Stavba: SPS12080 - Statutární město Pardubice - úprava vnitrobloku - fáze 6+7

| | | | | |
|--------|--------------|--------------|------------|---------------|
| CELKEM | 5 655 000,00 | 5 002 419,59 | 407 566,63 | -1 060 147,03 |
|--------|--------------|--------------|------------|---------------|