

## Dodatek č.1

**Smlouvy o dílo č. ZR/021/2013** uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku (dále jen obchodní zákoník)

---

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 422, 603 229 175 e-mail: [eva.klivarova@mmp.cz](mailto:eva.klivarova@mmp.cz)

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** Gardenline s.r.o.

Se sídlem: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Lukášem Krulichem, výrobním ředitelem

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Jiří Pospíšil č. autorizace: 0004256

Tel: 416 532 656 e-mail: [info@garden-line.eu](mailto:info@garden-line.eu)

IČ: 27263827 DIČ: CZ27263827

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

bankovní spojení: KB, a.s., Ústí nad Labem

číslo účtu: 107-1361330237/0100

(dále jen zhotovitel)

### Úvodní ustanovení

Obě smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a ceny díla **Smlouvy o dílo „Revitalizace parku na Špici v Pardubicích“** uzavřené mezi objednatelem (statutárním městem Pardubice) a zhotovitelem (Gardenline s.r.o.) dne 17. 3. 2014 (dále jen „smlouva“) následovně:

V souladu se změnovým listem č. 1, který je jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku, nebudou provedeny v něm specifikované práce.

V souvislosti s neprovedením specifikovaných prací se cena za dílo snižuje o částku těchto méněprací ve výši 56 694,96Kč bez DPH, tj. včetně DPH 21 %: 68 600,90Kč.

Cena za dílo je tak nově stanovena na základě změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě takto:


<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>29.531.423,-- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>6.201.599,-- Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>35.733.022,-- Kč</b>

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

- 1.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.
- 1.2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a tímto dodatkem nedotčena.
- 1.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
- 1.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha - změnový list č. 1.

V Pardubicích dne 13. 08. 2014

  
za objednatele  
Ing. Jaroslav Hruška  
vedoucí odboru majetku a investic



V Litoměřicích dne

  
**Gardenline s.r.o.**  
Jelíkovská 405/13 - 412 01 Litoměřice  
Tel.: Fax: +420 416 532 656  
ICO: 226 61 817 DIČ: CZ22663891  
www.gardenline.cz  
  
za zhotovitele  
Ing. Miloš Náprstek  
jednatel

# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce: Revitalizace parku Na Špici

### Změnový list č. 1

SoD č. ZR/021/2013

#### Popis Změny:

1. Změna povrchové úpravy plochy „mysu“. Nebude realizována plánovaná úprava vrstvy šterkopísku a podloží ze šterku. Úprava povrchu bude nahrazena vyčištěním stávající kamenné dlažby a přeložením propadlé kamenné dlažby v ploše 56 m<sup>2</sup>. Spáry kamenné dlažby budou vyplněny zeminou a následně ozeleněny.
2. Změna počtů přečerpávací kanalizační šachty a vodoměrné šachty u pavilonu na nulu.

#### Popis příčiny Změny:

1. Při skryvce povrchové vrstvy trávníku byla po celé ploše mysu nalezena kamenná dlažba z lomového kamene. Povodí Labe odmítlo možnost odstranění kamenného zpevnění mysu a zároveň potvrdilo vhodnost povrchové úpravy kamenné dlažby na mysu. Plánované vrstvy šterku a šterkopísku by bylo nemožné pevně propojit s kamenným podložím a při zvýšených průtocích Labe a Chrudimky při povodňových situacích by hrozila eroze těchto vrstev.  
Z těchto důvodů bylo rozhodnuto pro změnu provedení povrchové úpravy mysu. S touto změnou Povodí Labe souhlasí. Tato změna nemá vliv na stavební povolení.
2. Kanalizační a vodoměrná šachta je již uvedena v rozpočtech SO 9.1 Vodovod, pol. č. 23 a SO 9.2 Kanalizace, pol. č. 19.

#### Popis způsobu ocenění Změny:

1. Položky č. 11 a 12 u SO 4.12 řešeny odečtem množství, se zachováním jednotkových cen.  
Nové položky jsou, dle smlouvy o dílo, ocenění dle ceníku ÚRS 2009 a poníženy o 10 % ceny.
2. Položky číslo 2 a 3 u SO 1.1 jsou řešeny odečtem počtu 1 ks na nulu.

Na základě změny ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. ZR/021/13.  
Změnové položky v rozpočtu podbarveny žlutě.

#### Odkazy:

- Příloha č. 1 – rozpočet SO 4.12 Mys  
– rozpočet SO 1.1 Zdravotechnika



Regionální rada  
regionu soudržnosti  
Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Technik OITS OMI MmP: **paní Eva Klívarová**

Dne:

Podpis:

Statutární město Pardubice  
Magistrát města Pardubice  
Odbor majetku a investic  
Oddělení investic a technické  
PSC 530 21

Stanovisko Projektanta: **Ateliér M1 architekti s.r.o.**

S takto navrženou změnou souhlasím.

Stanovisko Zhotovitele: **Gardenline s.r.o.**

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Stanovisko Technické dozoru stavby: **Libor Matoušek**

S takto navrženou změnou souhlasím.

Ocenění dohodnuté Změny:

Cena stavebního objektu 4.12 Plocha Mys se mění z částky 170 708,88 na částku **164 013,92 Kč.**

Cena stavebního objektu 1.1 Pávilon zdravotnická se mění z částky 327 115,36 na částku **277 115,36 Kč.**

Bez DPH: - **56 694,96**

Včetně DPH 21 % : - **68 600,90**

**Původní celková cena díla:**

Bez DPH: 29 588 118 Kč  
Včetně DPH: 35 801 623 Kč

**Navrhovaná změna celkové ceny díla:**

Bez DPH: 29 531 423 Kč  
Včetně DPH: 35 733 022 Kč

Způsob finančního krytí změny: nemá vliv na rozpočet díla, jedná se o méně práce

Statutární město Pardubice  
Magistrát města Pardubice  
Odbor majetku a investic  
Oddělení ekonomické

Podpis ekonoma OE OMI MmP:

11. 08. 2014

Datum:




11. 08. 2014




Regionální rada  
regionu soudržnosti  
Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

<b>Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:</b>	
<div style="text-align: right;"><b>Statutární město Pardubice</b> <b>Magistrát města Pardubice</b> Odbor majetku a investic PSČ 530 21      -1-</div> 	
<b>Přílohy:</b> 2	<b>Počet/listů:</b> 7
<b>Souhlas vedoucího OMI MmP</b>	<b>Podpis: Zhotovitele</b>
<b>Podpis:</b> 	<b>Podpis:</b> 
<b>Datum:</b> 13. 08. 2014	<b>Převzal dne:</b> 13. 08. 2014





# Rozpočet - změna dle změnového listu č.1

Stavba :	2013/057 Park Na Špici, Pardubice - revitalizace	Rozpočet: SO 1.1
Objekt :	SO 1 Pavilon	1.1 Zdravotechnika

Změna množství
----------------

Konečný rozpočet
------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

množství
----------

## Díl: 8 Trubní vedení

1	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200	m	51,00	20,00	1 020,00
2	894410010	Čerpací šachty kanál.i z bet. prefabri DN 100 hl. 2,0 m - průměr 1000 mm, poklop litinový kruhový průměr 600 mm, hl. 2 m	kus	1,00	25 000,00	25 000,00
3	894412311	Vodometné šachty typové 1200/900/1700 s poklopem litinovým kruhovým průměr 600	kus	1,00	25 000,00	25 000,00
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>51 020,00</b>

## Díl: 99 Staveništní přesun hmot

4	998011001	Přesun hmot výšky do 6 m	t	7,28	150,00	1 092,47
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 092,47</b>

## Díl: 721 Vnitřní kanalizace

5	721152218	Čistící tvarovky D 110	kus	1,00	320,00	320,00
6	721176102	Potrubí HT DN 40 x 1,8 mm	m	2,00	100,00	200,00
7	721176103	Potrubí HT DN 50 x 1,8 mm	m	8,00	100,00	800,00
8	721176104	Potrubí HT DN 75 x 1,9 mm	m	6,00	120,00	720,00
9	721176105	Potrubí HT DN 100 x 2,7 mm	m	13,00	220,00	2 860,00
10	721176222	Potrubí KG v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	6,00	80,00	480,00
11	721176223	Potrubí KG v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	0,80	90,00	72,00
12	721176224	Potrubí KG v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	8,00	500,00	4 000,00
13	721223423	Vpust podlahová mřížka nerez	kus	2,00	750,00	1 500,00
14	721273153	Hlavice ventilační DN 110 černá	kus	1,00	1 850,00	1 850,00







**Díl: Zařízení staveniště**

61	Zařízení staveniště (2,3%)		kus	1,00	7 354,50	7 355
	Cena SO 0*0,023			7 354,50		
	0,00					
	<b>Celkem za</b>	<b>Zařízení staveniště</b>				<b>7 355</b>

<b>Celkem</b>		<b>277 115,36</b>
---------------	--	-------------------

0,00
------

--



[illegible]



Díl: 4 Vodorovné konstrukce

8	434121426	Osazení žebel. slupůů na desku, drsných 14*2,20*7*1,20	m	39,20 39,20	250,00	9 800,00
9	59373755	Schodišťový stupeň 1200/375	kus	7,00	1 350,00	9 450,00
10	59373757	Schodišťový stupeň 2200/750	kus	14,00	2 700,00	37 800,00
	<b>Celkem</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>57 050,00</b>

Díl: 5 Komunikace

11	564251111	Mechanický zpevněný povrch ze šterkopísku tloušťky 15 cm - SP4	m2	274,00	110,00	30 140,00
12	564871111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm S 4 20% plochy	m2	274,00	160,00	43 840,00
	<b>Celkem</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>73 980,00</b>

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

13	998222011	Přesun hmot,	t	235,47	50,00	11 773,45
	<b>Celkem</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>11 773,45</b>

Nové položky

	938903111	Očištění dlažby zlomového kamene a vyškrabání spár, nové spárování dlažby	m2	274,00	120,60	33 044,40
	113105111	Rozebrání dlažeb z lom.kamene kladených na sucho 20% plochy	m2	55,00	86,04	4 818,24
	460650151	Kladení dlažby kamenné do lože z kameniva 20% plochy	m2	55,00	365,40	20 462,40
	<b>Celkem</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>58 325,04</b>

Díl: Zařízení staveniště

14		Zařízení staveniště (2,3%)	kus	1,00	3 838,03	3 838,03
		Cena SO 070,023 166870,85		3 838,03		
	<b>Celkem</b>	<b>Zařízení staveniště</b>				<b>3 838,03</b>

**Celkem**

						<b>170 708,88</b>
						<b>164 013,92</b>

