



DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.7.2010, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.9.2010, Dodatku č. 2 ze dne 19.1.2011, Dodatku č. 3 ze dne 11.11.2011, Dodatku č. 4 ze dne 22.12.2011, Dodatku č. 5 ze dne 18.4.2012 (dále jen smlouva), na zhotovení stavby:

„Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice“

Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: č.ú.: 19-326561/0100, vedený u: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice

zastoupené: MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou

jednající ve věcech smluvních: MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic nebo Mgr. Jindřich Tauber, náměstek primátorky města Pardubic

jednající ve věcech technických: ing. Jiří Čaň, vedoucí odboru majetku a investic nebo Ing. Klára Boušková, technik odboru majetku a investic

jednající ve věcech technických a ve věcech provedení díla „TDI“: CETTUS a.s., tř. Míru 90, 530 02 Pardubice, IČ: 15049531, jmenovitě: Ing. Michal Nový, p. Jan Kussman, p. Jaroslav Prokop a dále PaP Pardubice o.p.s., Jiráskova 2664, Pardubice IČ: 28825781, jmenovitě p. Radek Musil

(dále jen „objednatel“)

a

Sdružení: „Plavecký areál Pardubice“

Vedoucí účastník sdružení : **VCES a.s.**

Se sídlem Praha 9, Na Harfě 337/3, PSČ 190 05

jednající: panem **Bruno, Pierre, Maurice Moyne**, předsedou představenstva, **Ing. Zdeňkem Pokorným**, místopředsedou představenstva

IČ: 26746573

DIČ: CZ26746573

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 117240403/0300

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8052

Účastník sdružení : **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s**

Se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ. 530 02

IČ: 252 53 361

DIČ: 25253361

Jednající: **Ing. Petrem Pejchou**, předsedou představenstva

Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Účastník sdružení: **Metrostav a.s.**

Se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, PSČ: 180 00

Jednající **Ing. Petrem Záborským**, ředitelem divize 9, na základě plné moci ze dne 19. listopadu 2009

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

jednající ve věcech technických a ve věcech provedení díla: pan Tomáš Kavalír, project manager

(dále jen „zhotovitel“)



společně dále jen „**smluvní strany**“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k č. 6
ke smlouvě o dílo ze dne 27.7.2010, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.9.2010, Dodatku č. 2 ze dne 19.1.2011, Dodatku č. 3 ze dne 11.11.2011, Dodatku č. 4 ze dne 22.12.2011, Dodatku č. 5 ze dne 18.4.2012 jejímž předmětem je realizace stavby „Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice“ (dále jen „smlouva“):

Čl. I Předmět dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu smlouvy a aktualizace finančního plánu s ohledem na změnu rozsahu předmětu díla.
2. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

Čl. II Změna smlouvy

1. Článek II. smlouvy - Specifikace díla

Na základě dohody smluvních stran se za první odstavec v bodě 2.2. tohoto článku doplňuje následující formulace:

„V průběhu provádění díla došlo na základě požadavků objednatele a po předchozím odsouhlasení objednatelem k úpravě předmětu plnění v rozsahu, jak je specifikováno v příloze č. 7 („Změnové listy (ZL) č. 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 629, 630, 631, GDS 13, 15, 25, 26, 27, 49, 56, 57, 77, 78, 80, 83, 101, 105, 113, 117, 131, 132, 137, 150, 213 včetně souvisejících dokladů (rozpočtů)“).“

V návaznosti na tuto změnu (doplnění) se ke smlouvě připojuje příloha č. 7 s názvem „Změnové listy (ZL) č. 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 629, 630, 631, GDS 13, 15, 25, 26, 27, 49, 56, 57, 77, 78, 80, 83, 101, 105, 113, 117, 131, 132, 137, 150, 213 včetně souvisejících dokladů (rozpočtů)“ v podobě a s obsahem odpovídajícím příloze č. 2 tohoto dodatku.

3. Článek V. smlouvy - Cena za dílo, platební podmínky

S ohledem na to, že není realizováno rozšířené řešení, že v průběhu realizace vznikly vícepráce/méněpráce a že byla po jednání smluvních stran poskytnuta sleva z ceny díla, se bod 5.1. tohoto článku zcela vypouští a nově nahrazuje následujícím bodem 5.1.:

„5.1. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně (bez DPH) ve výši:

546.387.542,-Kč bez DPH

(slovy:pětsedětyřicetšestmilionůtřistaosmdesátsedmtisícipětsedětyřicetdva.korun českých)

z toho cena základního řešení, včetně Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 činí:

544.521.189,-Kč bez DPH

(slovy:pětsedětyřicetčtyřimilionůpětsedvacetjednatisícstoosmdesátdevět.korun českých)

z toho cena požadovaných víceprací/méněprací dle tohoto Dodatku č. 6 činí:

7.134.394,-Kč bez DPH

(slovy: sedmmiliónůstotřicetčtyřtisícřístadevadesátčtyři korun českých)

z toho sleva z ceny díla dle tohoto Dodatku č. 6 činí:

5.268.041,- Kč bez DPH

(slovy: pětmiliónůdvěstěšedesátosmtisícčtyřicetjedna korun českých)

(dále též "Cena za provedení díla")

Tato cena vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

DPH bude účtováno v souladu s platnými právními předpisy."

3. Článek XVIV. smlouvy - Závěrečná ustanovení

Na základě dohody smluvních stran se mění název Přílohy č. 1 zmiňované v bodě. 19.4 tohoto článku následovně:

Příloha č. 1: „ Finanční plnění – aktualizace ze dne 1.6.2012".

Na základě dohody smluvních stran se nově seznam příloh obsažený v bodě 19.4. tohoto článku doplňuje o následující přílohu č. 7:

„Příloha č. 7: Změnové listy (ZL) č. 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 629, 630, 631, GDS 13, 15, 25, 26, 27, 49, 56, 57, 77, 78, 80, 83, 101, 105, 113, 117, 131, 132, 137, 150, 213 včetně souvisejících dokladů (rozpočtů)"

Výše uvedenou přílohu č. 7 smlouvy se stává nabytím účinnosti tohoto dodatku příloha č. 2 tohoto dodatku.

V případě rozporu v dokumentech uvedených v této příloze platí vždy příloha uvedená s pozdějším datem.

Ostatní ustanovení a přílohy smlouvy ze dne 27.7.2010, resp. Dodatku č. 1 ze dne 1.9.2010, Dodatku č. 2 ze dne 19.1.2011, Dodatku č. 3 ze dne 11.11.2011, Dodatku č. 4 ze dne 22.12.2011, Dodatku č. 5 ze dne 18.4.2012, nedotčené Dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

2. K tomuto dodatku č. 6 jsou připojeny následující přílohy:

Příloha č. 1: „Finanční plnění – aktualizace ze dne 1.6.2012"

Příloha č. 2: „Změnové listy (ZL) č. 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 629, 630, 631, GDS 13, 15, 25, 26, 27, 49, 56, 57, 77, 78, 80, 83, 101, 105, 113, 117, 131, 132, 137, 150, 213 včetně souvisejících dokladů (rozpočtů)"

2. Tento dodatek je vyhotoven v 6-ti stejnopisech, z nichž po třech obdrží každá ze smluvních stran. Všechny stejnopisy mají platnost originálu.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

V Pardubicích dne 28. 06. 2012

Za objednatele:


MUDr. Štěpánka Fraňková
primátorka



V dne

Za zhotovitele

za VCES a.s. jako vedoucího účastníka sdružení:


Bruno, Pierre, Maurice Moyne
předseda představenstva


Ing. Zdeněk Pokorný
místopředseda představenstva

za Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
jako účastníka sdružení:


Ing. Petr Pejcha
předseda představenstva

za Metrostav a.s. jako účastníka sdružení:


Ing. Petr Záborský
ředitel divize 9

Doložka:

Schváleno:

č. usn. 1924/2012 dne: 28. 6. 2012

RmP

ZmP



28. 06. 2012

Finanční plán - Aktualizace 1.6.2012		
Akce: Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice		
rok	měsíc	částka (Kč bez DPH)
2010	září	0
	říjen	10 671 293,08 Kč
	listopad	9 625 565,87 Kč
	prosinec	11 831 536,93 Kč
2011	leden	14 838 253,86 Kč
	únor	9 145 335,76 Kč
	březen	16 069 412,51 Kč
	duben	21 539 559,09 Kč
	květen	19 977 651,04 Kč
	červen	20 965 366,21 Kč
	červenec	36 766 740,65 Kč
	srpen	37 365 867,40 Kč
	září	45 859 033,54 Kč
	říjen - objekt	57 991 070,25 Kč
	říjen - venky	11 778 906,80 Kč
	listopad - objekt	63 403 412,66 Kč
	listopad - venky	6 086 130,01 Kč
	prosinec - objekt	51 510 091,00 Kč
	prosinec - venky	5 000 000,00 Kč
2012	leden - objekt	37 473 262,45 Kč
	leden - venky	0,00 Kč
	únor - objekt	21 183 457,39 Kč
	únor - venky	3 520 564,48 Kč
	březen - objekt	14 000 000,00 Kč
	březen - venky	5 820 000,00 Kč
	duben - objekt	9 595 742,00 Kč
	duben - venky	2 500 916,00 Kč
	květen	0,00 Kč
	červen	1 868 353,00 Kč
CELKEM		546 387 542

Změnový list (ZL) č.:		601	
SOD ze dne:	27.7.2010 (dod č.1 30.8.2010),(19.1.2011 dod č. 2), 11.11.2011 (dod č. 3), 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)	Objednatel	Město Pardubice
Zhotovitel		Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCES a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.)	
Stavba:	Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice		
Datum vyvolání změny	6.3.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	Změna trasy potrubí pro Sahary		
Důvod změny:			
Tento ZL vznikl na základě opětovné úpravy tras potrubí pro Sahary.			
Popis změny:			
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:	22 183 Kč		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	ne		
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalír Tomáš	6.6.12	
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Meduna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čaň Jiří	6.6.12	
		Razítko VCES a.s. 112 Na Hlávě 3 100 06 Praha 9 IČ 257 46 573 DIČ PAP PARDUBICE o.p.s. Jiráskova 2664 • 530 02 Pardubice IČ 288 25 781 -1- Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice Oddělení investic a technické správy PSČ 530 21	

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH

-1-

REKAPITULACE CENY

Změna trasy potrubí pro Sahary
GDS 601

odpočty	0 Kč
přípočty	22 183 Kč

Tento ZL vznikl na základě opětovné úpravy tras potrubí pro Sahary.

Odbytová cena (bez DPH) 22 183 Kč

V Pardubicích: 6.3.2012





Sahary, změna trasy potrubí 2.NP

Ústřední topení

2.N.P., A243 - 4ks			výměra	cena za MJ	Cena
Demontáž potrubí DN20-25		m	20,00	84,50	1 690
Potrubí ocel. DN 20		m	10,00	214,50	2 145
Potrubí ocel. DN 25		m	5,00	234,00	1 170
Potrubí ocel. DN 32		m	5,00	273,00	1 365
Nové připojení nerez hadicemi		ks	8,00	546,00	4 368
2.N.P., A247 - 3ks					
Demontáž potrubí DN32-40		m	22,00	93,60	2 059
Potrubí ocel. DN 32		m	14,00	273,00	3 822
Potrubí ocel. DN 40		m	8,00	286,00	2 288
Nové připojení nerez hadicemi		kus	6,00	546,00	3 276

CELKEM ÚT

22 183 Kč

Změnový list (ZL) č.:		602	
SOD ze dne:	27.7.2010 (dod č. 1 30.8.2010), (19.1.2011 dod č. 2), 11.11.2011 (dod č. 3), 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)	Objednatel	Město Pardubice
Zhotovitel		Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCES a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.)	
Stavba:	Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice		
Datum vyvolání změny	15.3.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	Doplnění zásuvek ve fitness 1.PP		
Důvod změny: Tento ZL vznikl na základě požadavku o doplnění zásuvek ve fitness 1.PP.			
Popis změny:			
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:	5 205 Kč		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	ne		
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalír Tomáš	6.6.12	
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Meduna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čaň Jiří	6.6.12	
		Razítko VCES a.s. Na Harře 137/3 190 05 Praha 9 IČ 267 46 573 DIČ	
		PAP PARDUBICE o.p.s. Jiráskova 2664 • 530 02 Pardubice IČ 288 25 781	
		-1- Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice Oddělení majetku a investic Oddělení investic a technické správy PSČ 530 21	

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH

REKAPITULACE CENY

Doplnění zásuvek ve fitness 1.PP

GDS 602

oprava ze dne 15.3.2012

odpočty

přípočty

0 Kč

5 205 Kč

Tento ZL vznikl na základě požadavku o doplnění zásuvek ve fitness 1.PP.

Odbytová cena (bez DPH)

5 205 Kč

V Pardubicích: 15.3.2012

Příloha ZL-53




Specifikace	MJ	množ.	jed. mon.	celk. mont.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem MJ	celkem mat. +mont.
Doplňení zásuvek pro cvičební stroje(každý okruh sólo jištěný)								
Zásuvka 230V								
Krabička ku 68	ks	2,00	77,83 Kč	155,66 Kč	171,58 Kč	343,16 Kč	249,41 Kč	498,82 Kč
Krabičková rozvodka vč víčka a svorkovnice	ks	2,00	28,30 Kč	56,60 Kč	6,52 Kč	13,04 Kč	34,82 Kč	69,64 Kč
Drážka 3x3cm	ks	2,00	111,50 Kč	223,00 Kč	76,40 Kč	152,80 Kč	187,90 Kč	375,80 Kč
Kabel CYKY 3x2,5	m	20,00	63,00 Kč	1 260,00 Kč		0,00 Kč	63,00 Kč	1 260,00 Kč
Úprava Rozvaděče (jistice z 16A na 20A/1)	m	30,00	17,69 Kč	530,70 Kč	18,35 Kč	550,50 Kč	36,04 Kč	1 081,20 Kč
Oprava stavebních konstrukcí	ks	2,00	180,00 Kč	360,00 Kč	30,00 Kč	60,00 Kč	210,00 Kč	420,00 Kč
	kpl	1,00	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč

Celkem

5 205,46 Kč

Poznámka:

Dne : 15.3.2012

Změnový list (ZL) č.:		603	
SOD ze dne: 27.7.2010 (dod č. 1 30.8.2010), (19.1.2011 dod č. 2), 11.11.2011 (dod č. 3), 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)			
Objednatel		Město Pardubice	
Zhotovitel		Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCES a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.)	
Stavba: Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice			
Datum vyvolání změny	6.3.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	Úpravy a doplnění svítidel		
Důvod změny:			
Úpravy a doplnění svítidel ve vstupní hale a to z důvodů úpravy pohledů, přesun svítidla ve výukovém bazénu.			
Popis změny:			
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:	4 339 Kč		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	ne		
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalír Tomáš	6.6.12	
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Meduna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	6.9.12 PDP
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čaň Jiří	6.6.12	
		Razítko VCES a.s. 112 Na Hurte 337/3, 190 05 Praha 9 IČ: 252 20 610 PAP PARDUBICE o.p.s. Jiráskova 2664 • 530 02 Pardubice IČ 288 25 781 Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice Odbor majetku a investic Oddělení investic a technické správy PSČ 530 21	

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH

REKAPITULACE CENY

Úpravy a doplnění svítidel
GDS 603

odpočty

0 Kč

přípočty

4 339 Kč

Úpravy a doplnění svítidel ve vstupní hale a to z důvodů úpravy podhledů, přesun svítidla ve výukovém bazénu.

Odbytová cena (bez DPH)

4 339 Kč

V Pardubicích: 6.3.2012

Příloha ZL-53

Specifikace	MJ	množ.	jed. mon.	celk. mont.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem MJ	celkem mat. +mont.
svítlidlo AB (DALI)	ks	1,00	226,40 Kč	226,40 Kč	2 849,00 Kč	2 849,00 Kč	3 075,40 Kč	3 075,40 Kč
kabel CXKH-R 5x1,5	m	15,00	16,70 Kč	250,50 Kč	33,56 Kč	503,40 Kč	50,26 Kč	753,90 Kč
zhotovení otvoru v SDK podhledu	ks	4,00	127,50 Kč	510,00 Kč		0,00 Kč	127,50 Kč	510,00 Kč
Celkem								4 339,30 Kč

Poznámka:

Dne :
 Vypracoval :
 Kontroloval:

Změnový list (ZL) č.:		604	
SOD ze dne: 27.7.2010 (dod č. 1 30.8.2010), (19.1.2011 dod č. 2), 11.11.2011 (dod č. 3), 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)			
Objednatel		Město Pardubice	
Zhotovitel		Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCES a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.)	
Stavba: Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice			
Datum vyvolání změny	6.3.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	Podlaha v m.č. A041 (vodácký trenážer)		
Důvod změny:			
Tento ZL vznikl na základě požadavku zhotovení hrubé podlahy v místnosti č. A041.			
Popis změny:			
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:		128 564 Kč	
Časový dopad oproti původnímu řešení:		ne	
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalír Tomáš	6.6.12	
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Meduna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čáň Jiří	6.6.12	
		PAP PARDUBICE o.p.s. Jiráskova 2664 • 530 02 Pardubice IČ 288 25 781	
		-1- Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor majetku a investic	

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Odeřeni investic a technické správy
PSČ 530 21

REKAPITULACE CENY

Podlaha v m.č. A041 (vodácký тренаžér)
GDS 604

odpočty

přípočty

0 Kč

128 564 Kč

Tento ZL vznikl na základě požadavku zhotovení hrubé podlahy v místnosti č. A041.

Odbytová cena (bez DPH)

128 564 Kč

V Pardubicích: 6.3.2012

Slepý rozpočet

Stavba : C0001 Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice		Rozpočet: 11,00	
Objekt : SO 01 Hlavní budova		Architektonické a stavebně technické řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
		Cementová litá podlaha Cemflow tl. 70 mm	m2	170,0000	507,00	86 190,00
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				86 190,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
413	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studěna	m2	169,9700	9,11	1 548,87
415	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	169,9700	71,60	12 169,68
418	711 14 agr	SBS mod.pás s rohoží 250g/m2	m2	195,4655	124,97	24 427,87
428	111631500	lak asfaltový sud 160 kg	t	0,0680	16 009,40	1 088,64
431	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě	%	39 235,0604	8,00	3 138,80
Celkem za		711 Izolace proti vodě				42 373,87
Celkem						128 563,87

Změnový list (ZL) č.:		605	
SOD ze dne: 27.7.2010 (dod č. 1 30.8.2010), (19.1.2011 dod č. 2), 11.11.2011 (dod č. 3), 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)			
Objednatel		Město Pardubice	
Zhotovitel		Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCES a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.)	
Stavba: Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice			
Datum vyvolání změny	6.3.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	Snížení obrub před hl. vchodem, doplněk		
Důvod změny:	Tento ZL vznikl na základě dopřesňující situace snížení obrub.		
Popis změny:			
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:	17 909 Kč		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	ne		
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalír Tomáš	6.6.12	
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Meduna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čáň Jiří	6.6.12	
		PAP PARDUBICE o.p.s. Jiráskova 2664 • 530 02 Pardubice IČ 288 25 781 -1-	
		Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice Oddělení investic a technické správy PSČ 530 21	

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH

-1-

REKAPITULACE CENY

Snížení obrub před hl. vchodem, doplněk
GDS 605

odpočty

0 Kč

přípočty

17 909 Kč

Tento ZL vznikl na základě dopřesňující situace snížení obrub.

Odbytová cena (bez DPH)

17 909 Kč

V Pardubicích: 6.3.2012

ROZPOČET

Stavba: snížení obrub před hlavním vchodem
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 6.3.2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce							
2	221	113105112	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho vyspávané MC	m2	5,22	139	725,58

5 Komunikace

9	583	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm	t	0,23	3 966,27 Kč	912,24
11	592	592452670	Slepecké prvky COMCON včetně osazení	m2	3,48	3 277,00 Kč	11403,96
13	221	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	1,74	554,31 Kč	964,50

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

16	221	SPEC 1	Přeosazení odpadkového koše	kus	1	1 400,00 Kč	1400,00
17	221	SPEC 1	přeosazení stojanu na kola	kus	1	1 650,00 Kč	1650,00

99 Přesun hmot

% 5 170,562815 852,81

Celkem

17 909 Kč

Změnový list (ZL) č.:		606	
27.7.2010 (dod č. 1 30.8.2010), (19.1.2011 dod č. 2), 11.11.2011 (dod č. 3), 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)			
SOD ze dne:	Objednatel	Město Pardubice	
Zhotovitel		Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCES a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.)	
Stavba:	Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice		
Datum vyvolání změny	6.3.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	Boční strana schodiště k tobogánu		
Důvod změny:			
Tento ZL vznikl na základě požadavku o úpravu boční strany schodiště k tobogánu pomocí krycí lišty			
Popis změny:			
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:		43 641 Kč	
Časový dopad oproti původnímu řešení:		ne	
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalír Tomáš	6.6.12	
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Meduna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čan Jiří	6.6.12	
		PAP PARDUBICE o.p.s. Útráskova 2664 • 530 02 Pardubice IČ 288 25 781 -1- Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice odbor majetku a investic Oddělení investic a technické správy PSČ 550 21	

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH

REKAPITULACE CENY

Boční strana schodiště k tobogánu
GDS 606

odpočty
přípočty

0 Kč
43 641 Kč

Tento ZL vznikl na základě požadavku o úpravu boční strany schodiště k tobogánu.

Odbytová cena (bez DPH)

43 641 Kč

V Pardubicích: 6.3.2012

Změnový list (ZL) č.:		607	
SOD ze dne:	27.7.2010 (dod č. 1 30.8.2010), (19.1.2011 dod č. 2), 11.11.2011 (dod č. 3), 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)	Objednatel	Město Pardubice
Zhotovitel		Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCES a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.)	
Stavba:	Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice		
Datum vyvolání změny	6.3.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	VCP za znemožnění přístupu na stavbu		
Důvod změny:	Tento ZL vznikl na základě znemožnění přístupu na stavbu po cestě kolem ideonu.		
Pops změny:			
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:	41 450 Kč		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	ne		
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalír Tomáš	6.6.12	
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Meduna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čáň Jiří	6.6.12	
		PAP PARDUBICE o.p.s. Jiráskova 2664 • 530 02 Pardubice IČ 288 25 781 Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice Odbor majetku a investic Oddělení investic a technické správy PSC 530 21	

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH

REKAPITULACE CENY

VCP za znemožnění přístupu na stavbu
GDS 607

odpočty

přípočty

0 Kč

41 450 Kč

Tento ZL vznikl na základě znemožnění přístupu na stavbu po cestě kolem Ideonu.

Odbytová cena (bez DPH)

41 450 Kč

V Pardubicích: 6.3.2012

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice
Objekt:
Část: Přípočet
JKSO:

TYP	Kód položky	Název	MJ	Množství	j. c.	Cena celkem	Poznámka
		Vrácený beton C25/30 FX1	m3	8,00	2 200,00	17 600,00	
		Recyklace betonu	m3	8,00	1 500,00	12 000,00	
		Prostoje pracovníků (1x THP, 2x betonář, doprava, ubytování)	kpl	1,00	8 050,00	8 050,00	
		Práce traktorového rypadla	hod	4,00	950,00	3 800,00	

celková cena bez DPH

41 450 Kč

Změnový list (ZL) č.:		608	
27.7.2010 (dod č. 1 30.8.2010),(19.1.2011 dod č. 2), 11.11.2011 (dod č. 3), 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)			
SOD ze dne:		Objednatel	Město Pardubice
Zhotovitel		Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCES a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.)	
Stavba: Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice			
Datum vyvolání změny	15.3.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	Doplnění požárních krabic k servopohonům		
Důvod změny:			
Tento ZL vznikl na základě požadavku HZS o doplnění krabic k servopohonům.			
Popis změny:			
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:		4 790 Kč	
Časový dopad oproti původnímu řešení:		ne	
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalír Tomáš	6.6.12	
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Meduna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čáň Jiří	6.6.12	
		PAP PARDUBICE o.p.s. Na Hl. tř. 737 s 190 05 Praha 9 IČ 267 40 573 650	
		Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Oddělení investic a technické správy 500 550 21	

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Oddělení investic a technické správy
500 550 21

REKAPITULACE CENY

Doplnění krabic k servopohonům
GDS 608

odpočty

přípočty

0 Kč

4 790 Kč

Tento ZL vznikl na základě požadavku o doplnění krabic k servopohonům.

Odbytová cena (bez DPH)

4 790 Kč

V Pardubicích: 15.3.2012

Příloha ZL-53

Specifikace		MJ	množ.	jed. mon.	celk. mont.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem MJ	celkem mat. +mont.
Požární krabice k servopohonům									
Krabice požární		ks	4,00	125,40 Kč	501,60 Kč	1 072,00 Kč	4 288,00 Kč	1 197,40 Kč	4 789,60 Kč

Celkem

4 789,60 Kč

Poznámka:

Dne : **15.3.2012**

Změnový list (ZL) č.:		609	
SOD ze dne: 27.7.2010 (dod č. 1 30.8.2010), (19.1.2011 dod č. 2), 11.11.2011 (dod č. 3), 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)			
Objednatel		Město Pardubice	
Zhotovitel		Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCES a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.)	
Stavba: Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice			
Datum vyvolání změny	20.3.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	Doplnění kamer		
Důvod změny:			
Požadavek provozovatele na dodání repliky kamery a dodání venkovní kamery včetně krytu a montážní konzole.			
Popis změny:			
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:		13 147 Kč	
Časový dopad oproti původnímu řešení:		ne	
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalír Tomáš	6.6.12	
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Međuna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čaň Jiří	6.6.12	
		VCES a.s. 112 Na Hradě 337/3, 190 05 Praha 9 IČ 1740573 DIČ	
		PAP PARDUBICE o.p.s. Jiráskova 2664 • 530 02 Pardubice IČ 288 25 781	
		-1- Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice Odbor majetku a investic Oddělení investic a technické správy PSČ 530 21	

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH

-1-

REKAPITULACE CENY

Kamera
GDS 609

odpočty
přípočty

0 Kč
13 147 Kč

Tento ZL vznikl na základě požadavku z KD.

Odbytová cena (bez DPH)

13 147 Kč

V Pardubicích: 20.3.2012

Specifikace	MJ	množ.	jed. mon.	celk. mont.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem MJ	celkem mat.+mont.
Kamera venkovní v krytu výklopném								
Barevná vnitřní den/noc kamera (přepínání elektronicky), A1, Super HAD IT CCD 1/3", 600 TV řádků, 0.4 Lux (F1.2, 50IRE), Sens-up až 512x, ATW/AWC, BLC (nastavitelné v zónách), XDR (eXtended Dynamic Range), DNR (adaptivní redukce šumu v obraze), privátní zóny, DIS (dig. stabilizace obrazu), detekce pohybu, PIP, OSD v českém jazyce, CCVC, AutoShutter, Autoliris video a DC drive, 128 mm. výška 91 mm, 12V DC/24V AC Asférický Auto Iris objektiv, DC drive, 1/3", f=2.8-8 mm (35° - 97° horizontálně), FO 95-360, CS	ks	1,00	436,00 Kč	436,00 Kč	4 014,00 Kč	4 014,00 Kč	4 450,00 Kč	4 450,00 Kč
	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč	1 824,60 Kč	1 824,60 Kč	1 824,60 Kč	1 824,60 Kč
	ks	1,00	560,06 Kč	560,06 Kč	2 251,10 Kč	2 251,10 Kč	2 811,16 Kč	2 811,16 Kč
	ks	1,0	186,90 Kč	186,90 Kč	687,80 Kč	687,80 Kč	874,70 Kč	874,70 Kč
Reprika kamery								
Konzole	ks	1,00	526,50 Kč	526,50 Kč	2 660,00 Kč	2 660,00 Kč	3 186,50 Kč	3 186,50 Kč
	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem								
13 147 Kč								

Celkem





13 147 Kč

Poznámka:

Dne : 20.3.2012

Vypracoval :

Kontroloval:

Změnový list (ZL) č.:		610	
SOD ze dne: 27.7.2010 (dod č. 1 30.8.2010), (19.1.2011 dod č. 2), 11.11.2011 (dod č. 3), 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)			
Objednatel		Město Pardubice	
Zhotovitel		Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCES a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.)	
Stavba: Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice			
Datum vyvolání změny	10.3.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	VCP zámečnické konstrukce		
Důvod změny:			
Ochrana odpadní trubky v chodbě 1.PP, zábradlí v místnosti stolního tenisu Z182 - změna provedení z typového žebříku na atyp. Z183 - změna provedení z typového žebříku na atyp			
Popis změny:			
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:		74 275 Kč	
Časový dopad oproti původnímu řešení:		ne	
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalír Tomáš	6.6.12	
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Meduna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	6.7.12 
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čáň Jiří	6.6.12	
		PAP PARDUBICE o.p.s. Jiráskova 2664 • 530 02 Pardubice IČ 288 25 781 -1- Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice Odbor majetku a investic Oddělení investic a technické správy PSČ 530 21	

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH

REKAPITULACE CENY

VCP zámečnické konstrukce
GDS 610

odpočty

přípočty

0 Kč

74 275 Kč

Odbytová cena (bez DPH)

74 275 Kč

V Pardubicích: 10.3.2012

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice





Objekt: Přípočet

Část:

JKSO:

TYP	Kód položky	Název	MJ	Množství	J. c.	Cena celkem	Poznámka
		Ochrana odpadní trubky v chodbě 1.PP				5 888 Kč	
		Ochrana odpadní trubkyv chodbě 1.PP	kg	32,00	184,00	5 888,00	
		Doplňek k plošině 4.NP				4 420 Kč	
		Plošina 4.NP	kg	65,00	68,00	4 420,00	
		Zábradlí v místnosti stolního tenisu				10 028 Kč	
		Zábradlí v místnosti stolního tenisu	bm	3,50	2 865,00	10 027,50	
		dělicí stěna v 1.PP				21 902 Kč	
		dělicí stěna v 1.PP	m2	9,36	2 340,00	21 902,40	
		Z182 - změna provedení z typového žebříku na atyp				14 235 Kč	
		Z182 - změna provedení z typového žebříku na atyp	ks	1,00	14 235,00	14 235,00	
		Z183 - změna provedení z typového žebříku na atyp				11 050 Kč	
		Z182 - změna provedení z typového žebříku na atyp	ks	2,00	5 525,00	11 050,00	
		Přesun hmot	%	10,00	675,23	6 752,29	

celková cena bez DPH 74 275 Kč

Změnový list (ZL) č.:		611	
SOD ze dne:	27.7.2010 (dod č.1 30.8.2010),(19.1.2011 dod č. 2), 11.11.2011 (dod č. 3), 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)	Objednatel	Město Pardubice
Zhotovitel		Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCES a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.)	
Stavba:	Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice		
Datum vyvolání změny	11.4.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	VCP nátěry		
Důvod změny:	Venkovní schodiště k tobogánu- kompletní nátěr konstrukce		
Popis změny:			
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:	123 200kc		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	ne		
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalír Tomáš	6.6.12	
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Meduna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čáň Jiří	6.6.12	
		VCES a.s. Náhlavice 141, 3. 190 00 Praha 9 IČ 167 46 573, DIČ	
		PAP PARDUBICE o.p.s. Jiráskova 2664 • 530 02 Pardubice IČ 288 25 781	
		Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice Odbor majetku a investic	
		Oudeřní investic a technické správy PSC 530 21	

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH

REKAPITULACE CENY

VCP nátěry
GDS 611

odpočty
přípočty

0 Kč
123 200 Kč

Tento ZL vznikl na základě požadavku na nátěr venkovních ocelových konstrukcí.

Odbytová cena (bez DPH)





123 200 Kč

V Pardubicích: 11.4.2012

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice
 Objekt:
 Část: Přípočet
 JKSO:

TYP	Kód položky	Název	MJ	Množství	j. c.	Cena celkem	Poznámka
		Venkovní schodiště k tobogánu				123 200,00	
		<i>Nátěr ocelové konstrukce Polyuretan (očistění, broušení + 2 x vrchní nátěr), RAL 5005</i>	<i>m2</i>	<i>220,00</i>	<i>560,00</i>	<i>123 200,00</i>	

celková cena bez DPH **123 200 Kč**

Změnový list (ZL) č.:		612	
SOD ze dne: 27.7.2010 (dod č. 1 30.8.2010), (19.1.2011 dod č. 2), 11.11.2011 (dod č. 3), 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)			
Objednatel		Město Pardubice	
Zhotovitel		Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCES a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.)	
Stavba: Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice			
Datum vyvolání změny	3.5.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	VCP úprava za objektem C		
Důvod změny:			
Tento ZL vznikl na základě požadavku projektanta z KD ze dne 5.4.2012			
Popis změny:			
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:		81 315 Kč	
Časový dopad oproti původnímu řešení:		ne	
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalír Tomáš	6.6.12	
			VCES a.s. Na Hl. 16 337 03, 190 05 Pícha 9 112
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Meduna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	
			PAP PARDUBICE o.p.s. Jiráskova 2664 • 530 02 Pardubice IČ 288 25 781
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čáň Jiří	6.6.12	
			Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice Oddělení investic a technické správy

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH

PSC 530 21

-1-

REKAPITULACE CENY

VCP úprava za objektem C
GDS 612
Oprava ze dne 3.5.2012

odpočty
připočty

0 Kč
81 315 Kč

Tento ZL vznikl na základě požadavku projektanta z KD ze dne 5.4.2012

Odbytová cena (bez DPH)

81 315 Kč

V Pardubicích: 3.5.2012

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice

Objekt:

Část: Přípočet

JKSO:

TYP	Kód položky	Název	MJ	Množství	j. c.	Cena celkem	Poznámka
		Žlábek v místě nové zámkové dlažby se stávajícím betonem				2 025 Kč	
		Vytvoření žlábků z betonu	bm	4,50	450,00	2 025,00	
		Doplnění okapního chodníčku u SV rohu				593 Kč	
		Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 50 mm, použity budou stávající bet. dlaždice	m2	1,50	395,00	592,50	
		Chodníček od víceúčelového bazénu ke stánku s občerstvením				19 750 Kč	
		Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 50 mm, dl. 32,5 m, sířka 1,5 m, použity budou stávající bet. dlaždice	m2	50,00	395,00	19 750,00	
		Nová vpust' na stávající šachtě				3 000 Kč	
		Nová vpust' na stávající šachtě	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	
		Očištění patek				4 252,80	
		Očištění patek (otryskání, reprofilace, hydrofobní nátěr)	m2	4,80	886,00	4 252,80	
		Úprava stávající betonové zidky				34 199,60	
		Úprava stávající betonové zidky (otryskání, reprofilace, hydrofobní nátěr)	m2	38,60	886,00	34 199,60	

Změnový list (ZL) č.:		614	
SOD ze dne: 27.7.2010 (dod č. 1 30.8.2010), (19.1.2011 dod č. 2), 11.11.2011 (dod č. 3), 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)			
Objednatel		Město Pardubice	
Zhotovitel		Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCES a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.)	
Stavba: Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice			
Datum vyvolání změny	3.5.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	Úprava sluneční pláže, část I.		
Popis změny:	Vycházení stávajícího povrchu + nové vyspravení z (15%) osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou, přeložení stávajícího chodníku (vyjmutí, očištění, úprava podloží, zadláždění)		
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:		748 589 Kč	
Časový dopad oproti původnímu řešení:		ne	
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalír Tomáš	6.6.12	
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Meduna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	6.7.12
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čáň Jiří	6.6.12	

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH

PAP PARDUBICE o.p.s.
 Nulákova 2664 • 530 02 Pardubice
 IČ 288 25 781
 -1-

Statutární město Pardubice
 Magistrát města Pardubice
 Odbor majetku a investic
 Ověření investic a technické správy
 PSČ 530 21
 -1-

REKAPITULACE CENY

Úprava sluneční pláže
GDS 614

odpočty	0 Kč
přípočty plochy	511 447 Kč
přípočty chodníky	237 142 Kč

Odbytová cena (bez DPH)

748 589 Kč

V Pardubicích: 16.4.2012

Plocha 1		popis				
1.1		Založení trávníku parkového, vč. dodání osiva	m2	1777,0	23,4	41 581,8 Kč
1.2		Ohumusování plochy + návoz ornice tl. 50 mm vč. dalších nezbytných prací (odstranění stav.zbytků a rozrušení podloží)	m2	1777,0	37,7	66 992,9 Kč
1.3		Demontáž stávajícího chodníku, zámková dlažba bude využita na nový chodník, obruba bude zlikvidována	m2	17,2	292,5	5 031,0 Kč
1.4		Demontáž stáv. chodníku z bet. dlaždic, dlaždice budou osazeny v jiné části stavby	m2	12,0	292,5	3 510,0 Kč
Plocha 2		popis				
2.1		Založení trávníku parkového, vč. dodání osiva	m2	296,0	23,4	6 926,4 Kč
2.2		Ohumusování plochy + návoz ornice tl. 50 mm vč. dalších nezbytných prací (odstranění stav.zbytků a rozrušení podloží)	m2	296,0	37,7	11 159,2 Kč
Plocha 3		popis				
3.1		Založení trávníku parkového, vč. dodání osiva	m2	290,0	23,4	6 786,0 Kč
3.2		Ohumusování plochy + návoz ornice tl. 50 mm vč. dalších nezbytných prací (odstranění stav.zbytků a rozrušení podloží)	m2	290,0	37,7	10 933,0 Kč
Plocha 4		popis				
		Plocha ze zámkové dlažby tl. 60 mm včetně podkladních vrstev	m2	54,0	1430	77 220,0 Kč
Plocha 5		popis				
5.1		Založení trávníku parkového, vč. dodání osiva	m2	1256,0	23,4	29 390,4 Kč
5.2		Ohumusování plochy + návoz ornice tl. 50 mm vč. dalších nezbytných prací (odstranění stav.zbytků a rozrušení podloží)	m2	1256,0	37,7	47 351,2 Kč
5.3		Zásyp provizorní komunikace zeminou tl. cca 200 mm	m2	233,0	130	30 290,0 Kč
Plocha 6		popis				
6.1		Založení trávníku parkového, vč. dodání osiva	m2	955,0	23,4	22 347,0 Kč
6.2		Ohumusování plochy + návoz ornice tl. 50 mm vč. dalších nezbytných prací (odstranění stav.zbytků a rozrušení podloží)	m2	955,0	37,7	36 003,5 Kč
6.3		Zásyp provizorní komunikace zeminou tl. cca 200 mm	m2	240,0	130	31 200,0 Kč
6.4		Přeložení stáv. chodníku z bet. dlaždic, dlaždice budou očištěny a urovnaný	m2	20,0	395	7 900,0 Kč
Plocha 7		popis				
7.1		Založení trávníku parkového, vč. dodání osiva	m2	745,0	23,4	17 433,0 Kč
7.2		Ohumusování plochy + návoz ornice tl. 50 mm vč. dalších nezbytných prací (odstranění stav.zbytků a rozrušení podloží)	m2	745,0	37,7	28 086,5 Kč
7.3		Zásyp provizorní komunikace zeminou tl. cca 200 mm	m2	88,0	130	11 440,0 Kč
7.4		Přeložení stáv. chodníku z bet. dlaždic, dlaždice budou očištěny a urovnaný + doplnění chybějících dlaždic (vezmou se z plochy 1)	m2	21,0	395	8 295,0 Kč
Plocha 8		popis				
8.1		Vyčištění stávajícího povrchu + nové vyspravení z (15%)	m2	75,0	84,5	6 337,5 Kč
Plocha 9		popis				
9.1		D+M plochy z kačírku tl. 50 mm pod schodištěm do objektu C	m2	23,0	227,5	5 232,5 Kč

511 447 Kč

Chodník 1	popis				
CH 1.1	Přeložení stávajícího chodníku (vyjmutí, očištění, úprava podloží, zadláždění)	m2	153	534,3	81 747,9 Kč
CH 1.2	obrubník betonový 50x5x20 cm přírodní	ks	380	51,35	19 513,0 Kč
CH 1.3	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	190	234	44 460,0 Kč
Chodník 2	popis				
CH 2.1	Přeložení stávajícího chodníku (vyjmutí, očištění, úprava podloží, zadláždění)	m2	51	534,3	27 249,3 Kč
CH 2.2	obrubník betonový 50x5x20 cm přírodní	ks	120	51,35	6 162,0 Kč
CH 2.3	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	60	234	14 040,0 Kč
Chodník 3	popis				
CH 3.1	Přeložení stávajícího chodníku (vyjmutí, očištění, úprava podloží, zadláždění)	m2	62	534,3	33 126,6 Kč
CH 3.2	obrubník betonový 50x5x20 cm přírodní	m	38	51,35	1 951,3 Kč
CH 3.3	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	38	234	8 892,0 Kč

237 142 Kč

Změnový list (ZL) č.:		615	
SOD ze dne:	27.7.2010 (dod č. 1 30.8.2010),(19.1.2011 dod č. 2), 11.11.2011 (dod č. 3), 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)	Objednatel	Město Pardubice
Zhotovitel		Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCES a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.)	
Stavba: Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice			
Datum vyvolání změny	17.4.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	Opláštění svodů ZTI, UT ve fitness		
Popis změny:	Opláštění rozvodů ZTI, UT, SDK kastlíkem		
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:	19 496 Kč		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	ne		
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalír Tomáš	6.6.12	
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Meduna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	6.9.12
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čaň Jiří	6.6.12	
PAP PARDUBICE o.p.s. Jiráskova 2664 • 530 02 Pardubice IČ 288 25 781 -1- Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor majetku a investic oddělení investic a technické správy PSČ 530 21			

REKAPITULACE CENY

Opláštění svodů ZTI, UT ve fitness
GDS 615

odpočty
přípočty

0 Kč
19 496 Kč

Odbytová cena (bez DPH)

19 496 Kč

V Pardubicích: 17.4.2012

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice
Objekt:
Část: Přípočet
JKSO:

TYP	Kód položky	Opáslení rozvodů ZTI, UT, SDK kaslíkem	Název	MJ	Množství	J. c.	Cena celkem	Poznámka
319	990763201R00	Přesun hmot SDK		m2	17,10 Kč	985,00	16 843,50	
950	784101101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x		%	10,00 Kč	168,44	1 684,35	
952	784195312R00	Malba ve standardu Primalex Fortisimo, bílá, 2 x stěny (omyvatelná)		m2	17,10 Kč	7,08	120,98	
				m2	17,10 Kč	49,53	846,88	

celková cena bez DPH 19 496 Kč

Změnový list (ZL) č.:		616	
SOD ze dne: 27.7.2010 (dod č. 1 30.8.2010), (19.1.2011 dod č. 2), 11.11.2011 (dod č. 3), 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)			
Objednatel		Město Pardubice	
Zhotovitel		Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCES a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.)	
Stavba: Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice			
Datum vyvolání změny	17.4.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	Svítidla ve fitness v 1. PP		
Popis změny:			
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:	16 388 Kč		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	ne		
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalír Tomáš	6.6.12	
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Meduna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	6.7.12
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čáň Jiří	6.6.12	

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH

PAP PARDUBICE o.p.s.
 Jiráskova 2664 • 530 02 Pardubice
 IČ 288 25 781
 Oddělení investic a technické správy
 PSČ 530 21

REKAPITULACE CENY

Svítidla ve fitness v 1.PP
GDS 616

odpočty
přípočty

0 Kč
16 388 Kč

Odbytová cena (bez DPH)

16 388 Kč

V Pardubicích: 17.4.2012

Specifikace	MJ	množ.	jed. mon.	celk. mont.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem MJ	celkem mat. +mont.
-------------	----	-------	-----------	-------------	------------	------------	-----------	--------------------

Celkem

16 388 Kč

Změnový list (ZL) č.:		617	
SOD ze dne: 27.7.2010 (dod č. 1 30.8.2010), (19.1.2011 dod č. 2), 11.11.2011 (dod č. 3), 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)			
Objednatel		Město Pardubice	
Zhotovitel		Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCES a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.)	
Stavba: Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice			
Datum vyvolání změny	17.4.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	Lišta na 50 m bazénu (severní strana)		
Popis změny:			
Dodávka krycí lišty kolem stávajícího fasádního prosklení, poplast pl.r.š.280mm, mechanické kotvení, akrylování spar			
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:	12 114 Kč		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	ne		
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalír Tomáš	6.6.12	
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Meduna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	6.7.12
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čáň Jiří	6.6.12	
		PAP PARDUBICE o.p.s. Jiráskova 2664 • 530 02 Pardubice IČ 288 25 781	
		Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice Odbor majetku a investic Oddělení investic a technické správy	

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH

PSC 530 21

-1-

REKAPITULACE CENY

Lišta na 50 m bazénu (severní strana)

GDS 617

odpočty
přípočty

0 Kč
12 114 Kč

Odbytová cena (bez DPH)

12 114 Kč

V Pardubicích: 17.4.2012

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice
Objekt:
Část: Přípočet
JKSO:

TYP	Kód položky	Název	MJ	Množství	j. c.	Cena celkem	Poznámka
		Krycí lišta, poplast.př.š 280mm, mechanické kotvení, akrylování spar	m	9,2000	840,00	7 728,00	
		Lešení	kpl	1,0000	4 000,00	4 000,00	
545	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	5,0000	77,28	386,40	

celková cena bez DPH 12 114 Kč

Změnový list (ZL) č.:		618	
SOD ze dne: 27.7.2010 (dod č. 1) 30.8.2010),(19.1.2011 dod č. 2), 11.11.2011 (dod č. 3), 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)			
Objednatel		Město Pardubice	
Zhotovitel		Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCES a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.)	
Stavba: Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice			
Datum vyvolání změny	16.4.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	Konzole pro ÚT a ZTI V.1.PP m.č. A080		
Popis změny:			
Tento ZL vznikl na základě požadavku na nosnou konstrukci rozvodů ZTI a ÚT.			
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:	252 157kc		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	ne		
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalír Tomáš	6.6.12	
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Meduna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čaň Jiří	6.6.12	
		PAP PARDUBICE o.p.s. Jiráskova 2664 • 530 02 Pardubice IČ 288 25 781 -1- Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice Oddělení investic a technické správy PSČ 530 21	

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH

REKAPITULACE CENY

Konzole pro ÚT a ZTI V 1.PP m.č. A080
GDS 618

odpočty	0 Kč
přípočty	252 157 Kč

Tento ZL vznikl na základě požadavku na nosnou konstrukci rozvodů ZTI a ÚT.

Odbytová cena (bez DPH) 252 157 Kč

V Pardubicích: 16.4.2012

Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice - Ocel.konstrukce pro rozvody UT,ZTI						
Konstrukce ocelové						252 157
Atypické zámečnické konstrukce					84,50	128 440
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	1520,00			72,40	110 048
Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	kg	1520,00			195,27	13 669
	m2	70,00				
Celkem						252 157

Změnový list (ZL) č.:		619	
27.7.2010 (dod č. 1 30.8.2010),(19.1.2011 dod č. SOD ze dne: 2), 11.11.2011 (dod č. 3), Objednatel Město Pardubice 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)			
Zhotovitel		Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCES a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.)	
Stavba: Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice			
Datum vyvolání změny	17.4.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	VCP, venkovní bazény		
Popis změny:			
Vývložkování stávajících brodítek nerezem, dodávka stěrku 0-32 na vyrovnání dna v tl. 30 cm, roznos po ploše, hutnění, urovňání			
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:		539 450 Kč	
Časový dopad oproti původnímu řešení:		ne	
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalír Tomáš	6.6.12	
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Meduna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	6.7.12
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čáň Jiří	6.6.12	
		PAP PARDUBICE o.p.s. Jiráskova 2664 • 530 02 Pardubice IČ 288 25 781 Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice Odbor majetku a investic Oddělení investic a technické správy	

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH

PSČ 530 21

-1-

REKAPITULACE CENY

VCP, venkovní bazény
GDS 619

odpočty
přípočty

0 Kč
539 450 Kč

Odbytová cena (bez DPH)

539 450 Kč

V Pardubicích: 17.4.2012

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice

Objekt:




Část: Přípočet

JKSO:

TYP	Kód položky	Název	MJ	Množství	j. c.	Cena celkem	Poznámka
		Vyložkování stávajících brodítek nerezem	ks	3,00	104820,00	314460	
		Dodávka stěrku 0-32 na vyrovnání dna v tl.30 cm, rozmos po ploše, hutnění, urovnání	m2	755,00	298,00	224990	

celková cena bez DPH

539 450 Kč

Změnový list (ZL) č.:		620	
SOD ze dne: 27.7.2010 (dod č.1 30.8.2010),(19.1.2011 dod č. 2), 11.11.2011 (dod č. 3), Objednatel Město Pardubice 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)			
Stavba:		Zhotovitel Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCES a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.) Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice	
Datum vyvolání změny	17.4.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	VCP, klempířské kce		
Popis změny:			
Dodávka a montáž rohových a krycích lišt			
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:	18 305 Kč		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	ne		
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalír Tomáš	6.6.12	
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Meduna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	6.7.12
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čán Jiří	6.6.12	

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH

PAP PARDUBICE o.p.s.
Praskova 2664 • 530 02 Pardubice
IČ 288 25 781

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Oddělení investic a technické správy
PSČ 550 21 -1-

REKAPITULACE CENY

VCP, klempířské kce
GDS 620

odpočty
přípočty

0 Kč
18 305 Kč

Odbytová cena (bez DPH)

18 305 Kč

V Pardubicích: 17.4.2012

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice

Objekt:

Část: Přípočet

JKSO:

TYP	Kód položky	Název	umístění	MJ	Množství	j. c.	Cena celkem	Poznámka
		D+M lišta kryc spodní bílá rš do 100mm	schodiště B	m	12,50	223,60 Kč	2 795,00 Kč	
		D+M lišta krycí vchní antracit rš do 150mm	schodiště B	m	13,37	236,60 Kč	3 163,34 Kč	
		D+M krycí lišta k soklu rš. do 200mm tm. šedá	C	m	24,00	249,60 Kč	5 990,40 Kč	
		D+M krycí lišta k soklu rš. do 200mm tm. šedá	A	m	18,80	249,60 Kč	4 692,48 Kč	
		Přesun hmot		%	10,00	166,41 Kč	1 664,12 Kč	

celková cena bez DPH

18 305 Kč

Změnový list (ZL) č.:		621	
SOD ze dne: 27.7.2010 (dod č. 1 30.8.2010),(19.1.2011 dod č. 2), 11.11.2011 (dod č. 3), 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)			
Objednatel		Město Pardubice	
Zhotovitel		Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCES a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.)	
Stavba: Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice			
Datum vyvolání změny	17.4.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	VCP, ústřední vytápění		
Popis změny:			
Výměník pro venkovní bazény ALFA - Laval 76/50H výkon 500W			
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:	138 370 Kč		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	ne		
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalír Tomáš	6.6.12	
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Meduna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	6.7.12
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čáň Jiří	6.6.12	

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH

PAP PARDUBICE o.p.s.

Jiráskova 2664 • 530 02 Pardubice
IČ 288 25 781

-1-

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic

Ověření investic a technické správy
PSC 530 21

-1-

REKAPITULACE CENY

VCP, ústřední vytápění
GDS 621

odpočty

0 Kč

přípočty

138 370 Kč

Odbytová cena (bez DPH)

138 370 Kč

V Pardubicích: 17.4.2012

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice

Objekt:

Část: Přípočet

JKSO:

TYP	Kód položky	Název	MJ	Množství	J. c.	Cena celkem	Poznámka
		Výměník pro venkovní bazény ALFA - Laval 76/50H výkon 500W	ks	1,00	135870,00	135 870	
		Doprava a montáž	hr	5,00	500,00	2 500	

celková cena bez DPH

138 370 Kč

REKAPITULACE CENY

Základový pás
GDS 622

odpočty
přípočty

0 Kč
182 436 Kč

Odbytová cena (bez DPH)

182 436 Kč

V Pardubicích: 18.4.2012

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice
 Objekt:
 Část: Přípočet
 JKSO:

TYP	Kód položky	Název	MJ	Množství	j. c.	Cena celkem	Poznámka
32	274321611U00	Základový pás ŽB C30/37 XC2	m3	44,6000	2 942,53	131 236,89	
33	274351215R00	Bednění stěn základových pásů - zřízení	m2	111,3110	366,17	40 759,10	
34	274351216R00	Bednění stěn základových pásů - odstranění	m2	111,3110	93,79	10 440,34	

celková cena bez DPH **182 436 Kč**

Změnový list (ZL) č.:		623	
SOD ze dne: 27.7.2010 (dod č. 1) 30.8.2010), (19.1.2011 dod č. 2), 11.11.2011 (dod č. 3), 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)			
Objednatel		Město Pardubice	
Zhotovitel		Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCES a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.)	
Stavba: Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice			
Datum vyvolání změny	17.4.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	Úprava zámečnických kof při realizaci jižní stěny		
Popis změny:			
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:	96 114 Kč		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	ne		
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalír Tomáš	6.6.12	
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Meduna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čán Jiří	6.6.12	
VCES a.s. 112 Na H. dc 317/3 100 05 Praha 9 IČ 6740373 DIČ			
PAP PARDUBICE o.p.s. Jiráskova 2664 • 530 02 Pardubice IČ 288 25 781 -1-			
Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice Odbor majetku a investic Oddělení investic a technické správy PSČ 530 21			

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH

-1-

REKAPITULACE CENY

Úprava zámečnických kcí při realizaci jižní stěny
GDS 623

odpočty
přípočty

0 Kč
96 114 Kč

Odbytová cena (bez DPH)

96 114 Kč

V Pardubicích: 17.4.2012

Stavba: Rekonstrukce staveckého areálu Pardubice
 Objekt:
 Část: Příloha
 JKSO:

TYP	Kód položky	Název	MJ	Množství	J. c.	Cena celkem	Poznámka
		Úprava nové a stávající O. K. z důvodu kolize se zatím nezdemontovanou konstrukcí lávek a podhledů dle zápisu ve stavebním deníku					
		Sloup S1 Posun sloupu mimo stávající boční konstrukci, vyměření nové 3hod x polohy, výšky sloupu, úprava délky.		250,-		750,-	
		Sloup S2-S7 Posun sloupů těsně mimo osu nosníků, vyměření nové polohy, zaměření výšky sloupů, úprava délky.		18 hod x 250,-		4.500,-	
		Úprava stávající O. K. v podstřešním prostoru pro montáž sloupů – vyřezání ztužidel, nosníků, lávek.		12 hod x 250,-		3.000,-	
		Sloup S8 Úprava délky sloupu dle skutečného zaměření.		3hod x 250,-		750,-	
		Provizorní zajištění podhledového nosníku dle zápisu statika ve stavebním deníku		8 hod x 250,-		2.000,-	
		Materiál U80 – 2800		48kg x 28,-		1.344,-	
		Sloup S9 Posun sloupu těsně mimo osu nosníku vyměření nové polohy, zaměření výšky sloupu, úprava délky na dílně, manipulace.		4 hod x 250,-		1.400,-	
		- 2 -					
		Sloup S10					
		Vyměření polohy sloupu, označení na podlaze, dozor při bourání a vypálení trapezových plechů – vytvoření montážního otvoru. Po statickém zajištění nosníku podlahy jeho vyřiznutí, po osazení sloupu v ose nosníku svaření sloupu s nosníkem, vyř. úpravy délky sloupu.		9 hod x 250,-		2.250,-	
		Sloup S 11 Změna kotvení sloupu dle zápisu statika, zaměření skutečné délky, prodloužení oca o 500mm (o schod tribuny níže).		3 hod x 250,-		750,-	
		Paždřiky PA 1 Úprava délky z důvodu posunu sloupů – zaměření skutečné délky, uříznutí, vyvrtání nových otvorů Ø18.		10 ks x 1 hod x 250,-	2.500,-		
		Paždřiky PA 2 Úprava délky z důvodu posunu sloupů – zaměření skutečné délky, uříznutí, vyvrtání nových otvorů.		3 ks x 3 hod x 250,-	2.250,-		
		Nosníky N6, N8 Úprava délky z důvodu posunu sloupů- zaměření skutečné délky, uříznutí, vyvrtání nových otvorů.		2 ks x 1 hod x 250,-	500,-		
		Přivaření a úprava stávající O. K. v podstřeží pro výřehy.		2 monté 2.000,- U 100 – 1.672,-			
		Přivaření a propojení stávající O. K. lávek a střechy s novou O. K. jižní stěny, podepření podhledových nosníků U 160 – 250.		45hod x 250,-	11.250,-		
		Dodávka materiálu			968,-		
		Přesun hmot			17.600,-		
		- <u>O.K. JIŽNÍ STĚNA - STĚNA A</u>					
		Sloup S12, S 13 Úprava délky – zaměření skutečného stavu, uříznutí, přivaření ploten.		6ks x 1 hod x 250,-	1.500,-		
		Nosníky N5 Úprava délky z důvodu změny výšky O.K.		2 hod x 250,-	500,-		
		Nosníky N1, N11 Vzhledem ke kolizi s betonovým průvlakem provedeno zkrácení nosníků N1 a N11 a změna kotvení nosníků N11(P10)		4 hod x 250,- P10 – 100 x 250 2ks 4t 136,- Chemick 4ks x 120,- 480,-		1.000,-	
		Výsekání kapes v cihlovém zdivu pro nosníky N10, N11, N12 – 28 ks		14 hod x 250,-		3.500,-	
		- <u>O.K. JIŽNÍ STĚNY - STĚNA A</u>					
		Doplnění lávky L-2300 – propojení stávajících lávek u jižní stěny		1 ks 178,4kg x 97,80		6.744,-	
		- 3 -					
		Doplnění tr. zábradlí na stávající lávce (TR042 – 6200).		3hod x 250,-		750,-	
		Podvaření konců stávajících lávek (úprava po demontáži) u jižní stěny (5ks).		10hod x 200,-		2.500,-	
		Úpravy zábradlí stávajících lávek, přizpůsobení a napojení nových lávek.		64hod x 250,-	16.000,-		
		Zprůchodnění stávající lávky u severní stěny – úpravy zábradlí a pochozího roštu		50kg x 26,- 16 hod x 250,-	1.300,-	4.000,-	
		- <u>O.K. OPĚRNE STĚNY</u>					
		Úprava rámu R1 dle stavební připravenosti – zkrácení horního nosníku o oca 100mm (zaměření, manipulace, uříznutí, svaření)		2hod x 2 montéři x 2k: 2.000,-			
		Celkem:				96.114,- Kč bez DPH	

Změnový list (ZL) č.:		624	
SOD ze dne: 27.7.2010 (dod č. 1 30.8.2010), (19.1.2011 dod č. 2), 11.11.2011 (dod č. 3), 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)			
Objednatel		Město Pardubice	
Zhotovitel		Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCEs a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.)	
Stavba: Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice			
Datum vyvolání změny	18.4.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	Změna a doplnění dnových rozvodů		
Popis změny:			
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:	20 566 Kč		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	ne		
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalír Tomáš	6.6.12	
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Meduna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čáň Jiří	6.6.12	
		PAP PARDUBICE o.p.s. Jiráskova 2664 • 530 02 Pardubice IČ 288 25 781	
		Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice Oddělení investic a technické správy	

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Oddělení investic a technické správy
 Číslo: 21 -1-

REKAPITULACE CENY

Změna a doplnění dnových rozvodů
GDS 624

odpočty
přípočty

0 Kč
20 566 Kč

Odbytová cena (bez DPH)

20 566 Kč

V Pardubicích: 18.4.2012

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice

Objekt:





Část: Přípočet

JKSO:

TYP	Kód položky	Název	MJ	Množství	j. c.	Cena celkem	Poznámka
	01.1	Předúpravna vody					
	1.53	Vtokový koš DN 80	ks	-1,0000	915,00	-915,00	
	1.54	Vtokový koš DN 100	ks	-1,0000	2 773,00	-2 773,00	
	01.2	Plavecký bazén					
	2.31	Vtokový koš DN 400/6 včetně příslušenství	ks	-1,0000	15 864,00	-15 864,00	
	01.3	Skokanský bazén					
	3.26	Vtokový koš DN 200 včetně příslušenství	ks	-1,0000	6 226,00	-6 226,00	
		Odtoky z žlábků DN 100 (6x), DN 80 (3x), rozvody DN 150 (cca 5m)	kpl	1,0000	11 200,00	11 200,00	
	3.12	Recirkulační trysky	ks	7,0000	250,00	1 750,00	
		Nerezové dnové výpusti	ks	2,0000	4 832,00	9 664,00	
	01.4	Výukový bazén					
	4.37	Vtokový koš DN 200 včetně příslušenství	ks	-1,0000	6 226,00	-6 226,00	
		Odtoky z žlábků DN 100 (4x), rozvody DN 150 (cca 10m)	kpl	1,0000	25 261,00	25 261,00	
	4.13	Recirkulační trysky	ks	3,0000	250,00	750,00	
	01.5	Brouzdaliště					
	5.37	Vtokový koš DN 100 včetně příslušenství	ks	-1,0000	2 773,00	-2 773,00	
	5.12	Recirkulační trysky	ks	2,0000	250,00	500,00	
	01.6	Rekreační bazén					
	6.50	Vtokový koš DN 300/6 včetně příslušenství	ks	-1,0000	10 137,00	-10 137,00	
		Změna odtoku ze žlábků z DN 65 na DN 80, doplňkové odtoky ze žlábků DN 80 (15 ks), rozvody DN 150 (cca 20 m)	kpl	1,0000	54 800,00	54 800,00	
	6.14	Recirkulační trysky	ks	15,0000	250,00	3 750,00	
	01.7	Dvojvířivka					
	7.49	Vtokový koš DN 200/6 včetně příslušenství	ks	-1,0000	4 271,00	-4 271,00	
	7.12	Recirkulační trysky	ks	4,0000	250,00	1 000,00	
	01.8	Bazén batolata					
	8.3	Vtokový koš DN 200/6 včetně příslušenství	ks	-1,0000	6 226,00	-6 226,00	
	01.9	Skluzavky					
	9.33	Vtokový koš DN 200/6 včetně příslušenství	ks	-1,0000	4 770,00	-4 770,00	
	9.34	Vtokový koš DN 300/6 včetně příslušenství	ks	-2,0000	10 137,00	-20 274,00	
	01.10	Venkovní dětský bazén					
	10.29	Vtokový koš DN 200/6 včetně příslušenství	ks	-1,0000	6 226,00	-6 226,00	
	01.14	Vířivka wellness					
	9.33	Vtokový koš DN 80/6 včetně příslušenství	ks	-1,0000	1 928,00	-1 928,00	
	14.12	Recirkulační trysky	ks	2,0000	250,00	500,00	

celková cena bez DPH

20 566 Kč

Změnový list (ZL) č.:		625	
SOD ze dne: 27.7.2010 (dod č. 1 30.8.2010), (19.1.2011 dod č. 2), 11.11.2011 (dod č. 3), 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)			
Objednatel		Město Pardubice	
Zhotovitel		Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCES a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.)	
Stavba: Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice			
Datum vyvolání změny	17.4.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	Demontáž a zpětná montáž rekuperátoru		
Popis změny:	Rozdělení jednotek na transportovatelné díly, Oddělení elektronických částí a chladivového propojení. Po nastěhování do strojovny opětovné dopojení elektroniky a hlavní chladivového propojení. Odzkoušení těsnosti (vakuování) a naplnění chladivového odvlhčovacího okruhu. Odzkoušení celého systému provozu VZT.		
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:	401 260 Kč		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	ne		
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalir Tomáš	6.6.12	
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Meduna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čaň Jiří	6.6.12	
		VCES a.s. Na Hlávě 122, 3. patro 03 Praha 9 IČ: 117 40 275, DIČ:	
		PAP PARDUBICE o.p.s. Práskova 2664 • 530 02 Pardubice IČ 288 25 781	
		Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice Oddělení investic a technické správy PSČ 530 21	

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH

12

REKAPITULACE CENY

Demontáž a zpětná montáž rekuperátorů
GDS 625

odpočty

0 Kč

přípočty

401 260 Kč

Odbytová cena (bez DPH)

401 260 Kč





V Pardubicích: 3.5.2012

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice
Objekt:
Část: Přípočet
JKSO:

TYP	Kód položky	Název	MJ	Množství	j. c.	Cena celkem	Poznámka
		Rozdělení jednotek z důvodů malých montážních otvorů. Rozdělení jednotek na transportovatelné díly, Oddělení elektronických částí a chladivového propojení, Po nastěhování do strojovny opětovné dopojení elektroniky a hlavně chladivového propojení, Odzkoušení těsnosti (vakuování) a naplnění chladivového odvlhčovacího okruhu, Odzkoušení celého systému provozu VZT jednotky	ks	4,0000	100 315,00	401 260,00	

celková cena bez DPH

401 260 Kč

Změnový list (ZL) č.:		626	
SOD ze dne: 27.7.2010 (dod č. 1 30.8.2010), (19.1.2011 dod č. 2), 11.11.2011 (dod č. 3), 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)			
Objednatel		Město Pardubice	
Zhotovitel		Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCES a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.)	
Stavba: Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice			
Datum vyvolání změny	17.4.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	Chybná výměra obkladů a dlažeb v položkovém rozpočtu		
Důvod změny:			
Pops změny:			
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:	-3.057,670 Kč		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	ne		
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalír Tomáš	6.6.12	
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Meduna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čaň Jiří	6.6.12	
		Razítko VCES a.s. 112 IČ 254 78 3373 190 05 Praha 9 IČ 254 78 3373 DIČ	
		PAP PARDUBICE o.p.s. Jiráskova 2664 • 530 02 Pardubice IČ 288 25 781	
		Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice Odbor majetku a investic Oddělení investic a technické správy PSČ 530 21	

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH

REKAPITULACE CENY

Chybné výměry dlažeb a obkladů
GDS 626

odpočty

přípočty

0 Kč

3 057 670 Kč

Tento ZL vznikl na základě požadavku na nátěr venkovních ocelových konstrukcí.

Odbytová cena (bez DPH)

3 057 670 Kč

V Pardubicích: 17.4.2012

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice
Objekt:
Část: Přípočet
JKSO:

TYP	Kód položky	Název	MJ	Množství	j. c.	Cena celkem	Poznámka
		Rozdíl mezi skutečnou sumou dlažeb a obkladů a výkazem výměr	m2	1463	2090	3 057 670,00	

celková cena bez DPH 3 057 670 Kč

Změnový list (ZL) č.:		627	
27.7.2010 (dod č. 1 30.8.2010),(19.1.2011 dod č. 2), 11.11.2011 (dod č. 3), Objednatel Město Pardubice 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)			
SOD ze dne:		Zhotovitel Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCES a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.)	
Stavba: Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice			
Datum vyvolání změny	25.4.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	Kamera pro sledování RZ		
Důvod změny: Tento ZL vznikl na základě požadavku z KD. Navržena kompaktní kamera v krytu s IR přísvitem, speciální pro sledování RZ. Vzhledem ke vzdálenosti závor od rohu budovy (46m a 56m vzdušnou čarou) nelze zaručit, že budou čitelné RZ u obou vjezdů. Kamera nedokáže využít plný zoom pokud má sledovat obě závoře, které jsou od sebe cca 20m a vzdálené od kamery cca 50m. Pokud nebudou čitelné RZ u obou vjezdů bude se muset přidat ještě jedna kamera.			
Popis změny:			
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:	55 969 Kč		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	ne		
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalír Tomáš	6.6.12	
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Meduna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čan Jiří	6.6.12	
Razítko: VCES a.s. Na H. 10 17 3 199 05 Ploha 9 12 207 40 574, Bk. 11			
PAP PARDUBICE o.p.s. Jiráskova 2664 • 530 02 Pardubice IČ 288 25 781			
-1- Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice Odbor majetku a investic Oddělení investic a technické správy PSČ 530 21 -1-			

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH

REKAPITULACE CENY

Kamera pro sledování RZ
GDS 627

odpočty

0 Kč

přípočty

55 969 Kč

Tento ZL vznikl na základě požadavku z KD. Navržena kompaktní kamera v krytu s IR přísvitkem, speciální pro sledování RZ. Vzhledem ke vzdálenosti závor od rohu budovy (46m a 56m vzdušnou čarou) nelze zaručit, že budou čitelné RZ u obou vjezdů. Kamera nedokáže využít plný zoom pokud má sledovat obě závory, které jsou od sebe cca.20m a vzdálené od kamery cca. 50m. Pokud nebudou čitelné RZ u obou vjezdů bude se muset přidat ještě jedna kamera

Dodací lhůta: 7 týdnů


Odbytová cena (bez DPH)

55 969 Kč

V Pardubicích: 25.4.2012

Příloha ZL-61

Specifikace		MJ	množ.	jed. mon.	celk. mont.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem MJ	celkem mat +mont.
SCR515PRO-HP2	D/N LPR kamera (rozpoznávání SPZ), 600/700 TVL, IR 70m, vysoký kontrast, 7	ks	1	436,0 Kč	436,00 Kč	33 170,00 Kč	33 170,00 Kč	33 606,00 Kč	33 606,00 Kč
	podružný instalační materiál - trubky, příchytky, konektory,...	sada	1	3 205,0 Kč	3 205,00 Kč	6 361,00 Kč	6 361,00 Kč	9 566,00 Kč	9 566,00 Kč
H125 LSZH	Kabel koaxiální, bezhalogenový, oheň retardující	m	70	14,5 Kč	1 015,00 Kč	13,50 Kč	945,00 Kč	28,00 Kč	1 960,00 Kč
2x1,5	Kabel napájecí - 24VAC, bezhalogenový, oheň retardující	m	70	24,2 Kč	1 694,00 Kč	13,50 Kč	945,00 Kč	37,70 Kč	2 639,00 Kč
	Hodinové sazby								
	Instalace software	hod	1	311,4 Kč	311,40 Kč		0,00 Kč	311,40 Kč	311,40 Kč
	Kompletace sestav, výroba	hod	2	311,4 Kč	622,80 Kč		0,00 Kč	311,40 Kč	622,80 Kč
	Oživení a kompletace	hod	1	311,4 Kč	311,40 Kč		0,00 Kč	311,40 Kč	311,40 Kč
	Programování	hod	1	311,4 Kč	311,40 Kč		0,00 Kč	311,40 Kč	311,40 Kč
	Funkční zkouška	hod	2	311,4 Kč	622,80 Kč		0,00 Kč	311,40 Kč	622,80 Kč
	Pronájem plošiny	den	1	4 050,0 Kč	4 050,00 Kč		0,00 Kč	4 050,00 Kč	4 050,00 Kč
	Stavební úpravy	kpl	1	1 968,0 Kč	1 968,00 Kč		0,00 Kč	1 968,00 Kč	1 968,00 Kč
Celkem									55 968,80 Kč



Poznámka:

Vzhledem ke vzdálenosti závor od rohu budovy (46m a 56m vodorovnou čarou) nelze zaručit, že budou čitelné RZ u obou vjezdů. Kamera nedokáže využít plný zoom pokud má sledovat obě závoře, které jsou od sebe cca.20m a vzdálené od kamery cca. 50m. Pokud nebudou čitelné RZ u obou vjezdů bude se muset přidat ještě jedna kamera

Dne :

REKAPITULACE CENY

VCP zámečnické konstrukce II.

GDS 629

odpočty

0 Kč

přípočty

53 805 Kč

Odbytová cena (bez DPH)

53 805 Kč

V Pardubicích: 20.4.2012

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice
Objekt:
Část: Přípočet
JKSO:

TYP	Kód položky	Název	MJ	Množství	J. c.	Cena celkem	Poznámka
		Olemování sloupků nerez mezi skly				16 160 Kč	
		Olemování sloupků nerez mezi skly	ks	101,00	160,00	16 160,00	
		Dvířka požární 4.NP 1200x600 + dvířka objekt C 200 x 200				11 905 Kč	
		Dvířka požární 4.NP 1200x600	ks	1,00	9 265,00	9 265,00	
		dvířka objekt C 200 x 200	ks	1,00	2 640,00	2 640,00	
		Doplnění podpěr nerez objekt C vířivka a batolata				9 360 Kč	
		Doplnění podpěr nerez objekt C vířivka a batolata	ks	3,00	3 120,00	9 360,00	
		Prodloužení nerez žebříku Z182b vlnobití				16 380 Kč	
		Prodloužení nerez žebříku Z182b vlnobití	ks	2,00	8 190,00	16 380,00	

celková cena bez DPH 53 805 Kč

Změnový list (ZL) č.:		630	
SOD ze dne: 27.7.2010 (dod č. 1 30.8.2010), (19.1.2011 dod č. 2), 11.11.2011 (dod č. 3), 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)			
Objednatel		Město Pardubice	
Zhotovitel		Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCES a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.)	
Stavba: Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice			
Datum vyvolání změny	20.4.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	VZT pokyn 17		
Důvod změny:			
Tento ZL vznikl na základě pokynu projektanta č. 17.			
Popis změny:			
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:	12 628 Kč		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	ne		
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalír Tomáš	6.6.12	
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Meduna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čáň Jiří	6.6.12	
		PAP PARDUBICE o.p.s. Jiráskova 2664 • 530 02 Pardubice IČ 288 25 781	
		Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice Oddělení investic a technické správy PSČ 530 21	

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH

REKAPITULACE CENY

VZT pokyn 17
GDS 630

odpočty

0 Kč

přípočty

12 628 Kč

Tento ZI vznikl na základě pokynu projektanta č. 17.

Odbytová cena (bez DPH)

12 628 Kč

V Pardubicích: 20.4.2012

Změnový list (ZL) č.:		631	
SOD ze dne: 27.7.2010 (dod č. 1 30.8.2010), (19.1.2011 dod č. 2), 11.11.2011 (dod č. 3), 22.12.2011 (dod č. 4), 18.4.2012 (dod č. 5)			
Objednatel		Město Pardubice	
Zhotovitel		Sdružení Plavecký areál Pardubice (VCES a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s.)	
Stavba: Modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého areálu Pardubice			
Datum vyvolání změny	21.5.2012	Záznam v kontrolním dni č.:	
Název změny:	Přístavba krytého občerstvení na venkovní terase plaveckého areálu		
Důvod změny: Tento ZL vznikl na základě výtvarného řešení Přístavba krytého občerstvení na venkovní terase plaveckého areálu ze IV/2012 pod číslem zakázky 12/2012.			
Popis změny:			
Přílohy:	rozpočet příslušné části DPS		
	číslo výkresu příslušné změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:	949 050 Kč		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	ano		
	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Kavalír Tomáš	6.6.12	
Za autorský dozor/ architekta	Ing. Meduna Viktor/ Ing. arch. Menšík Jaroslav	6.6.12	
Za uživatele	Vysoudil Jiří	6.6.12	
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Čáň Jiří	6.6.12	
Razítka: 112 Jiráskova 2664 • 530 02 Pardubice IČ 288 25 781 -1- Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice Odbor majetku a investic Oddělení investic a technické správy PSČ 530 21 -1-			

Pozn.: částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH

REKAPITULACE CENY

Přístavba krytého občerstvení na venkovní terase plaveckého areálu
GDS 631

odpočty

0 Kč

přípočty

949 059 Kč

Tento ZL vznikl na základě výtvarného řešení Přístavba krytého občerstvení na venkovní terase plaveckého areálu ze dne IV. 2012 pod číslem zakázky 12/2012.

CN neobsahuje:

Úpravu nosné konstrukce stropu nad 2.NP z důvodu většího zatížení nosné konstrukce.

Barový pult patrný z vizualizace

Stolky, židle a květiny patrné z vizualizace

Rozvody a prvky elektroinstalací k barovému pultu

Tento ZL má vliv na termín stavby.

Odbytová cena (bez DPH)

949 059 Kč

V Pardubicích: 21.5.2012

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice
Objekt:
Část:
JKSO: Přípočet

TYP	Kód položky	Název	MJ	Množství	J. C.	Cena celkem	Poznámka
		Ocelová konstrukce					
		D-M ocelové železné svařované konstrukce	kg	2 208,0000	102,00	225 216,00	
		D-M bezpečnostního skla Cimer 8/1 na gumových podložkách spára mezi skly zasklena	m2	41,0000	5 160,00	211 560,00	
		Relevoací vrata T77					
		Relevoací vrata z plechu 77 mm včetně vodících kolejnic a extrudovaného křídla. Počet pomocí elektronického nebo ručně na kliku. Stážení je pásové brzdě	kpl	1,0000	232 320,00	232 320,00	
		Zastínění střechy					
		D-M potrubná mřížka VÍDRIO z kovu vč. hřístkových vodičů. Barva dle vzorníku RAL Design 1001. Motorické ovlázení vč. dálkového ovlázení	kpl	1,0000	119 260,00	119 260,00	
		Spádová betonová vrstva					
255	631312811U00	Mazanina tl. do 80 mm z betonu proslidka st. C 20/25 vč. dilatace od světlých konstrukcí	m3	4,0000	3 171,72	12 696,88	
256	631319151R00	Příplatek k mazanině tl. 80 mm za přebízení ocelovým hladítkem	m3	4,0000	849,00	3 396,00	
261	631319171R00	Příplatek k mazanině tl. 80 mm za stážení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	4,0000	283,00	1 132,00	
265	631361921R00	Výstuž mazaniny svařované sítěmi 4/100 x 4/100mm	l	0,1470	33 960,00	4 992,12	
		Bezdání desky z betonové mazaniny vč. demontáže	m2	11,5000	450,00	5 175,00	
		Cenová hran betonové plochy	bm	23,0000	62,00	1 426,00	
		Úprava betonu pod natěr	m2	33,0000	360,00	11 880,00	
		Natěr betonu nát. Břetonex RAL 9002	m2	33,0000	340,00	11 220,00	
		Ostatní					
		Rozebírání betonové střešní na terase vč. uložení na pásy	m2	40,0000	36,00	1 440,00	
		Úprava sádkových střešních a provedení hydraulických spánek	kpl	1,0000	26 650,00	26 650,00	
		Úprava střešních ve styku s konstrukcí pergoly	kpl	1,0000	10 000,00	10 000,00	
		Elektr. rozvody pro osvětlení mlž. a zádlní	kpl	1,0000	48 685,00	48 685,00	
		Želez a přezus hmo	kpl	1,0000	20 000,00	20 000,00	

Pozn: Nabídka neobsahuje
Úpravu nosné konstrukce stropu nad 2.NP z důvodu většího zatížení nosné konstrukce.
Barový pult patrný z vizualizace
Stolky, židle a tvůrčí patrné z vizualizace
Rozvody a prvky elektroinstalací k barovému pultu

celková cena bez DPH

949 059 Kč

REKAPITULACE CENY

Štítová stěna, západní fasáda u C

GDS 13 B

ODPOČET

PŘÍPOČET

0 Kč

28 154 Kč

Tento ZL vznikl na základě požadavku na zhotovení základu pod štítovou stěnou.

Realizačně provedeno, TDI neuznáno jako vícenáklad, nebude objednatelům hrazeno.

Odbytová cena (bez DPH)

28 154 Kč

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Oddělení investic a technické správy
PSČ 530 21 -1-

11. 10. 21

přípočet

Stavba: Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice
 Objekt:
 Část:
 JKSO:

Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství	J. c.	Cena celkem	Poznámka
351	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC	m3	5,5800	208,01	1 160,67	
398	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,9000	97,07	863,91	
399	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	287,0000	1,39	370,25	
400	979098123J00	Poplatek za skládku - železobetonu s příměsí cihel a keramických výrobků	t	8,9000	208,01	1 851,24	
	311231114	Zdvo z cihel pálených	m3	5,5800	4 010,00	22 375,80	
316	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	11,4000	134,43	1 532,45	

celková cena bez DPH 28 154 Kč

Výměry:
 původní stěna: 6 x 3,1 m, tl. 0,3 m
 nová stěna: 6 x 3,1 m, tl. 0,3 m
 základ: 6 x 0,7 m, hloubka 1,1 m
 izolace: 6 x 1 m

REKAPITULACE CENY

Energokanál , severní část A

Oprava 1: ze dne 12.1.2011

GDS 015

ODPOČET

PŘÍPOČET

0 Kč

26 299 Kč

Vyčištění kanálu bylo nutné z důvodu toho, že v kanále byly neúnosné zeminy. Tato neúnosná zemina byla nahrazena recyklatem.

Realizačně provedeno, TDI neuznáno jako vícenáklad, nebude objednatelům hrazeno.

Odbytová cena (bez DPH)

26 299 Kč

Okresní úřad Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Oddělení investic a technické správy
PSČ 530 21 -J-



přípočet

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu pardubice
 Objekt:
 Část:
 JKSO:

Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství	j. c.	Cena celkem	Poznámka
		vyčištění kanálu					
	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	25,2000	156,00	3 931,20	
	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4	m3	25,2000	38,20	962,64	
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	25,2000	48,00	1 209,60	
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	25,2000	90,80	2 288,17	
14	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	m3	504,0000	7,54	3 801,14	
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním recyklatem	t	44,1000	283,00	12 480,30	
			m3	25,2000	64,52	1 626,00	

celková cena bez DPH 26 299 Kč

Výměry:

délka 48,5 bm
 rozměry: 0,8 x 0,65
 objem: 25,2 m3

REKAPITULACE CENY

Dětský bazén - výztuž
GDS 025

ODPOČET

PŘÍPOČET

0 Kč


2 800 Kč

Realizačně provedeno, TDI neuznáno jako vícenáklad, nebude objednatelem hrazeno.

Obdobná cena (bez DPH)

2 800 Kč

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Oddělení majetku a investic
Oddělení investic a technické správy
PSČ 530 21



přípočet

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu pardubice
 Objekt:
 Část:
 JKSO:

Typ	Kod položky	Název	MJ	Množství	J. c.	Cena celkem	Poznámka
120	341361821R00	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	1	0,1080	25 692,15	2 800,44	

celková cena bez DPH 2 800 Kč

Pol 11 délka: 3,65 m x 28 ks = 102,2 bm
 Pol 12 délka: 2,65 m x 28ks = 74,2 bm
 celkem 176,4 bm x 0,617 kg/bm = 108,8 kg

REKAPITULACE CENY

Zazdívky otvorů v 1.NP a 3.NP

GDS 026

ODPOČET

PŘÍPOČET

0 Kč

19 896 Kč

Realizačně provedeno, TDI neuznáno jako vícenáklad, nebude objednatelům hrazeno.

©dobytová cena (bez DPH)

19 896 Kč

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Oddělení majetku a investic
Oddělení investic a technické správy
PSČ 530 21
-1-



přípočet

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu pardubice
 Objekt:
 Část:
 JKSO:

Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství	J. c.	Cena celkem	Poznámka
Zazdění otvoru v 1. NP							
109	340239225U00	Zazdívka otvorů pl 4 m2 v příčkách nebo stěnách z tvárníc např. POROTHERM P+D tl 300 mm				15 076 Kč	
254	612473182R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	9,5000	1 160,30		
950	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	9,5000	275,93	11 022,85	
952	784195312R00	Malba ve standardu Primalex Fortisimo, bílá, 2 x stěny (omyvatelná)	m2	9,5000	7,08	2 621,28	
316	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	9,5000	49,53	67,21	
			m2	6,6500	134,43	470,49	
						893,93	
Zazdění otvoru v 3. NP							
109	340239225U00	Zazdívka otvorů pl 4 m2 v příčkách nebo stěnách z tvárníc např. POROTHERM P+D tl 300 mm				4 820 Kč	
254	612473182R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	2,5300	1 160,30		
950	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	5,0600	275,93	2 935,56	
952	784195312R00	Malba ve standardu Primalex Fortisimo, bílá, 2 x stěny (omyvatelná)	m2	5,0600	7,08	1 396,18	
316	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	5,0600	49,53	35,80	
			m2	1,5000	134,43	250,60	
						201,64	

celková cena bez DPH **19 896 Kč**

REKAPITULACE CENY

Základový práh mezi A a B
GDS 027

ODPOČET

PŘÍPOČET

0 Kč

35 588 Kč

Realizačně provedeno, TDI neuznáno jako vícenáklad, nebude objednatelům hrazeno.

Odbytová cena (bez DPH)

35 588 Kč

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor toaletku a investic
Odečet investice a technické správy
PS 510 03



přípočet

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu pardubice
 Objekt:
 Část:
 JKSO:

Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství	J. C.	Cena celkem	Poznámka
		Základový práh mezi objekty A a B	m3	13,4600	2 842,51	35 568,18	

celková cena bez DPH **35 568 Kč**

REKAPITULACE CENY

Bourání stropů pro schodiště a výtah, objekt A
GDS 049

Odpočít

Přípočet

0 Kč

39 275 Kč

Realizačně provedeno, TDI neuznáno jako vícenáklad, nebude objednatelům hrazeno.

Odbytová cena (bez DPH)

39 275 Kč

v Pardubicích: 4.4.2011

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor maletku a investic
Oddělení investic a technické správy
PSČ 530 21 -1-



REKAPITULACE CENY

Kotevní prvky pro 2 koše na podvodní ragby

GDS 056

ODPOČET

PŘÍPOČET

0 Kč

2 874 Kč

Realizačně provedeno, TDI neuznáno jako vícenáklad, nebude objednatелеm hrazeno.

Odbytová cena (bez DPH)

2 874 Kč

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Odbor investic a technické správy
22. 5. 2017



přípočet

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice
 Objekt:
 Část: Přípočet
 JKSO: Kotevní prvky pro 2 koše na podvodní ragby

Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství	j. c.	Cena celkem	Poznámka
		Deska nerez tl. 50 mm, 250 x 250 mm, s trnem se závitem vč. kotvení	ks	2,00	1 437,00	2 874,00	

celková cena bez DPH **2 874 Kč**

REKAPITULACE CENY

Napojení terasa Ideon
GDS 057

ODPOČET

PŘÍPOČET

0 Kč

11 309 Kč

Realizačně provedeno, TDI neuznáno jako vícenáklad, nebude objednatelům hrazeno.

©dbytová cena (bez DPH)

11 309 Kč

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Oddělení investic a technické správy
PSČ 530 21
-1-



přípočet

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice

Objekt:

Část: Přípočet

JKSO: Napojení terasa Ideon

Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství	j. c.	Cena celkem	Poznámka
		Bourání základů ze ŽB					
398	979081111R00	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku do 1 km	m3	0,5600	1 872,05	1 048,35	
399	979081121R00	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,2300	97,07	119,39	
400	979098123U00	Poplatek za skládku - železobetonu s příměsí cihel a keramických výrobků	t	36,9000	1,39	51,17	
		Základový pás ŽB	t	1,2300	208,01	255,85	
413	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m3	0,5600	2 942,53	1 647,82	
428	111631500	lak asfaltový sud 160 kg	m2	2,3500	9,11	21,41	
415	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	t	0,0030	16 009,40	48,03	
418	711 14 agr	SBS mod.pás s rohoží 250g/m2	m2	2,3500	71,60	168,26	
	342248113	Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	3,0000	124,97	374,92	
126	342291112U00	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m2	7,5200	587,00	4 414,24	
		rozebrání dlaždic a zpětná pokládka	m	4,7000	67,92	319,22	
		lemování	m2	2,4000	125,00	300,00	
		zřízení podmínky	m	4,7000	426,00	2 002,20	
			%	107,7086	5,00	538,54	

celková cena bez DPH 11 309 Kč

REKAPITULACE CENY

Posun VZT potrubí pod střechou

GDS 077

ODPOČET

PŘÍPOČET

0 Kč

19 000 Kč

Realizačně provedeno, TDI neuznáno jako vícenáklad, nebude objednatelům hrazeno.

Období: 5.5.2011

19 000 Kč

v Pardubicích: 5.5.2011

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Oddělení investic a technické správy
PCC 577 71



přípočet

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice
Objekt: Přípočet
Část: Posun VZT potrubí pod střechou
JKSO:

INP	Kód položky	Název	MJ	Množství	j. c.	Cena celkem	Poznámka
		Přeložení VZT spiro potrubí vč. závěsů	kpl	1,0000	18 650,00	18 650,00	
		Spojka DN 450	ks	8,0000	43,80	350,40	

Pozn:

celková cena bez DPH **19 000 Kč**

REKAPITULACE CENY

SKD pohled nad tribunami, bazén 50m.

GDS 78

ODPOČET

PŘÍPOČET

11 996 Kč

106 813 Kč

Nesprávná výměra sádrokartonového pohledu nad tribunami(odpočet původní a přípočet reálné výměry).

Realizačně provedeno, TDI neuznáno jako vícenáklad, nebude objednatelem hrazeno.

Odbytová cena (bez DPH)

94 817 Kč

v Pardubicích: 5.5.2011

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubic
Odbor majetku a investic
Oddělení investic a technické správy
KŠČ 530 21
-1-



přípočet

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice
 Objekt:
 Část: Přípočet
 JKSO: SDK nad tribunami

TYP	Kód položky	Název	MJ	Množství	j. c.	Cena celkem	Poznámka
513	PS-PO(15)	Podhled sádrokartonový běžný 12,5 mm požární odolnost 15'	m2	163,3900	653,73	106 812,94	

celková cena bez DPH **106 813 Kč**

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice
 Objekt:
 Část: Odpočet
 JKSO: SDK nad tribunami

TYP	Kód položky	Název	MJ	Množství	j. c.	Cena celkem	Poznámka
513	PS-PO(15)	Podhled sádrokartonový běžný 12,5 mm požární odolnost 15'	m2	18,3500	653,73	11 995,95	

celková cena bez DPH 11 996 Kč

REKAPITULACE CENY

Zábradlí v A171

GDS 80

Odpčet

Připočet

0 Kč

8 925 Kč

Realizačně provedeno, TDI neuznáno jako vícenáklad, nebude objednatelům hrazeno.

Odbytová cena (bez DPH)

8 925 Kč

v Pardubicích: 10.5.2011

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Oddělení investic a technické správy
PSC 530 21
-1-



Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice
Objekt: Připočet
Část: Zábradlí v A171
JKSO:

Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství	j. c.	Cena celkem	Poznámka
		D+M zábradlí trubkového, dvoutýčového, včetně nátěru	bm	3,5000	2 550,00	8 925,00	

celková cena bez DPH **8 925 Kč**

REKAPITULACE CENY

Odbourání části šikmé atiky 4.NP na objektu A

GDS 83

Odpčet

Připočet

0 Kč

5 000 Kč

Realizačně provedeno, TDI neuznáno jako vícenáklad, nebude objednatelům hrazeno.

Odbytová cena (bez DPH)

5 000 Kč

v Pardubicích: 9.5.2011

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Oddělení investic a investic
PSC 530 21



Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice
Objekt:
Část: Přípočet
JKSO: Odbourání části šikmé atiky 4.NP na objektu A

NP	Kód položky	Název	MJ	Množství	j. c.	Cena celkem	Poznámka
		Odbourání atiky	hod	10,0000	280,00	2 800,00	
		Lešení	kpl	1,0000	2 000,00	2 000,00	
		likvidace materiálu	kpl	1,0000	200,00	200,00	

celková cena bez DPH **5 000 Kč**

REKAPITULACE CENY

Změna trapézového plechu na objektu B
GDS 101

Odpočet

Přípočet

0 Kč


56 224 Kč

Realizačně provedeno, TDI neuznáno jako vícenáklad, nebude objednatelům hrazeno.

Odbytová cena (bez DPH)

56 224 Kč

v Pardubicích: 1.6.2011



Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor městské a investiční
Oddělení stavebního úřadu



Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice

Objekt:

Část: Přípočet

JKSO: Změna trapézového plechu na objektu B

TYP	Kód položky	Název	MJ	Množství	j. c.	Cena celkem	Poznámka
		Příplatek za změnu trapézového plechu nad rekreačními bazény ze standardu VSŽ 12 001 na VSŽ 12 002 - viz zápis v SD	m2	1 418,0000	39,65	56 223,70	

celková cena bez DPH

56 224 Kč

REKAPITULACE CENY

Prostupy v m.č. B109

GDS 105

nas základě Pokynu projektanta č. 05b

Odpčet

Připočet

0 Kč

7 481 Kč

Realizačně provedeno, TDI neuznáno jako vícenáklad, nebude objednateltem hrazeno.

Odbytová cena (bez DPH)

7 481 Kč

v Pardubicích: 6.6.2011

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubic
Odbor městské a investiční
Ověřeno: [signature]

[signature]

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice
 Objekt:
 Část: Přípočet
 JKSO: Prostupy v m.č. B109

Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství	j. c.	Cena celkem	Poznámka
155	411361821R00	Prostupy vodorovných konstrukcí do 1m2	ks	27,0000	268,85	7 258,95	
		Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,0087	25 692,15	222,24	

celková cena bez DPH 7 481 Kč

REKAPITULACE CENY

Systém generálního klíče

GDS 113

Odpočet

Přípočet

0 Kč

189 470 Kč


Realizačně provedeno, TDI neuznáno jako vícenáklad, nebude objednatelem hrazeno.




Odbytová cena (bez DPH)

189 470 Kč

v Pardubicích: 15.6.2011

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor městské a investiční
Správy



Objekt: Plavecký areál Pardubice**WINKHAUS VSP, Schließanlage**
Systém generálního a hlavních klíčů (SGHK) VSP

Typové označení / položka	Popis výrobku	Cena / kus v CZK bez DPH	Počet kusů	Cena celkem v CZK bez DPH
VSP 01 N, 30+40	Cylindrické vložky oboustranné, rozměr 30+40mm, povrchová úprava nikl, včetně 1 ks klíče vlastního, DIN zub	490,0 CZK	261	127 890,0 CZK
Úprava CZ BT4	Jednostranná úprava (na externí straně) cylindrické vložky spíňující požadavky norem ČSN P ENV 1627-1630 kladené na bezpečnostní třídu "BT4"	110,0 CZK	30	3 300,0 CZK
Klíč VSP	Klíč generální nebo hlavní	140,0 CZK	72	10 080,0 CZK
Klíč VSP	Celkem vlastních klíčů. Z toho je hrazených klíčů 735 ks (počet nad standardně dodávaný 1 klíč ke každé vložce)	140,0 CZK	0	0,0 CZK
SIKA	Bezpečnostní karta k danému SGHK	0,0 CZK	1	0,0 CZK
Objektová sleva				
Cena celkem bez DPH v CZK za materiál				141 270 CZK
Zaměření vložek, Dopravné při zaměření vložek, instalace, Dopravné při instalaci		48 200,0 CZK	kpl	48 200,0 CZK
Cena celkem bez DPH v CZK za dílo				

Výchozí podmínky pro zpracování nabídky

- Nabídka zahrnuje 261 kusů cylindrických oboustranných vložek délky 30+40.
- Nabídka zahrnuje 30 ks vložek v bezpečnostní třídě 4 (BT4).
- Nabídka zahrnuje 261ks klíčů dodávaných zdarma (ke každé vložce 1ks) a 72 kusů klíčů generálních a hlavních.
- Konzultace a poradenství spojené s projekcí Systému generálního a hlavních klíčů (SGHK) a vytvářením technické specifikace SGHK provádíme v ceně díla

Další informace / ujednání:

- 5-letý stavitelův mechanismus cylindrické vložky s přídatnou oboustrannou blokadou max. 4 bočních kalotů (přídatných stavitelů)
- Právní ochrana kopírovatelnosti klíče/vložky - patent (EUROPA PATENT Nr. 0623 719, Nr. 0275 437, Nr. 0596 480)
Právní ochrana kopírovatelnosti klíče/vložky - užitný vzor č. 17985 na území ČR do roku 2017!
- Vybrané cylindrické vložky spíňují v rámci SGHK požadavky kladené na zvýšenou odolnost proti odvrtnutí resp. na bezpečnostní třídu 4.
- Instalaci provádí externí servisní organizace Winkhaus, společnosti eM TECHNIK, Dobrovského 666, 390 02 Tábor, která následně provádí 24 hodinový servis na dodávky náhradních klíčů a vložek, popř. provádí servisní zásahy
- Standardní záruční lhůta Winkhaus činí 36 měsíců.
- Dílo bude uhrášeno fakturou vystavenou po předání díla bez vad a nedodělků.
- Nabídková cena je úplná a konečná včetně montáže a zaměření s výhradou k neznámým délkám vložek

Datum vystavení nabídky:

15.6.2011

Datum platnosti nabídky:

31.10.2011

REKAPITULACE CENY

SO11 a SO12 výkopy
GDS 117

Odpočet

Přípočet

-126 240 Kč

1 495 361 Kč

Realizačně provedeno, TDI neuznáno jako vícenáklad, nebude objednatelům hrazeno.

Odbytová cena (bez DPH)

1 369 121 Kč

v Pardubicích: 20.6.2011

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Oddělení investic a technické správy
PSC 530 21 -1-



VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : Pardubice, rekonstrukce plav. areálu
Objekt : SO 11 a SO12 - PŘÍPOČET

Objednavatel:

Zhotovitel:

JKSO

EČO

Zpracoval:

Datum : 26.5.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		Figura	Výkaz výměr				

Práce a dodávky HSV - SO11 venkovní vodovod

17	001	132201202	Zemní práce	m3	132,880	110,000	14 614,60
			Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 - SO11 vodovod				
56	312	326213221	Zemní práce	m3	6,600	44 226,76	291 886,62
67	312	463211100	Uvedení dlažby do pův. stavu, na maltu s vyspárováním objemu do 3 m3 kyklopské	m3	6,600	2 256,78	14 894,72
			Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 80 kg s urovnáním líc	m3			30 m2
			Úprava štětovnic				

Celkem SO 11 venkovní vodovod

321 405,94

Práce a dodávky HSV - SO12 venkovní kanalizace

12	001	132201202	Zemní práce	m3	1 358,000	158,47	215 196,62
15	001	151101102	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m2	2 245,000	199,35	447 529,97
17	001	151101112	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	2 245,000	104,74	235 137,48
26	001	174101101	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m3	934,000	77,03	71 948,45
34	001	R3	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	424,000	481,47	204 142,39
			Poplatek za skládku				
			Zemní práce				

Celkem SO 12 venkovní kanalizace

1 173 954,92

CELKEM SO11 A SO12

1 495 361 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : Pardubice, rekonstrukce plav. areálu
 Objekt : SO 11 - Venkovní vodovod - ODPOČET

Objednatel:
 Zhotovitel:

JKSO
 EČO
 Zpracoval
 Datum : 15.6.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Figura	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
				Výkaz výměr				

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce									
151	001	131201201		Hloubení jam započtených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	243,150	181,75	44 193,44	Ano, ale jiná výměra
201	MAT	286138340		potrubí vodovodní PE HD (IPE) tř. 6, 12 m, 225 x 20,5 mm	m	0,000	1 110,21	0,00	realizuje se
3 Světla a kompletní konstrukce									
561	312	326213221		Uvedení dlažby do pův. stavu, na maltu s vyspárováním objemu do 3 m3 kyklopské	m3	0,500	44 226,76	22 113,38	
571	015	380321662		Kompletní konstrukce ze žb tř. C 30/37 tl. 300 mm	m3	18,000	2 953,50	53 162,99	
611	012	389381001		Dobetonování prefabrikovaných schodnic	m3	0,000		0,00	
671	312	463211100		Rovnění objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 80 kg s urovnáním líc	m3	3,000	2 256,78	6 770,33	
5 Světla a kompletní konstrukce									
701	221	567114111		Komunikace	m2	0,000	446,81	0,00	
5	5	5		Podklad z podkladového betonu tř. PB 1 (C20/25) tl. 100 mm					
5	5	5		Komunikace					

VIZ REV.02 ZM 11

REKAPITULACE CENY

Mřížky
GDS 131

Odpčet

Připočet

0 Kč

11 914 Kč


Tyto mřížky nejsou v DPS. Jedná se o místnosti číslo A061, B210, C116.

Realizačně provedeno, TDI neuznáno jako vícenáklad, nebude objednatelem hrazeno.

Obdobná cena (bez DPH)

11 914 Kč

v Pardubicích: 15.7.2011



Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Oddělení investic a technické správy
PNE 430 11 -12



Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice

Objekt:

Část: Přípočet

JKSO: Mřížky

Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství	j. c.	Cena celkem	Poznámka
		Stěnová mřížka AL 125 x 325 s šikmými lamelami	ks	4,00	454,00	1 816,00	1.NP - m.č. A061
		Mřížka ve dveřích	kpl	1,00	798,74	798,74	2.NP - m.č. B210
		Stěnová mřížka AL 125 x 325 s šikmými lamelami	ks	8,00	454,00	3 632,00	1.NP - m.č. C116
		Zřízení stěnových otvorů vč. zapravení	ks	6,00	850,00	5 100,00	
		Přesun hmot	%	5,00	113,47	567,34	

celková cena bez DPH

11 914 Kč

REKAPITULACE CENY

Monolitické konstrukce
GDS 132

Odpčet

Připočet

0 Kč

1 215 386 Kč

Realizačně provedeno, TDI neuznáno jako vícenáklad, nebude objednatelem hrazeno.

Obbytová cena (bez DPH)

1 215 386 Kč

v Pardubicích: 27.7.2011

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Oddělení investic a technické správy
PSČ 530 21 -1-



Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice
 Objekt:
 Část: Připočet
 JKSO: Monolitické konstrukce

STYP	Kód položky	Název	MJ	Množství	J.c.	celkem	Poznámka
		Objekt A - Bazén 50m					
		Základové pasy v bazéne ŽB C30/37 XD2 podélný 5ks	m3	35,9300	2 942,53	104 842,39	
		Základové pasy v bazéne ŽB C30/37 XD2 příčný 2ks	m3	9,6800	2 942,53	28 483,70	
		Bednění stěn základových pasů jednostr. - zřízení	m2	54,7170	891,80	48 785,68	
		Bednění stěn základových pasů jednostr. - odstranění	m2	54,7170	106,80	5 843,78	
		Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10S05	t	1,2832	25 692,15	32 969,19	
		Dohmat zídka v bazéne ŽB C30/37 XD2 příčný 2ks	m3	23,4360	2 751,00	64 472,44	
		Bednění dohmat zídok - zřízení	m2	86,6862	891,60	59 457,42	
		Bednění dohmat zídok - odstranění	m2	86,6862	106,80	7 122,09	
		Výztuž dohmat zídok z betonářské oceli 10S05	t	1,2807	25 692,15	32 904,96	
		Iepení kotv dohmatová zídka	ks	352,0000	142,00	49 884,00	
		Dohmat zídka v bazéne ŽB C30/37 XD2 podélná 2ks	m3	20,2800	2 942,53	59 674,53	
		Bednění dohmat zídok podélná - zřízení	m2	66,6862	891,60	59 457,42	
		Bednění dohmat zídok podélná - odstranění	m2	66,6862	106,80	7 122,09	
		Iepení kotv dohmatová zídka	ks	100,0000	142,00	14 200,00	
		Prostupy vodorovných konstrukcí do 1m2	ks	28,0000	268,65	7 527,80	
		Stěny kanálu (u jímk) 1 PP C30/37XD2	m3	5,8200	2 942,53	17 125,52	
		Bednění stěn kanálu - zřízení	m2	27,7600	891,60	24 750,82	
		Bednění stěn kanálu - odstranění	m2	27,7600	106,80	2 964,77	
		Deska kanálu (spádovaná) C30/37 XD2	m3	2,7000	3 022,50	8 160,75	
		Bednění kanálu pro vzduch - zřízení	m2	14,2425	531,25	7 566,34	
		Bednění kanálu pro vzduch - odstranění	m2	14,2425	93,79	1 335,87	
		Bednění základ pasu obj A - zřízení	m2	89,8800	531,25	37 123,89	
		Bednění základ pasu obj A - odstranění	m2	89,8800	93,79	8 554,35	
		Hlavice pilot obj A C25/30 XA1	m3	10,3800	3 185,00	33 080,30	
		Bednění hlavice pilot obj A - zřízení	m2	42,8500	531,25	22 764,11	
		Bednění hlavice pilot obj A - odstranění	m2	42,8500	93,79	4 019,08	
		Výztuž vytváření sloupů SD2/30 7ks	t	0,0287	25 692,15	737,88	
						0,00	
		Deska kanálu u obj A C30/37XC1	m3	1,6000	2 963,00	4 740,80	
		Obšalivka desky kanálu - zřízení	m2	2,3800	531,25	1 264,38	
		Obšalivka desky kanálu - odstranění	m2	2,3800	93,79	223,23	
		Výztuž desky kanálu	t	0,0244	25 692,15	626,89	
						0,00	
		Kanály 1 PP C16/20 X0	m3	3,5000	2 751,00	9 628,50	
		Bednění stěny kanálu - zřízení	m2	5,2400	531,25	2 783,78	
		Bednění stěny kanálu - odstranění	m2	5,2400	93,79	491,48	
		deska 2.NP na trapez C30/37 XC1	m3	0,8000	2 963,00	2 370,40	
		deska nad VŠ 3.NP C30/37XC1	m3	0,6500	2 963,00	1 925,95	
		Výztuž 2x sítí KA17	t	0,0183	25 692,15	418,78	
		Kanál pro vzduchotechniku C 16/20 X0	m3	2,4300	2 751,00	6 684,93	
		Bednění kanálu pro vzduch - zřízení	m2	17,1900	531,25	9 132,21	
		Bednění kanálu pro vzduch - odstranění	m2	17,1900	93,79	1 612,32	
		Základový pas objektu A C16/20 X0	m3	6,1100	2 751,00	16 808,61	
		Bednění základ pasu obj A - zřízení	m2	27,9300	531,25	14 837,85	
		Bednění základ pasu obj A - odstranění	m2	27,9300	93,79	2 619,68	
		Schody do kojenec bazénu C 16/20 X0	m3	2,3500	2 751,00	6 484,85	
		Bednění schodu zřiz	m2	3,9700	737,60	2 928,27	
		Bednění schodu odstr	m2	3,9700	187,59	744,73	
		Kanál 1 PP (napojení do velkého C16/20/X0	m3	1,5300	2 751,00	4 209,03	
		Bednění kanálu zřiz	m2	3,3500	531,25	1 779,69	
		Bednění kanálu odstr	m2	3,3500	93,79	314,21	
		Celkem za				841 621,64	
		Objekt C - Wellness					

	Prostupy vodorovných konstrukcí do 1m2	ks	142 0000	268,85	38 176,70
	Wellness - strop nad 1 NP	ks	21 0000	268,85	5 645,85
					0,00
	Prostupy stropem nad 1 NP	ks	19,0000	268,85	5 106,15
	Prostupy deskou mezi patra	ks	7 0000	268,85	1 881,85
	Prostupy stropem nad mezipatrem	ks	5,0000	268,85	1 344,25
					0,00
	Sokly pod technologii 1 PP C16/20 X0	m3	1 1300	2 751,00	3 108,83
	Bednění soklu zřiz	m2	5,0800	531,25	2 698,76
	Bednění soklu odstr	m2	5,0800	93,79	476,48
					0,00
	Lavice výřivky obj C C16/20	m3	4,1300	2 751,00	11 361,83
	Bednění lavic zřiz	m2	7,9200	891,60	7 061,47
	Bednění lavic odstr	m2	7,9200	106,80	845,86
	Schodiště do výřivky obj C C16/20	m3	1,7100	3 022,50	5 168,48
	Bednění stupňů přímochařých - zřízení	m2	4,1800	737,60	3 083,16
	Bednění stupňů přímochařých - odstranění	m2	4,1800	187,59	784,12
	Schodiště 1 PP/C C16/20	m3	1,6900	3 022,50	5 109,03
	Bednění stupňů přímochařých - zřízení	m2	2,0500	737,60	1 512,08
	Bednění stupňů přímochařých - odstranění	m2	2,0500	187,59	384,56
Celkem za	Objekt C - Wellness				93 760,14
	Objekt B - Rekrea. Bazén				
	Hlavice pilot pod tobogán C25/30 XA1	m3	7 7900	3 165,00	24 811,15
	Bednění hlavice pilot pod tobogán - zřízení	m2	24,8700	531,25	13 105,97
	Bednění hlavice pilot pod tobogán - odstranění	m2	24,8700	93,79	2 313,91
	Výztuž hlavice pilot pod tobogán	t	0,3092	25 692,15	7 944,01
	patky pod tech 1 PP C16/20 X0	m3	8,8400	2 751,00	24 318,84
	Bednění patek zřiz	m2	37,3900	531,25	19 883,48
	Bednění patek odstr	m2	37,3900	93,79	3 506,97
	Stěny schodiště - vodní díla C16/20	m3	12,7000	2 751,00	34 937,70
	Bednění příček oboustranné - zřízení	m2	15,8400	891,60	14 122,94
	Bednění příček oboustranné - odstranění	m2	15,8400	106,80	1 691,71
	Schodiště do rekr baz C16/20	m3	7,8300	3 022,50	23 668,18
	Bednění stupňů přímochařých - zřízení	m2	8,8800	737,60	6 558,03
	Bednění stupňů přímochařých - odstranění	m2	8,8600	187,59	1 680,86
	Lavice v rekr baz C16/20	m3	8,6500	2 751,00	23 794,15
	Bednění lavic v rekr baz zřiz	m2	18,6200	891,60	16 601,59
	Bednění lavic v rekr baz odstr	m2	18,6200	106,80	1 988,82
	Schodiště do okok bazénu C16/20	m3	0,5400	3 022,50	1 632,15
	Bednění stupňů přímochařých - zřízení	m2	1,2000	737,60	885,12
	Bednění stupňů přímochařých - odstranění	m2	1,2000	187,59	225,11
	Schody do výukového bazénu C16/20	m3	2,1300	3 022,50	6 437,93
	Bednění stupňů přímochařých - zřízení	m2	4,0500	737,60	2 987,27
	Bednění stupňů přímochařých - odstranění	m2	4,0500	187,59	759,73
	Sokl dětského bazénu C16/20	m3	1,3400	2 751,00	3 686,34
	Bednění soklu kolem kojeneckého bazénu zřiz	m2	11,7700	531,25	6 252,83
	Bednění soklu kolem kojeneckého bazénu odstr	m2	11,7700	93,79	1 103,96
	Lavice dvojvýřivky C16/20	m3	7,6200	2 751,00	20 962,62
	bednění lavice dvojvýřivky zřiz	m2	15,3100	891,60	13 650,40
	bednění lavice dvojvýřivky odstr	m2	15,3100	106,80	1 635,11
	Schodiště do dvojvýřivky C16/20	m3	1,6100	3 022,50	4 866,23
	Bednění stupňů přímochařých - zřízení	m2	1,5300	737,60	1 128,53
	Bednění stupňů přímochařých - odstranění	m2	1,5300	187,59	287,01
Celkem za	Objekt B - Rekrea. Bazén				280 014,32

celková cena bez DPH

1 215 386 Kč

REKAPITULACE CENY

Prostupy komplet
GDS 137

ODPOČET

PŘÍPOČET

0 Kč

300 000 Kč

V tomto ZL jsou zahrnuty prostupy ke dni 15.4.2011, které nebyli uplatňováni 4.8.2011

Realizačně provedeno, TDI neuznáno jako vícenáklad, nebude objednatelům hrazeno.

Odbytová cena (bez DPH)

300 000 Kč

v Pardubicích: 3.5.2011

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor maletky a investic
Oddělení investic a technické správy
PSC 534 21



přípočet

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice
 Objekt: Přípočet
 Část: Prostupy komplet
 JKSO:

Typ	Kod položky	Název	MJ	Množství	J. C.	Cena celkem	Poznámka
386	977151128U00	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	58,1600	3 952,10	229 853,74	
	977151129	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	0,8846	6 380,00	5 643,51	
	977151133	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 500 mm do stavebních materiálů	m	1,2439	8 650,00	10 759,87	
		příplatek za šikmé vrtání					
93	xx1	Prostupy svislých konstrukcí do 1m2 (objekt C) ke dni 15.4.2011	bm	2,9025	593,00	1 721,16	
93	xx1	Prostupy svislých konstrukcí do 1m2 (objekt B) ke dni 15.4.2011	ks	98,1311	268,85	26 382,55	
			ks	95,3669	268,85	25 639,38	

Pozn: STAV PROSTUPŮ K 15.4.2011

celková cena bez DPH 300 000 Kč

REKAPITULACE CENY

Přípojka vodovodu
GDS 150

Odpočet

Přípočet

57 589 Kč

Realizačně provedeno, TDI neuznáno jako vícenáklad, nebude objednatelem hrazeno.

Obbytová cena (bez DPH)

57 589 Kč

v Pardubicích: 23.8.2011



Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubic
Oddoř maelku a investic
Oddělení investic a technické správy
PSC 530 21 -1-



Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice
 Objekt:
 Část: Přípočet
 JKSO: Přípojka vodovodu

P.Č.	KCN	Kód položky Figura	Popis položky Výkaz výměr	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-----------------------	------------------------------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce							
15	001	131201201	Hloubení jam zapezažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,700	181,750	490,73
16	001	131201209	Příplatek za teplost u hloubení jam zapezažených v hornině tř. 3	m3	2,700	19,690	53,16
23	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,700	35,291	95,28
24	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,700	32,443	87,60
30	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,000	69,066	138,13
31	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,700	162,215	113,55
32	MAT	1583373060	šlékopisek trakce D-8 řída B	l	1,400	327,278	458,19
1 Zemní práce						1 436,64	

8 Trubní vedení							
76	271	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	289,290	578,58
			Litinová přírubová tvarovka TP 80/500	kus	1,000	4 453,000	4 453,00
			Litinová přírubová tvarovka TP 80/300	kus	2,000	2 088,000	4 196,00
83	271	857354121	Montáž litinových tvarovek obočkových přírubových otevřený výkop DN 200	kus	4,000	893,623	3 574,49
							hloubka hydrantu je nižší než předpokládala PD
							hloubka hydrantu je nižší než předpokládala PD

REKAPITULACE CENY

Nepřímé náklady
GDS 213

odpočty
přípočty

0 Kč
3 299 933 Kč

Realizačně provedeno, TDI neuznáno jako vícenáklad, nebude objednatелеm hrazeno.

Občytová cena (bez DPH)

3 299 933 Kč

V Pardubicích: 20.4.2012

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Oddělení majetku a investic
Předseda oddělení



Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice
 Objekt:
 Část: Přípočet
 JKSO:

TYP	Kód položky	Název	MJ	Množství	J. č.	Cena celkem	Poznámka
		nepřímé náklady na den	dny	61,00	18 359,55	1 119 932,55	
		Náklady managementu	měs	2,00	800 000,00	1 600 000,00	
		Spotřeba médií (voda)	měs	2,00	30 000,00	60 000,00	
		Spotřeba médií (elektro)	měs	2,00	110 000,00	220 000,00	
		Spotřeba médií (topení)	měs	2,00	150 000,00	300 000,00	

celková cena bez DPH 3 299 933 Kč