

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ZR/004/2013

uzavírané dle ustanovení §536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku  
(dále jen Obchodní zákoník)

### I. Smluvní strany

**Objednatel :** Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních : Ing. Jiřím Čáněm -vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy

Bankovní spojení : KB,a.s.,okresní pobočka Pardubice

Číslo účtu : 326561/0100

IČ:00274046

DIČ: CZ00274046

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel:** Ateliér A91 HK s.r.o.

Československé armády 287/19

500 03 Hradec Králové

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. Jan Lukeš – architekt a jednatel

Zastoupený ve věcech technických: Akad.arch. Karel Rulík – architekt a jednatel

Bankovní spojení : ČSOB

Číslo účtu : 24984261/0300

IČ:48151416

DIČ: CZ48151416

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3352

*(dále jen zhotovitel)*

Dne 14. 3. 2013 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“), která byla následně doplněna a změněna dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo. Po předání pracovního návrhu a při zpracovávání dokumentace pro územní řízení vznikl požadavek na projednání navrhovaného řešení zadání - bodu č. 48 studie OHA (Drobná architektura – rekonstrukce stávajících objektů / parter) s Ing. Zdeňkem Sendlerem, jako autorem parku Bubeníkových sadů (vzhledem k autorským právům), na němž se předmětné navrhované řešení bodu č. 48 studie OHA nachází. Smluvní strany se dohodnuly na uskutečnění společného jednání, které však vzhledem k vytíženosti Ing. Zdeňka Sendlera bylo sjednáno na 26.6.2013, tedy 6 týdnů po odevzdání pracovního návrhu. Bez tohoto jednání nebylo možné řádně projednat dokumentaci se všemi orgány státní správy ve smyslu smlouvy o dílo.

Revitalizace nábřeží Chrudimky-„náhrdelník Chrudimky“-PD

Dodatek č.2

S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. ZR/004/2013 ze dne 14.3.2013, kterým se doplňuje a mění oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA čl. II. Termín a místo plnění takto:**

Termín dokončení dílčí části předmětu DÍLA dle Oddílu I. čl. I odst. A a B smlouvy o dílo se dle tohoto dodatku stanoví následovně:

Zhotovení dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně zajištění inženýrské činnosti ve smyslu Oddílu I. čl. I odst. B smlouvy o dílo a inventarizace dřevin včetně projednání žádosti o kácení ve smyslu Oddílu I. čl. I odst. A pododstavec 1 a 2 smlouvy o dílo (Dendrologický průzkum včetně inventarizace vegetačních prvků): do 16-ti týdnů ode dne schválení pracovního návrhu zadavatelem, dle protokolu o předání a převzetí pracovního návrhu. Pracovní návrh dokumentuje celkové architektonické řešení vč. architektonických detailů a vegetačních úprav a byl prezentován na komisi pro urbanismus a architekturu, na Městském obvodu a široké veřejnosti.

Veškeré ostatní termíny zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. ZR/004/2013 ze dne 14.3.2013, včetně ujednání o ceně DÍLA v oddíle I. čl. III. smlouvy o dílo jsou tímto Dodatkem č.2 nedotčena a zůstávají beze změny a v platnosti.


Smluvní strany si Dodatek č. 2 k SOD č. ZR/004/2013 ze dne 14.3.2013 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.


Pardubice, dne - 3. 09. 2013

Pardubice, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Ing. Jiří Čaň  
vedoucí odboru majetku a investic

Ateliér A91 HK s.r.o.  
  
IČDA ČSA 287 119  
500 03 Hradec Králové  
IČ 48151416  
ARCHITEKTONICKÝ A PROJEKČNÍ ATELIÉR  
Ing. Arch. Jan Lukeš  
architekt a jednatel ateliéru A91 HK s.r.o.

